

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Oprava mostů v km 48,520 a 50,453 v úseku Mirovice - Březnice

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

STAVEBNÍ OBJEKT / HARMONOGRAM ČASOVÝ / ROK / MĚSÍC / TÝDEN	týdnů											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zařízení staveniště												
SO 01 most - km 48,520												
Přípravné práce		■										
Demontáž železničního svršku			■									
Bourací a zemní práce			■	■								
Rámová kce				■								
Izolace				■								
Montáž žel. svršku					■							
Dlažby, terénní úpr, dokončovací práce						■	■	■	■	■		
SO 001 most - km 50,453												
Přípravné práce	■	■										
Demontáž železničního svršku			■									
Zemní a bourací práce			■									
odvodnění, izolace			■									
vyrovnávací beton a tvrdá ochrana izolace				■								
mostní závěr					■							
zábradlí					■							
montáž žel. svršku					■							
Sanace						■	■	■	■	■		
Dokončovací práce							■	■	■	■	■	■

Zahájení prací : dnem předání staveniště

Dokončení díla: 31.3.2021

V Českých Budějovicích dne: 27.7.2020

Poznámka : Vyklopení staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1068257

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ee4287e-e8da-45c1-af77-861f5d7d4954

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2020 11:47:00



2363c35e-2d3c-4b70-a03e-d6690032788d