



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: 3398/00066001/2019

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 25-SOD-2019-051

na veřejnou zakázku s názvem:

„Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPS – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

Objednatel č. 2

Obec Modletice

se sídlem: Modletice 6, 251 01 Modletice
zastoupený: Ing. Jiřím Aronem, starostou obce Modletice
IČO: 00640158
DIČ: CZ00640158

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva, na základě písemného pověření představenstva
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868



Bankovní spojení:

číslo účtu

dále jen „**zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že u přeložek stávajících inženýrských sítí SO 312 (PŘELOŽKA VODOVODU U OK V KM 1,391.91) a SO 502 (přeložka plynovodu) bude nutné provést změny oproti PDPS na základě zjištěného skutečného stávajícího stavu inž. sítí. Touto změnou vzniknou vícepráce oproti PDPS, kde je nutné prodloužit i termín dokončení díla. Tato změna byla vyvolána obdržením aktualizovaných vyjádření k projektu od správce vodovodů (STAVOKOMPLET spol. s.r.o.) a správce plynovodu (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.). Ve vyjádřeních správců dotčených inž. sítí se objevují nové požadavky na změnu realizace oproti původním vyjádřením k PD ve zmíněných SO. Z tohoto důvodu se musela aktualizovat projektová dokumentace stavby pro přeložku vodovodu a plynovodu, poté došlo ke schválení správcí dotčených inž. sítí. Na základě dohody mezi Objednatel, TDS, AD bylo rozhodnuto o zpracování ZBV, kde se nepředvídatelné změny projeví. Tím vzniká i potřeba prodloužení termínu pro dokončení celého díla o 45 dnů z důvodu vyprojektování nové projektové dokumentace, nahlášené odstávky vodovodu a většího rozsahu stavebních prací na uvedených přeložkách.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách termínu:

a) Změna termínu pro dokončení díla se prodlužuje do 31. 10. 2020

3. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 09. 12. 2019, č. smlouvy o dílo Objednatel: 3398/00066001/2019, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: 25-SOD-2019-051 (dále jen „smlouva“):

a) V Článku 4. Doba a místo plnění, odstavci 4.1 se text: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli“ nahrazuje textem: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 31. 10. 2020**“



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 1 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za Zhotovitele

V Hradci Králové dne.....

Ing. Václav Kučera
Předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Za Objednatele

V Praze dne.....

V Modleticích dne.....

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Ředitel
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

.....
Ing. Jiří Anton
Starosta obce Modletice
Obec Modletice

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva
a panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, členem představenstva tímto

pověřuje

pana **Ing. Václava Kučera**
narozen dne
bytem
funkce **předseda představenstva společnosti M - SILNICE a.s.**

k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v období

od 10. 7. 2020 do 17. 7. 2020

v záležitostech obchodních vztahů:

1. Vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu
2. Podepisovat obchodní nabídky, smlouvy o společnosti, smlouvy o dílo a obchodní smlouvy bez omezení výše kontraktu

V Hradci Králové

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva
M – SILNICE a.s.

Pověření přijímám

V Hradci Králové

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.