



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

#### Objednatel:

**Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109**

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň

IČO: 69457425

DIČ: CZ69457425

zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel

bankovní spojení: ČNB 68130311/0710

dále jen „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

**MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň

bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7. 2020 **Smlouvu o dílo**, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, zadávané v otevřeném řízení.

1.2. Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení termínů uzlových bodů na stavební práce s názvem akce „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, na základě které žádal o následující:

*„Žádáme vás o prodloužení těchto dílčích termínů na nové termíny u těchto prací:*

*a. k termínu plnění 31. 7. 2020 - Montáž VZT jednotek 20% ( práce o víkendech)*

*k termínu plnění 31.8.2020 – demolice přístavku*

*b. k termínu plnění 30. 9. 2020 - Výměna výplní 100%; Montáž VZT jednotek 80%; Montáž elektro a MaR, CD*



*ostatní termíny pak zůstávají v platnosti.*

*Svoji žádost odůvodňujeme průběhem pandemie COVID-19, která zásadně zasáhla do výrobního průmyslu Evropské unie, a tím došlo k prodloužení dodacích lhůt komponentů pro výrobu rekuperačních VZT jednotek a také profilů a ostatních součástí oken.“*

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně:

A) Stará budova

termín do **30.6.2020** - se mění na termín:

- do **31.7.2020** - montáž VUT jednotek 20 % (práce o víkendech)
- do **31.8.2020**- demolice přístavku

termín do **31.8.2020** - se mění na termín:

- do **30.9.2020** – Výměna výplní 100 %; montáž VZT jednotek 80 %, montáž elektro a MaR, CD

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.

2.2. Vzhledem k doposud projednávaným změnám a úpravám dokumentace se tímto dodatkem mění věta v čl. 3. Rozsah předmětu plnění v odstavci 3.1:

*„Před zahájením vlastní realizace musí být zpracována řádná prováděcí (dodavatelská) dokumentace, která bude předložena zadavateli k odsouhlasení před zahájením montážních prací.“*

za větu:

*„Před zahájením provádění prací bude zhotovitelem zpracována řádná prováděcí (dodavatelská) dokumentace, která bude předložena zadavateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. Tato dokumentace může být předávána i po ucelených částech před zahájením jednotlivých dílčích částí stavby (technologie, střecha, fasáda apod.)*

## 3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni

V Plzni

**Ing. Jarmila Konopová, ředitel**

Střední průmyslová škola strojnická a Střední  
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

za objednatele

**Michal Fictum**

vedoucí o.z. Plzeň

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.  
na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020  
za zhotovitele