

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: J

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a
e-mail: k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/1022/20

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 25008196 DIČ: CZ25008196

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 11031

Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. účtu 201490691/0600

zastoupená: Antonín Hurt

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 20.02.2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto
Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Tímto dodatkem č. 1 se text čl. IV. ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD 6 381 646,12 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 1 227 527,60 Kč bez DPH

Cena díla celkem 6 609 173,72 Kč bez DPH

Sazba 21% DPH 1 387 926,48 Kč bez DPH

Cena díla celkem 7 997 100,20 Kč

1.2.2. Dále se text čl. III ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Původní termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 31. 8. 2020

Nový termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 30. 9. 2020

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list a termínový dodatek

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel


Zhotovitel

V Teplicích dne 25-08-2020

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.



ALLKON s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Verze 1.2
Dodatek ke Smlouvě o dílo dle čl. D4 6) VP16 (IO)

...pro Důl stavebního úřadu, zveřejněno...

ALLKON s.r.o. IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: ALLKON, s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 27. 7. 2020	
Název akce: CV 013 106 , Kadaň, ČOV – rekonstrukce uskladňovací nádrže					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: Příloha č.1 – rekapitulace vícenákladů			
		na jinou část smlouvy: Příloha č.2 – žádost o prodloužení termínu			
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce: Při vyčerpání uskladňovací nádrže a demontáži stávající obvodové konstrukce jímky byla zjištěna kolize stávajících betonových konstrukcí a asfaltové izolace s nově navrženou stěnou jímky. Z tohoto důvodu bylo nutné kolizní konstrukce vybourat. Dále bylo při realizaci zjištěno, že ve výkazu výměr chybí polovina trnů, které se vlepovali do stávající konstrukce jímky pro založení svislé stěny nádrže.					
Méněpráce: Po očištění dna tlakovou vodou a provedení odtrhových zkoušek bylo zjištěno, že stávající podklad (dno) je nevyhovující na aplikaci 4 cm stěrky					
Vícepráce: Na základě zjištěných výsledků z odtrhových zkoušek byla provedena změna týkající se vybetonování dna nádrže vodostavebním betonem namísto 4 cm stěrky.					
Vícepráce: Po přezkoumání stavu kabeláže navržené v projektu bylo zjištěno, že projekt neřešil ovládací kabel mezi uskladňovací nádrží a rozváděčem DT. Kabel je nutný pro chod technologie					
důvod více práce / méně práce	záměr objednatel x	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů, rozpočtů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 227 527,60 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 609 173,72 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30 (třicet) dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 227 527,60 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 545 782,46 Kč bez DPH , tj. 8,55 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -318 254,86 bez DPH , tj. -4,99 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 545 782,46 Kč bez DPH, tj. 8,55 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -318 254,86 bez DPH, tj. -4,99 % nabídkové ceny.					
Součet hodnoty všech změn víceprací a méněprací ve Změnových listech této stavby dle § 222					

odst. 4 ZZVZ činí 3,57 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

LLKON STAVBYVEDOUČI
Tř. 1. května 1945, 435 13 Dobruška
96, DIČ: CZ45088196
IČ: 201 490 691/0600
Krajský soud v Ústí nad Labem

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

1. Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 3,57 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Michal Malý

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací

Jaroslav Bergl

Podpis

Datum

Ing. Anna Pillerová

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.