

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská
IČO 49099469, DIČ CZ4

... ③ ... 2 ... 0

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost

V Mostě dne 17.8.2020

Zhotovitel:



jednatel společnosti WOHER s.r.o.



K. H. Borovského 1174/4A
434 01 Most
IČ: 627 42 272, tel.: 476 125 644

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: WOHER s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.8. 2020		
Název akce: MO 027278 Most , Komořany, Třebušická, k úpravě – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 18.8.2020	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Článek III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny:					
Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu doplnění vyjádření správců podzemních vedení sítí a obnovení vyjádření s ukončenou platností , zpracování a odsouhlasení DIO v návaznosti na uzavření smluv o pronájmu pozemků vlastníků či správců podmíněných ve vyjádření ke stavbě. (viz. zápis ve stavebním deníku)					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Dokončení do 31.10.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku:0..... Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh [redacted] ny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted] Podpis [redacted] 17.8.2020					

Změnou dojde pouze k úpravě termínu dokončení díla sjednaného v SoD.

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 18.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.

Podpis Datum 18.8.2020

Podpis Datum 14.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.