



DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené Smluvními stranami podle § 2586 OZ

č. smlouvy Objednatele: SML 038/2020

č. smlouvy Zhotovitele: 25-2020

Objednatel

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 16500 Praha-Suchdol
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231
Zastoupen: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části
Kontaktní osoby: Ing. Čestmír Mudruňka, tel. č. 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: „sinpps s.r.o.“
Sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ/VAT ID: CZ62584332
Zastoupen: Ing. J. [redacted] B. [redacted], jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR Praha, oddíl C, vložka 33665
Bankovní spojení: [redacted]
Kontaktní osoby: Ing. J. [redacted] B. [redacted]
tel. č.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Veřejná zakázka na Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol“

Smluvní strany sjednaly následující:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. SML 038/2020 (25-2020) ze dne 24.4.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu uvedeném v příloze č.2 nazvané „Cena díla a termíny realizace“. Dodatek se týká změny termínu u výkonové fáze VF2.

Odůvodnění:

Pro řešení projektové dokumentace **REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ STARÝ SUCHDOL** je jedním ze vstupních podkladů **ÚZEMNÍ STUDIE** pořizovaná OUR MHPM, která řeší podstatnou část zájmového území. Studie je v současnosti projednána, avšak nejsou doposud vypořádány připomínky a není tedy známa finální podoba řešení. Výše uvedená studie určuje prostorovou stabilizaci koridorů pro řešené ulice. Do doby finalizace územní studie, nelze plnohodnotně připravovat projektovou dokumentaci.

S řešením předmětné zakázky přímo souvisí také studie Zklidnění provozu v ul. Pod rybníčkem, v úseku Ke Kozím hřbetům – V údolí, která by měla předcházet finálnímu řešení dotčené části komunikační sítě. Zároveň má tato zakázka pro objednatele vyšší prioritu.

II. Změna přílohy č.2 Smlouvy – Cena díla a termíny realizace

V následující tabulce dochází ke změně termínu a lhůty plnění u výkonové fáze VF2:

**Příloha SoD č. 2 - Cena díla a termíny realizace
Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol“**

Výkonová fáze	Výkonová fáze – popis	Termíny a lhůty plnění	Jednotková cena za měsíc AD (Kč bez DPH)	Cena výkonové fáze (Kč bez DPH)	Platební kalendář % z ceny VF	Podmínky fakturace
VF1	Průzkumy podklady a zaměření	90 dnů od podpisu smlouvy	-----	300 000	100,00 %	Předání VF 1
VF2	Předání PD do 90 dnů od předání zpracovaných podkladů ze strany objednatele (územní studie a studie zklidnění)	Dokumentace pro společné územní a stavební řízení a vodoprávní řízení	-----	800 000	70,00 %	Předání projednané dokumentace pro společné územní a stavební řízení (a vodoprávní řízení) (tedy včetně propočtu nákladů a stanovisek DOSS a dotčených subjektů)
	-----		30,00 %		Nabytí právní moci všech Rozhodnutí.	
VF3	Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (DPS)	Předání DPS do 90 dnů od pokynu Objednatele ke zpracování DPS	-----	550 000	80,00 %	Předání DPS
	Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr		-----		20,00 %	Předání kompletního rozpočtu, výkazu výměr a soupisu prací a dodávek.
VF4	Výkon autorského dozoru (AD) (předpokl. doba stavby 24 měsíců. 4 hod./ týden. celkem cca 450 hodin)	450 hodin	5 000	120 000		Průběžná měsíční fakturace po dobu realizace.
Celkem VF 1- VF 4, Kč bez DPH				1 770 000		

III. Závěrečná ustanovení

- a) Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- b) Dodatek je vyhotoven ve 2 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 1 z nich.
- c) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 8. 2020

Ing. Petr Hejl
starosta městské části
za Objednatěle

V Praze dne

Ing. J. Br
jednatel
za Zhotovitele

