

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel CE-ING s.r.o.

se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený: Janem Čejchanem, jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 35921
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – pobočka Náchod
Číslo účtu: 3959710399/0800

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Úprava čistících místností interna Náchod“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací):
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 1, 4, 6 a 7, a
 - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, jde o změny podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž hodnota společně se změnami podle tohoto odstavce zákona dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle změnového listu č. 3, 8 a 9, a

- c) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnového listu č. 5, a
- d) změny podle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívající v záměně položek soupisu stavebních prací, když nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací, jsou stejné kvality a jejich cena je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná – práce podle změnového listu č. 2.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) a c) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1-9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
- | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 403 497,80 Kč bez DPH | Méněpráce: | 70 352,61 Kč bez DPH. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
5. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
- | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 105 332,29 Kč bez DPH | Méněpráce: | 28 572,00 Kč bez DPH. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
6. Změny podle písm. c) tohoto článku činí celkem:
- | | | | |
|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Vícepráce: | 31 460,00 Kč bez DPH | Méněpráce: | 11 472,00 Kč bez DPH. |
|------------|----------------------|------------|-----------------------|
7. Změny podle písm. d) tohoto článku činí celkem:
- | | | | |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Vícepráce: | 51 987,81 Kč bez DPH | Méněpráce: | 51 987,81 Kč bez DPH |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
- Výsledná cena položek se nemění.
8. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
540 290,09 Kč bez DPH.
9. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
110 396,61 Kč bez DPH.
10. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**
429 893,48 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem **4 396 036,30 Kč bez DPH**

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-9

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 15. 04. 2020



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Zábrodí dne 25.03.2020

Horní Rybníky 193, 5
IČO: 044 75 633 DI

CE - ING s.r.o.

Jan Čejchan
jednatel společnosti

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 1

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL 1	Drobné stavební úpravy	4	10 445,61 Kč	103 772,64 Kč	93 327,03 Kč
ZL 2	Změna pohledu SDK	7	51 987,81 Kč	51 987,81 Kč	- Kč
ZL 3	Přeložky ZTI a kanalizace	5	28 572,00 Kč	56 420,60 Kč	27 848,60 Kč
ZL 4	Úprava místnosti 3.09 WC + koupelna	4	- Kč	59 327,19 Kč	59 327,19 Kč
ZL 5	Změna dveřních křídel	6	11 472,00 Kč	31 460,00 Kč	19 988,00 Kč
ZL 6	Systém sestra pacient	4	- Kč	126 939,97 Kč	126 939,97 Kč
ZL 7	Změna zařizovacích předmětů	4	59 907,00 Kč	113 458,00 Kč	53 551,00 Kč
ZL 8	Přeložka topení a stoupaček	5	- Kč	29 983,69 Kč	29 983,69 Kč
ZL 9	Elektroinstalace doplnění + úprava	5	- Kč	18 928,00 Kč	18 928,00 Kč
CELKEM (bez DPH)			162 384,42 Kč	592 277,90 Kč	429 893,48 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	-	70 352,61 Kč	403 497,80 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	-	28 572,00 Kč	105 332,29 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	-	11 472,00 Kč	31 460,00 Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7	-	51 987,81 Kč	51 987,81 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-01-01

Stavba: ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			429 893,48
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	429 893,48	90 277,63
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	520 171,11
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-01-01

Stavba: ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Místo: Datum: 24. 2. 2020
Zadavatel: Královohradecký kraj Projektant: JIKA CZ s.r.o.
Zhotovitel: OE-ING s.r.o. Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		429 893,48	520 171,11
ZL 01	stavební práce	93 327,03	112 925,71
ZL 02	změna pohledu SDK	0,00	0,00
ZL 03	ZTI - přeložky hlavních rozvodů ZTI	27 848,60	33 696,81
ZL 04	úprava místnosti 3.09 - Wc+ koupelna	59 327,19	71 785,90
ZL 05	změna dveřních křídel	19 988,00	24 185,48
ZL 06	sestra pacient	126 939,97	153 597,36
ZL 07	změna zařizovacích předmětů	53 551,00	64 796,71
ZL 08	přeložky topení a stoupaček	29 983,69	36 280,26
ZL 09	elektroinstalace doplnění + úprava	18 928,00	22 902,88

ZMĚNOVÝ LIST Drobné stavební úpravy	ZL 1
---	-------------

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mallem	2) Projektové podklady	ne	listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	ne	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním řešení měla být zachována část zděných příček, na které se dipojovaly nové SDK příčky a do kterých se bouraly nové otvory pro dveře. Původně měly zůstat stávající stropy bez provedení podhledů i po vybouraných příčkách.

1.2 Popis nového řešení:
Nové řešení navrhuje zhotovení části SDK příček namísto ponechání stávajících částí zděných příček. Nový kazetový strop v částech chodby. Doplnění dlažby na části chodeb dotčených rekonstrukcí včetně soklu.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny příček je nestabilita části zachovaných zděných příček v prostorech, jelikož příčky jsou z cihel dutých tl. 100 mm na starou zvětralou maltu, na výšku 3,55 m. Dále se z důvodů stability zbouraly příčky, které zůstávaly dle PD v délce do 0,8 m, na výšku 3,55 m - toto není možné provést. Dalším důvodem vybourání části příček je i odbourání příček provazujících se na kolmou část daných příček - zrušena stabilita. Úprava stropu - kazetový podhled se navrhuje z důvodů zakrytí části změny rozvodů pod stropem a zakrytí vybouraných částí po příčkách. Dále z důvodu vybouraných příček a nových rozvodů ZTI a UT v podlahách bylo potřeba opravit resp. vytvořit novou dlažbu v části chodeb včetně soklu.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO nový půdorys II.NP v rámci DSPS		NE
---	-------------------------------------	--	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	10 445,61 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	103 772,64 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		93 327,03 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JIK A - CZ s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 01 - stavební práce

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		93 327,03
HSV - Práce a dodávky HSV		14 990,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-2 279,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-5 920,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 255,98
997 - Přesun sutě		16 678,60
998 - Přesun hmot		255,26
PSV - Práce a dodávky PSV		78 336,40
714 - Akustická a protiotřesová opatření		10 410,51
763 - Konstrukce suché výstavby		54 879,43
771 - Podlahy z dlaždic		13 046,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 01 - stavební práce

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 327,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 990,63
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 279,01
14	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,108	-37 945,00	-4 098,06
	W		3.NP malá				
	W		1,2*2*0,0112		0,027		
	W		3.NP velká				
	W		1,2*4*0,0112		0,054		
	W		2.NP				
	W		1,2*2*0,0112		0,027		
	W		Součet		0,108		
11	K	340239211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,155	-370,00	-427,35
	W		0,55*2,1		1,155		
12	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,600	864,00	2 246,40
	W		3.NP - u průrazu - přeložka stoupaček				
	W		0,5*2,1*2+1*0,5		2,600		
	W		Součet		2,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 920,20
13	K	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,430	-4 140,00	-5 920,20
	W		1,43		1,430		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 255,98
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	35,791	97,00	3 471,73
	W		3.NP malá				
	W		0,3*3,55		1,065		
	W		3.NP - velká				
	W		(1,89-0,3*3,55-0,7*1,97)+(2,026-0,38)*3,55-0,8*1,97		3,713		
	W		2.NP				
	W		1,85*3,55+(4,65-1,86+0,15+2,2)*3,55-		31,013		
	W		0,8*1,97+(1,22+0,15+1,22-0,4)*3,55				
	W		Součet		35,791		
19	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,250	97,00	1 188,25
	W		3.NP velká				
	W		1,9*3,55-0,9*1,97		4,972		
	W		2.NP - přízdívka m.č.1,44 bourací práce				
	W		2,05*3,55		7,278		
	W		Součet		12,250		
3	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	532,00	1 596,00
	W		3.NP - pro úpravu kanalizace				
	W		3		3,000		
D	997		Přesun sutě				16 678,60
4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	8,714	482,00	4 200,15
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,714	212,00	1 847,37
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,426	10,00	784,26
	W		8,714*9		78,426		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,714	1 130,00	9 846,82
	W		8,714		8,714		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				255,26
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,001	255,00	255,26
D PSV			Práce a dodávky PSV				78 336,40
D 714			Akustická a protitřesová opatření				10 410,51
17	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	12,038	407,00	4 899,47
	VV		3.NP - část chodby				
	VV		2,34*1,1		2,574		
	VV		2.NP - část chodby				
	VV		4,87*1+2*1,01+2,34*1,1		9,464		
	VV		Součet		12,038		
18	M	59036130	panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š.24, bílá, tl 15mm	m2	12,640	436,00	5 511,04
	VV		12,038*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,640		
D 763			Konstrukce suché výstavby				54 879,43
10	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 Tl 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	45,057	1 218,00	54 879,43
	VV		3.NP velká				
	VV		1,9*3,55		6,745		
	VV		3.NP malá				
	VV		0,3*3,55		1,065		
	VV		3.NP - velká				
	VV		(1,89-0,3)*3,55+(2,026-0,38)*3,55		11,488		
	VV		2.NP				
	VV		2,34*3,55+2,95*3,55+1*3,55-0,8*1,97+1,85*3,55-0,7*1,97-		25,759		
	VV		2,425*3,55+0,7*1,97+1,985*3,55				
	VV		Součet		45,057		
D 771			Podlahy z dlaždic				13 046,46
15	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	12,112	281,00	3 403,47
	VV		3.NP chodba				
	VV		2,1*1,2		2,520		
	VV		2.NP chodba krátká				
	VV		2,1*1,2		2,520		
	VV		2.NP chodba dlouhá				
	VV		4,875*1+2,175*1,01		7,072		
	VV		Součet		12,112		
16	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,655	658,00	9 642,99
	VV		12,112*1,1		13,323		
	VV		13,323*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,655		

ZMĚNOVÝ LIST

Změna pohledu SDK

ZL 2

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

V původním řešení byl navržen klasický SDK pohled.

1.2 Popis nového řešení:

Nový kazetový pohled s rozšířenou zvukovou pohltivostí z akustických panelů pro zdravotnictví (ECOPHONE).

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je možnost přístupu k novým i stávajícím rozvodům ZTI, UT. Stávající i nové rozvody jsou vedeny vždy pod stropem daného patra. Tímto je zabezpečen přístup pro případné opravy již zchátralého potrubí vody a ZTI - kanalizace ještě z části ve staré popraskané kamenině a rozvody vody a topení v původním železe. Úpravou se pouze mění vzhled a zlepšuje přístup pro případné revize. Kvalita zůstává zachována - kazetový pohled má oproti SDK lepší akustické vlastnosti.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/> ANO (uvést názvy změněných / nových výkresů a části PD)	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NE
---	---	---------------------------------------	-----------------------------

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/> ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NE
-------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	51 987,81 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 987,81 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Cejchan CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JIK - CZ s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 02 - změna pohledu SDK

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

714 - Akustická a protiořesová opatření

51 987,81

763 - Konstrukce suché výstavby

-51 987,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 02 - změna pohledu SDK

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 714 Akustická a protitřesová opatření 51 987,81

2	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	61,670	407,00	25 099,69
	VV		3.NP - 3.03,3.44,3.08				
	VV		9,41+6,2+3,59		19,200		
	VV		2.NP				
	VV		42,470		42,470		
	VV		Součet		61,670		
3	M	59036130	panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š.24, bílá, tl 15mm	m2	61,670	436,00	26 888,12

D 763 Konstrukce suché výstavby -51 987,81

1	K	763131461	SDK pohled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	61,670	-843,00	-51 987,81
	VV		3.NP - 3.03,3.44,3.08				
	VV		9,41+6,2+3,59		19,200		
	VV		2.NP				
	VV		42,470		42,470		
	VV		Součet		61,670		

ZMĚNOVÝ LIST

Přeložky ZTI a kanalizace

ZL 3

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Napojení na stávající předpokládaný rozvod.

1.2 Popis nového řešení:

Změna místa napojení, přeložení stoupaček ZTI, ÚT a cirkulace včetně materiálového provedení mimo průchod, odpočet protipožárních manžet.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je nutnost přeložek stávající vody a topení ve stěně (voda vedená v železe) a kanalizace v litině a popraskané kamenině mimo nový vybouraný průchod v m. č. 3.08 (čistící místnost a dekontaminace) a provedení nových průrazů stropem včetně osazení nových kulových uzávěrů v prostoru II.NP na nově přeložené hlavní stoupačky. Dále byla vypuštěna ochrana potrubí protipožárními manžetami, jelikož nové potrubí splňovalo dle norem průchody mezi požárními úseky při zhotovení nových zadržek.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)</small>	X	NE
--	--	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	--	----------	-----------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	28 572,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	56 420,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		27 848,60 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
				
Jan Čejchah CE - ING s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	Ing. Jiří Slánský JKA - CZ s.r.o.	Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 03 - ZTI - přeložky hlavních rozvodů ZTI

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 848,60

PSV - Práce a dodávky PSV

27 848,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

56 420,60

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-28 572,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 03 - ZTI - přeložky hlavních rozvodů ZTI

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 848,60

D PSV Práce a dodávky PSV 27 848,60

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 420,60

1	K	722001	přeložky stoupaček a rozvodů ZTI - viz detailní rozpočet	kpl	1,000	56 420,60	56 420,60
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

wv 1 1,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -28 572,00

2	K	727121102	Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000	-1 279,00	-7 674,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

3	K	727121103	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	7,000	-1 300,00	-9 100,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

wv 7 7,000

4	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	-1 403,00	-1 403,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

wv 1 1,000

5	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000	-1 547,00	-9 282,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

wv 6 6,000

6	K	727121151	"Protipožární ucpávka - stropní kce D 25, PO90 min. vč. dodávky	kus	3,000	-371,00	-1 113,00
---	---	-----------	---	-----	-------	---------	-----------

wv 3 3,000

ROZPOČET

Skupina:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál.

Objekt:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál - přeložky stoupaček a rozvodů ZTI

Místo:

ul. Bartořova, č.p.951, parc. č. st. 1265

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Autovýtisk:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
001 - Přeložení stoupaček ZTI							44 982,60
1	Sod	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém H-T DN 70	m	7,000	394,00	2 758,00
2	Sod	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	4,000	573,00	2 292,00
3	Sod	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	11,000	26,00	286,00
4	Sod	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,000	290,00	3 480,00
5	Sod	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	353,00	4 236,00
6	Sod	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	12,000	423,00	5 076,00
7	URS	722160102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	4,000	331,00	1 324,00
8	Sod	722161231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 5 mm DN cc 22 mm	m	16,000	66,00	1 056,00
9	Sod	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN cc 42 mm	m	24,000	112,00	2 688,00
10	Sod	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí zavítového do DN 50	m	40,000	44,00	1 760,00
11	Sod	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	39,00	1 560,00
12	URS	55114176	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 165°C vnitřní závit	kus	2,000	196,00	392,00
13	URS	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	2,000	54,90	109,80
14	Sod	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 165°C vnitřní závit	kus	5,000	343,00	1 715,00
15	Sod	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	5,000	91,00	455,00
16	URS	55111228	Ventil přímý K83t G 3/4"	kus	1,000	303,00	303,00
17	Sod	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	91,00	91,00
18	URS	55111230	Ventil přímý K83t G 1"	kus	2,000	466,00	932,00
19	Sod	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	2,000	101,00	202,00
20	URS	55111232	Ventil přímý K83t G 5/4"	kus	2,000	752,00	1 504,00
21	Sod	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	2,000	118,00	236,00
22			Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,000	1 974,00	1 974,00
23			Stavební přípomoc	soubor	1,000	2 987,00	2 987,00
24			Přepojovací práce na stávající rozvody ZTI	soubor	1,000	7 567,00	7 567,00
002 - Vyhledávání a zjišťování vody, kanalizace a topení							8 900,00
25			Vyhledávání a zjišťování vody, kanalizace a topení	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00
004 - Zrušení vývodu PP HT							500,00
30	Sod	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	573,00	573,00
31	Sod	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	1,000	26,00	26,00
005 - Oprava naseklého měděného potrubí ÚT - stávající rozvod							2 638,00
32	URS	722160102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	3,000	331,00	993,00
33			Vypuštění ÚT, demontáž potrubí, nová montáž a napuštění ÚT	soubor	1,000	1 645,00	1 645,00

celkem

56 420,60

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 4

Úprava místnosti 3.09 WC + koupelna

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	ne	listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	ne	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Úprava místnosti 3.09 původně neřešena - řešena pouze výměna okna.

1.2 Popis nového řešení:

Jedná se o provedení nových obkladů, dlažby a sanitární keramiky.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je v rámci rekonstrukce hygienických prostor III.NP zhotovení nových povrchových úprav včetně nové sanitární keramiky v prostoru sprchy a WC šaten sester, jelikož stávající keramika je ve špatném stavu a v plánované investici je řešena pouze výměna okna za plastové tudíž při demontáži a montáži dojde k porušení obkladové části.




3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
---	--	---	-----------------------------

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
-------------------------------	--	---	-----------------------------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	59 327,19 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		59 327,19 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AO:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Cejchan CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Pázdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JIKA - CZ s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 04 - úprava místnosti 3.09 - Wc+ koupelna

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 327,19

HSV - Práce a dodávky HSV

7 200,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 241,32

997 - Přesun sutě

5 959,04

PSV - Práce a dodávky PSV

46 866,83

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 773,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 569,00

771 - Podlahy z dlaždic

4 250,90

781 - Dokončovací práce - obklady

9 551,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

722,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 04 - úprava místnosti 3.09 - Wc+ koupelna

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 327,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 200,36
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 241,32
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,552	55,00	195,36
	vv		3.NP - koupelna u šatny				
	vv		1,92*1,85		3,552		
	vv		Součet		3,552		
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,240	79,00	1 045,96
	vv		3.NP 3.09				
	vv		1,92*2+2+1,85*2*2		13,240		
D	997		Přesun sutě				5 959,04
2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,178	482,00	567,80
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,178	212,00	249,74
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,225	10,00	92,25
	vv		1,025*9		9,225		
7	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	3 891,00	3 891,00
	vv		1		1,000		
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,025	1 130,00	1 158,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 866,83
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				27 773,00
13	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	188,00	188,00
	vv		1		1,000		
23	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00
14	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	124,00	124,00
18	K	725211622	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 833,00	3 833,00
16	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	136,00	136,00
19	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	5 793,00	5 793,00
20	K	725245115	Sprchová zástěna jednokřídlá do výšky 2000mm a šířky 900 mm, pevná stěna	soubor	1,000	9 789,00	9 789,00
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	75,00	75,00
15	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	77,00	77,00
21	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 928,00	1 928,00
22	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	1,000	3 160,00	3 160,00
D	766		Konstrukce truhlářské				4 569,00
27	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvirových jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	587,00	587,00
	vv		1		1,000		
24	M	61162963	dveře vnitřní foliované pině 1křídle 1000x1970mm	kus	1,000	3 982,00	3 982,00
	vv		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic				4 250,90
8	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	3,552	281,00	998,11
	vv		3.NP - koupelna u šatny				
	w		1,92*1,85		3,552		
	w		Součet		3,552		
9	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,907	658,00	2 570,81
	vv		3,552*1,1		3,907		
10	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	3,552	192,00	681,98
D 781			Dokončovací práce - obklady				9 551,34
11	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,240	343,00	4 541,32
	vv		3.NP 3.09				
	w		1,92*2+2+1,85*2*2		13,240		
12	M	59761026	obkladačky keramické koupelňové (barevné) do 12 ks/m2	m2	14,564	344,00	5 010,02
	vv		13,24*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,564		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				722,59
25	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,054	48,00	722,59
	vv		1,85*2*1,5+1,92*2*1,55+1,85*1,92		15,054		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 260,00
26	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000	263,00	5 260,00
	vv		20		20,000		

ZMĚNOVÝ LIST

Změna dveřních křídel

ZL 5

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

1 ks zárubeň 1100/1970
 2 ks zárubeň 800/1970
 2 ks vnitřní dveře 1000/1970

1.2 Popis nového řešení:

2 ks stavební pouzdro posuvných dveří do SDK
 2 ks vnitřní dveře 1100/1970

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je zhotovení větších dveřních křídel do místností asistovaného mytí - rozšíření na 1100 mm z důvodů manipulace pacienta s pojízdným sprchovacím lůžkem - v rozměru 1000 mm nebylo možné s používaným sprchovacím lůžkem projet. Dále narovnání chyby v rozpočtu - zárubeň za pouzdro do SDK konstrukce.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO (uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NE
--	--	---------------------------------------	-----------------------------

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NE
--------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	11 472,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	31 460,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		19 988,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
				
Jar Čejchan CE - ING s.r.o.	Ing. Tomáš Razdera Ekolog. rozvoj a výstavba	Ing. Jiří Slánský JIKA - CZ s.r.o.	Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt: **ZL 05 - změna dveřních křídel**

Místo:
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Datum: 24. 2. 2020
Projektant: JIKA CZ s.r.o.
Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 05 - změna dveřních křídel

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 988,00

1	M	55331319	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 1100 levá,pravá	kus	1,000	-1 308,00	-1 308,00
	VV		1		1,000		
3	M	55331303	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 levá,pravá	kus	2,000	-1 100,00	-2 200,00
	VV		2		2,000		
4	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	2,000	7 280,00	14 560,00
2	M	61162863	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 1000x1970mm	kus	2,000	-3 982,00	-7 964,00
	VV		2		2,000		
5	M	61162701R	dveře vnitřní hladké piné 1křídle 1100x1970mm+klima II	kus	2,000	8 450,00	16 900,00
	VV		2		2,000		

ZMĚNOVÝ LIST

Systém sestra pacient

ZL 6

Stavba:	Úprava čisticích místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

Žádné.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění systému sestra pacient.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je zhotovení nového systému a napojení na funkční systém oddělení sestra pacient. PD původně neřešila tuto část.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést názvy změnovaných / nových výkresů a částí PD)</small>	X	NE
---	---	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
-------------------------------	---	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	126 939,97 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		126 939,97 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Cejchan CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Paždera Ekolog. pozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JIKA CZ s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 06 - sestra pacient

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 939,97

PSV - Práce a dodávky PSV

126 939,97

742 - Elektroinstalace - slaboproud

126 939,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 06 - sestra pacient

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

126 939,97

D PSV Práce a dodávky PSV 126 939,97

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 126 939,97

1	K	742360001R	Komunikační informační systém sestra - pacient viz detailní rozpočet	kus	1,000	126 939,97	126 939,97
---	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

Technický kontakt: [REDACTED]

Obchodní kontakt: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA/200207_A**AKCE:** Náchod nemocnice - Horní NEM-SOCIÁLKY-2NP, 3NP-systém S+P**POPTAL:** CEING, Jan Čejchan**ZPRACOVAL:** [REDACTED]**DNE:** 07.02.2020**PLATNOST:** 07.03.2020

REKAPITULACE CELKOVÁ	MATERIÁL	MONTÁŽ	CELKEM
System S+P-sociálky 2NP	34 579,93 Kč	11 730,84 Kč	46 310,77 Kč
System S+P-sociálky 3NP-II	34 329,85 Kč	11 029,80 Kč	45 359,65 Kč
System S+P-sociálky 3NP-I	26 061,23 Kč	9 208,32 Kč	35 269,55 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	94 971,01 Kč	31 968,96 Kč	126 939,97 Kč

POZNÁMKY:

Systém S+P-sociálky 2NP				Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem mat.+mont.	
celkem bez DPH				34 579,93 Kč	11 730,84 Kč	46 310,77 Kč	
Druh dodávek a montáží	MJ	počet	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem
SYSTEM SESTRA+PACIENT							
Pokojový komunikační terminál	ks	1	7 985,47	275,00	7 985,47	275,00	8 260,47
Nástěnný držák terminálu	ks	1	160,80	132,00	160,80	132,00	292,80
Nouzové táhlo do vlnka	ks	2	907,09	275,00	1 814,18	550,00	2 364,18
Volací a potvrzovací tlačítko	ks	2	1 493,19	275,00	2 986,38	550,00	3 536,38
Pokojové světlo	ks	3	1 052,32	176,00	3 156,97	528,00	3 684,97
Kabel FTP CAT5e	m	141	8,96	25,64	1 263,36	3 643,44	4 906,80
Trubka ohebná 20	m	25	15,48	39,60	387,00	990,00	1 377,00
Krabičky instalační	ks	8	30,72	52,80	245,76	422,40	668,16
Práce externího technika, programování, oživení	kpřt	1	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
Práce servisního technika-zapojení kabeláží, implementace do stávajícího systému	kpřt	1	500,00	4 640,00	500,00	4 640,00	5 140,00
Přesuny hmot	kpřt	1	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00

Systém S+P-sociálky 3NP				Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem mat.+mont.	
celkem bez DPH				34 329,85 Kč	11 029,80 Kč	45 359,65 Kč	
Druh dodávek a montáží	MJ	počet	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem
SYSTEM SESTRA+PACIENT							
Pokojový komunikační terminál	ks	1	7 985,47	275,00	7 985,47	275,00	8 260,47
Nástěnný držák terminálu	ks	1	160,80	132,00	160,80	132,00	292,80
Nouzové táhlo do vlnka	ks	2	907,09	275,00	1 814,18	550,00	2 364,18
Volací a potvrzovací tlačítko	ks	2	1 493,19	275,00	2 986,38	550,00	3 536,38
Pokojové světlo	ks	3	1 052,32	176,00	3 156,97	528,00	3 684,97
Kabel FTP CAT5e	m	120	8,96	25,84	1 075,20	3 100,80	4 176,00
Trubka ohebná 20	m	21	15,48	39,60	325,08	831,60	1 156,68
Krabice instalační	ks	8	30,72	52,80	245,76	422,40	668,16
Práce externího technika, programování, oživení	kpl	1	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
Práce servisního technika-zapojení kabeláží, implementace do stávajícího systému	kpl	1	500,00	4 640,00	500,00	4 640,00	5 140,00
Přesuny hmot	kpl	1	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00

Systém S+P-sociálky 3NP				Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem mat.+mont.	
celkem bez DPH				26 061,23 Kč	9 208,32 Kč	35 269,55 Kč	
Druh dodávek a montáží	MJ	počet	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem
SYSTÉM SESTRA+PACIENT							
Pokojový komunikační terminál	ks	1	7 985,47	275,00	7 985,47	275,00	8 260,47
Nástěnný držák terminálu	ks	1	160,80	132,00	160,80	132,00	292,80
BT-B Přivolávací tlačítko s pohyblivým přívodem	ks	3	0,00	275,00	0,00	825,00	825,00
Kabel FTP CAT5e	m	118	8,96	25,84	1 057,28	3 049,12	4 106,40
Trubka ohebná 20	m	10	15,48	39,60	154,80	396,00	550,80
Krabice instalační	ks	4	30,72	52,80	122,88	211,20	334,08
Práce externího technika, programování, oživení	kpl	1	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
Práce servisního technika-zapojení kabeláží, implementace do stávajícího systému	kpl	1	500,00	4 320,00	500,00	4 320,00	4 820,00
Přesuny hmot	kpl	1	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00

ZMĚNOVÝ LIST

Změna zařizovacích předmětů

ZL 7

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	4	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	ne	listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	ne	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dezinfikátor ložních mís s výlevkou.

1.2 Popis nového řešení:

Dezinfikátor ložních mís bez výlevky, nový výlevka s odpadem 100 mm, doplnění sprchového mixážního panelu.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny byla konzultace s provozovatelem ohledně instalace a provozu nových dezinfikátorů. Jelikož je potřeba v rámci čištění podložních mís v nějakých případech vyprázdnit větší množství sekretu vč. buničiny, je nerezová výlevka v rámci dezinfikátoru s odpadem o průměru 50 mm nepraktická. Z tohoto důvodu nebyla dodána k dezinfikátoru nerezová výlevka s požadovaným průměrem odpadu, ale bude zhotovena klasická výlevka se zadním odpadem s průměrem odpadu 100 mm. Dále byl do místnosti č. 2.05a (asistované mytí) doplněn chybějící mixážní dezinfekční sprchový panel bez WC.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	--	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	59 907,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	113 458,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		53 551,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020/1	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Čejchan CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JKA - CZ s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 07 - změna zařizovacích předmětů

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královeský kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 551,00

PSV - Práce a dodávky PSV

53 551,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

53 551,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 07 - změna zařízovacích předmětů

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 551,00

D PSV Práce a dodávky PSV 53 551,00

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty 53 551,00

6	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedačky do sprchy	soubor	-1,000	2 952,00	-2 952,00
9	K	725311141	Sprchový panel s dezinfekcí a s WC mísou se splachováním - nerez	soubor	1,000	92 593,00	92 593,00
2	K	725311146	Výplachovač a dezinfikátor ložních mís a bažantů s výlevkou - odpočet výlevky	soubor	1,000	-55 267,00	-55 267,00
3	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 715,00	4 715,00
	VV		3.NP desinfekce				
	VV		1		1,000		
5	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	-1 688,00	-1 688,00
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
4	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevku	soubor	2,000	3 400,00	6 800,00
7	M	554001	nerezová police dvojpolicová délky 1800 šířky 300	kus	1,000	5 250,00	5 250,00
8	M	554002	Nerezová police dvojpolicová délky 1200 šířky 300	kus	1,000	4 100,00	4 100,00

ZMĚNOVÝ LIST

Přelozka topení a stoupaček

ZL 8

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Pouze výměna za stávající otopná tělesa.

1.2 Popis nového řešení:

Změny místa osazení otopných těles a přelozka stoupaček ÚT.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je přeložení stoupacího potrubí ÚT v rámci otvoru do místnosti 3.08 ve III.NP - viz stejný případ jako u přelozek ZTI, a dále zhotovení nových rozvodů ÚT v podlaze pro nové umístění otopných těles oproti původnímu záměru - WC invalida, chodba v III.NP a sprcha II.NP. Dále se jedná o doplnění topných uzávěrů na stávající topný systém pro samostatné uzavření daných rekonstruovaných částí.






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)	X	NE
---	--	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	29 983,69 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		29 983,69 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Cejchar CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Párdner Ekolba, rozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JIKA - s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 08 - přeložky topení a stoupaček

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 983,69

PSV - Práce a dodávky PSV

29 983,69

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 983,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 08 - přeložky topení a stoupaček

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 983,69

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 983,69

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 983,69

1	K	733001	rozvody UT, přeložky - viz detailní rozpočet	kpl	1,000	29 983,69	29 983,69
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

ROZPOČET

Obtlašní nemocnice Náchod a.s. - úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál

Objekt:

Obtlašní nemocnice Náchod a.s. - úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál - rozvody UT, přeložky stoupačky topení

Místo:

ul. Bartoňova, č.p.951, parc. č. st. 1265

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
007 - Instalace nového topení							29 057,00
37	URS	733221102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	25,000	326,00	8 150,00
38	URS	733221103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	14,000	371,00	5 194,00
39	URS	733221104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	12,000	423,00	5 076,00
40	URS	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	51,000	18,00	916,00
41	URS	733811231	Teplelní izolace z PE d 15 mm, tl. 13 mm	m	25,000	67,40	1 685,00
42	URS	733811231	Teplelní izolace z PE d 18 mm, tl. 13 mm	m	14,000	67,40	943,60
43	URS	733811231	Teplelní izolace z PE d 22 mm, tl. 13 mm	m	12,000	67,40	808,80
44	SDD	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 FN 42 do 185°C vršlní závit	kus	2,000	343,00	686,00
45	SDD	722239102	Mortáž armatur vedvodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	91,00	182,00
46	URS	55129244	Radiátorové šroubení pro připojení radiátorů VK	kus	3,000	914,00	2 742,00
47			F-7 ventil pro připojení otopného žebříku	kus	1,000	1 293,60	1 293,60
48	URS	55128134	Termostatická hlavice Heimeier DX	kus	4,000	180,00	720,00
54			Stavební přímococe	soubor	1,000	658,00	658,00
008 - Vsazení přívzdušňovacího ventilu HL 900 NFGO							926,69
55	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpacních potrubí DN 10	kus	1,000	926,69	926,69
celkem							29 983,69

ZMĚNOVÝ LIST

Elektroinstalace doplnění + úprava

ZL 9

Stavba:	Úprava čistících místností interna Náchod		
Objekt:	areál ON Náchod - Horní nemocnice - oddělení interny II a III.NP		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	06.03.2020

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	ne	listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	ne	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Původně nebylo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Jedná se o osazení 3 ks nových světel v prostorech chodby u sociálního zařízení, které navazuje na hlavní chodbu.

2 Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je zhotovení nového kazetového podhledu v částech chodby u budovaného nového sociálního zařízení - jedná se o novou kabeláž a osazení 3 ks nových světel. Dále se jedná o doplnění povolení provozu dle podmínek stavebního řádu tj. o osvědčení TIČR - technická inspekce České republiky






3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--	--------------------------	---	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 928,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		18 928,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
06.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	25.03.2020
 Jan Cejchan CE - ING s.r.o.	 Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Jiří Slánský JIKA - CZ s.r.o.	 Bc. Kateřina Hubáčková ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 09 - elektroinstalúace doplnění + úprava

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 928,00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 928,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 928,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONN-úprava hygien. zázemí interny ,objekt A+B, horní areál

Objekt:

ZL 09 - elektroinstalace doplnění + úprava

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

JIKA CZ s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 928,00

┆ PSV

Práce a dodávky PSV

18 928,00

┆ 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 928,00

1	K	725001	Doplnění elektroinstalace a svítidel na chodbu - viz podrobný rozpočet	soubor	1,000	18 928,00	18 928,00
---	---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>kabely (1-CXKH-R)</i>								
<i>SILOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠTŘÍCÍ</i>								
<i>BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0</i>								
3x1,5 mm2 pevně	m	30,00	20,00	600,00	23,00	690,00	43,00	1 290,00
Kompletní svítidla včetně zdrojů								
ovládání ručními spínači								
A-LED 1x14W IP44	ks	3,00	900,00	2 700,00	273,00	819,00	1 173,00	3 519,00
<i>UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	13,00	65,00	13,00	65,00
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET								
+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE								
Všechny zásuvky se signalizací								
provozu								
zásuvky včetně přístrojových								
krabic IP20..IP43								
zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	3,00	273,00	819,00	83,00	249,00	356,00	1 068,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Připojení technického zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	243,00	486,00	243,00	486,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
TIČR - REVIZE	KPL	1,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Elektromontáže celkem				4 119,00		14 809,00		18 928,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Úprava čistících místností interna Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 966 142,82 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 403 497,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 70 352,61 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 403 497,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 70 352,61 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	473 850,41 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	473 850 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	11,95 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 966 142,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 105 332,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 28 572,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 105 332,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 28 572,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	133 904,29 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,38 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 966 142,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 31 460,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 11 472,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 31 460,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 11 472,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	42 932,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,08 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	3 966 142,82 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 105 332,29 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 28 572,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 31 460,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 11 472,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	96 748,29 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,44 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	51 987,81 Kč bez DPH		
Cena nových položek	51 987,81 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	51 988 Kč ≥ 51 988 Kč	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 540 290,09 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 110 396,61 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	429 893,48 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 966 142,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 396 036,30 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 396 036,30 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl