

DODATEK Č.1

ke sml. č. 7064/19

č. 1595

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 129872
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k
podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 057 050/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 129872, uzavřené dne 9. 12. 2019, je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem těchto změn je skutečnost, že stavební úřad

dosud nevydal územní rozhodnutí a zhotovitel nemůže podat žádost o vydání stavebního povolení.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1. Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:

po podpisu smlouvy
předpoklad prosinec 2019

Vypracování DSP dle odst. 2.1.písm. a)

do 5 měsíců od podpisu smlouvy
předpoklad duben 2020

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1 písm. b)

do 4 měsíců od vypracování DSP
předpoklad srpen 2020

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

do 2 měsíců od vydání stavebního
povolení

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:

po podpisu smlouvy
předpoklad prosinec 2019

Vypracování DSP dle odst. 2.1.písm. a)

do 5 měsíců od podpisu smlouvy
předpoklad duben 2020

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1 písm. b)

do 4 měsíců od nabytí právní moci
územního rozhodnutí

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

do 2 měsíců od vydání stavebního
povolení

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – Závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č.129872 ze dne 9.12.2019 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 129872 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č.1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento č.1 dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů), zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 19. 08. 2020

Objednatel:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

Ing. Miloš Burianec
jednatel



OPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
ATELIER
PRASKAČKA 100, 503 33 PRASKAČKA
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868