

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019  
ISPROFOND: 500 372 0045, uzavřená dne 05.12.2019

### **Název zakázky:**

## **„ETCS Přerov – Česká Třebová – Doplnění pracovišť pohotovostních výpravčích“**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: ██

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava celkové lhůty pro dokončení Díla, lhůty pro vypracování a projednání realizační dokumentace, lhůty pro dokončení stavebních prací, a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravy Smlouvy uvedené v přechodném odstavci je zejména zapracování změn souvisejících se zpřesněním požadavků Objednatele týkajících se realizační dokumentace, které mají za cíl předejít potřebě vícenásobného zkoušení a tím optimalizovat finanční prostředky vynakládané Objednatelem a to i v souvislosti s nezbytnou koordinací s dalšími stavbami realizovanými jinými organizačními jednotkami Objednatele (*Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc, Zvýšení bezpečnosti řízení železničního provozu na styku tratí D3 a DOZ v obvodu CDP Přerov, Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba*) současně se Stavbou prováděnou Zhotovitelem na základě této Smlouvy.

Dále je důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 změna osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech smluvních, kterou byl jmenován pan Mgr. Petr Hocký a s tím spojená úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.6 Smlouvy, článku 5., odst. 5.12 Smlouvy, přílohy č. 5 Smlouvy a přílohy č. 6 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro vypracování a projednání realizační dokumentace činí celkem 7 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Objednatel nejpozději do 15 dnů od úspěšného projednání poslední části realizační dokumentace předá Zhotoviteli Staveniště.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 11 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Plná moc Ing. Petra Faltuse

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*) - Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1  
příloha č. 2 (*současně příloha č. 6 Smlouvy*) - Oprávněné osoby  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 10 -07-2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 08 -07-2020

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.  
na základě plné moci

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

Harmonogram postupu prací na stavbě: ETCS Přerov – Česká Třebová – Doplnění pracovišť pohotovostních výpravčích

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
	<b>Realizační dokumentace</b>												
	Vypracování a projednání realizační dokumentace												
	<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>												
PS	Česká Třebová CDP3												
PS	Zábřeh na Moravě CDP3												
PS	Olomouc CDP3												
	<b>Železniční sdělovací zařízení</b>												
PS	Česká Třebová CDP3												
PS	Zábřeh na Moravě CDP3												
PS	Olomouc CDP3												
	<b>Dokumentace skutečného provedení stavby</b>												
	Dokumentace skutečného provedení												

Pozn: Stavba nebude realizována na etapy a bude realizována v celém rozsahu uvedeném v ZD

	Realizační dokumentace
	Realizace stavby
	Dokumentace skutečného provedení

Příloha č. 6  
Oprávněné osoby

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS) - hlavní inženýr stavby:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech obchodních a realizace stavby:

- Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověřený zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontrol všech osob - Zhotovitele, resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontrol všech osob Zhotovitele, resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Číslo osvědčení	██

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████



- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1069334

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1db31919-da93-477b-8880-9af06cef0251

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.08.2020 09:17:02



08d91eb1-2497-4506-9717-52092a859a0d