

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618054864.02 (ORG 2753, 6314)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 152/2018

I. Smluvní strany


Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,
602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu dodatku č. 2 je za statutární město Brno oprávněn
[redacted]
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
(dále jako „statutární město Brno“)

a

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupená: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 382286023/0300
(dále jako „Brněnské komunikace a.s.“)

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 3/2016 ze dne 8. 6. 2016:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
zástupci ve věcech technických:



Hlavním koordinátorem stavby jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



(statutární město Brno a Brněnské komunikace a.s. dále také společně jen „objednatel“)


Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem
„**Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod**“
podle společenské smlouvy ze dne 16. 4. 2018 se sídlem FIRESTA-
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Trnitá, 602 00 Brno

Bankovní spojení:
číslo účtu: Komerční banka, a.s.
115-7472700277/0100

Správce společnosti:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB Brno-město
číslo účtu: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.,
č. ú.: 2102043465/2700



a

Další společník:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlo: Trnkova 2617/150, Líšeň, 62800 Brno
Zastoupený : Ing. Martinem Matuškou, jednatelem

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 5062

IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7252970267/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.:
2111768724/2700



(dále jako „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4. 12. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
 - vložení stavebních prací („vícepráce“) u objektů:

SO 01 Stoky	847 468,80	Kč bez DPH
SO 05 Komunikace - rekonstrukce	834 394,42	Kč bez DPH
SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO	15 302,94	Kč bez DPH
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a novými přílohami smlouvy o dílo - Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.
- 3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2753 - vodohospodářské a související objekty:

- vícepráce v rámci objektů

SO 01 Stoky - změna nivelety kanalizace	487 866,13	Kč bez DPH
- náhradní zásobování vodou	359 602,67	Kč bez DPH
SO 05 Komunikace - objízdná trasa pro autobusy		
+ zajištění obsluhy ulice Pražákova	834 394,42	Kč bez DPH
SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO	15 302,94	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2019, Změnovém listu č. 2 ze dne 12.11.2019, Změnovém listu č. 3 ze dne 12.11.2019, Změnovém listu č. 4 ze dne 12.11.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	80 763 812,50 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 697 166,16 Kč
Cena celkem bez DPH	82 460 978,66 Kč

3) Článek IV odst. 2 ve znění:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2753 (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Stoky	26 302 035,15 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 705 618,29 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	5 519 825,93 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	2 313 768,58 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace - rekonstrukce	20 577 505,14 Kč
Cena objektu SO 08 Odvodnění	1 859 865,63 Kč
Cena objektu SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO	1 619 522,26 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	6 469 286,50 Kč
Cena celkem bez DPH	71 367 427,48 Kč“

se nahrazuje zněním:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

- ORG 2753 (dále jen „vodohospodářské a související objekty“)

Cena objektu SO 01 Stoky	26 302 035,15 Kč
Cena objektu SO 01 Stoky – vícepráce dle dodatku č. 2	847 468,80 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 705 618,29 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	5 519 825,93 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	2 313 768,58 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace - rekonstrukce	20 577 505,14 Kč
Cena objektu SO 05 Komunikace – rekonstrukce – vícepráce dle dodatku č. 2	834 394,42Kč
Cena objektu SO 08 Odvodnění	1 859 865,63 Kč
Cena objektu SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO	1 619 522,26 Kč
Cena objektu SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO – vícepráce dle dodatku č. 2	15 302,94 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní rozpočtové náklady	6 469 286,50 Kč
Cena celkem bez DPH	73 064 593,64 Kč

4) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Finanční harmonogram prací,
- Změnový list č. 1 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 2 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 4 ze dne 12.11.2019“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:
 - Příloha č.1 – aktualizovaný Finanční harmonogram prací,
 - Změnový list č. 1 ze dne 12.11.2019
 - Změnový list č. 2 ze dne 12.11.2019
 - Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2019
 - Změnový list č. 4 ze dne 12.11.2019

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/095 dne 15.7.2020.

V Brně dne **25. 08. 2020**

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 STRÁTA MĚSTA BRNA
 Odbor investiční
 Kounicova 67
 601 67 BRNO
 -001-

Statutární město Brno

[Redacted signature]

Brněnské komunikace
 a.s. Renesánská třída 797/1a
 602 00 BRNO | DIČ: CZ 607 33 059

Brněnské komunikace a.s.
 Ing. Petr Kratochvíl
 předseda představenstva

[Redacted signature]

Brněnské komunikace a.s.
 Mgr. Filip Leder
 místopředseda představenstva

V Brně dne **27. 07. 2020**

Za zhotovitele:

FIRESTA
 rekonstrukce, stavby a.s.
 Á 68 • 602 00 BRNO
 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 Ing. Pavel Borek, člen představenstva

[Redacted signature]

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
 Ing. Martin Matuška, jednatel

PRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
 28 00 Brno, Tmškova 2617/150
 DIČ CZ45474281
 91

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt	Popis	bez DPH	období od do	02.09.2019 10.10.2019	11.10.2019 10.11.2019	11.11.2019 10.12.2019	rok 2019 celkem	11.12.2019 10.01.2020	11.01.2020 10.02.2020	11.02.2020 10.03.2020	11.03.2020 10.04.2020	11.04.2020 10.05.2020	11.05.2020 10.06.2020	11.06.2020 10.07.2020	11.07.2020 10.08.2020	11.08.2020 10.09.2020	14.10.2020 10.11.2020	11.11.2020 08.12.2020	08.12.2020 08.12.2020	rok 2020 celkem
			části faktura č.	1	2	3	celkem	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	konečná	
BVK				2 367 183	2 630 204	2 630 204	7 627 590	2 630 204	2 630 204	2 893 224	2 893 224	1 841 142	2 630 204	3 156 244	0	0	0	0	0	18 674 445
SO01	Kanalizační stoky	26 302 035,15																		
SO02	Kanalizační přípojky	6 705 618,29		0	536 449	603 506	1 139 956	670 562	737 618	804 674	737 618	536 449	737 618	804 674	536 449	0	0	0	0	5 566 663
SO03	Vodovodní řady	5 519 825,93		0	0	386 388	386 388	551 983	607 181	662 379	772 776	496 784	607 181	662 379	772 776	0	0	0	0	5 133 438
SO04	Vodovodní přípojky	2 313 768,58		0	0	69 413	69 413	208 239	231 377	231 377	254 515	208 239	254 515	277 652	300 790	277 652	0	0	0	2 244 356
SO05.1	Komunikace Bohunická	15 337 052,98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 987 634	4 447 745	6 901 674	16 337 053
SO05.2	Komunikace Vídeňská	1 045 923,91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 940	303 318	470 666	1 045 924
SO05.3	Chodníky	4 194 528,25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 851	1 342 249	1 971 428	4 194 528
SO08.1	Odvodnění Bohunická	1 635 812,99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 311	474 386	736 116	1 635 813
SO08.2	Odvodnění Pražákova	224 052,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 254	64 975	100 824	224 053
SO09	Přeložky sloupů a kabelů VO	1 619 522,26		0	0	0	0	161 952	194 343	226 733	194 343	97 171	145 757	178 147	194 343	226 733	0	0	0	1 619 522
SO90	Ostatní rozpočtové náklady	6 469 286,50		970 393	323 464	323 464	1 617 322	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	323 464	4 881 956
BVK celkem		71 367 427,48		3 337 576	3 490 117	4 012 974	10 840 668	4 546 404	4 724 186	5 141 851	5 175 939	3 503 251	4 698 738	5 402 562	2 127 822	827 860	5 947 454	6 956 138	11 474 565	60 526 760
BKOM																				
SO06.1	Bohunická ul. - část silnice	5 840 868,55		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 582	1 869 078	2 745 208	5 840 869
SO06.2	Bohunická ul. - část chodník	844 159,44		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 273	270 131	396 755	844 159
SO 07	Komunikace - napojení ul. Pražákova	2 711 357,03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 839	786 294	1 247 224	2 711 357
BKOM celkem		9 396 385,02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 081 695	2 926 502	4 389 187	9 396 385
ZL																				
ZL	Změnové listy	1 697 166,16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 166
ZL celkem		1 697 166,16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 166
Cena bez DPH v Kč CELKEM		82 460 978,66		3 337 576	3 490 117	4 012 974	10 840 668	4 546 404	4 724 186	5 141 851	5 175 939	3 503 251	4 698 738	5 402 562	2 127 822	827 860	8 029 149	11 578 806	16 863 762	71 620 311

25. 08. 2020

V Brně dne:

Za objednatele

Statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního MMB

Brněnské komunikace a.s.

Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva

Brněnské komunikace a.s.

Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Brněnské komunikace
13
Brněnské komunikace a.s., Remeslářská třída 787/1a
602 00 Brno, DIČ: CZ 607 33 058

V Brně dne: 27. 07. 2020

Za zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Ing. Martin Matuška, jednatel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 2617/150
DIČ CZ45474281

91

10
100 - 100000
100000 - 1000000
1000000 - 10000000

100

1000000
10000000
100000000

1000000000
10000000000
100000000000
1000000000000

10000000000000

1000000000000000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4182

Stavba: Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

KSO:

Místo: Brno, Bohunická

CC-CZ:

Datum: 12.11.2019

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

„Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod“

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUA PROCON s.r.o.

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

Poznámka:

Cena bez DPH

1 697 166,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 697 166,16	356 404,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 053 571,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4182

Stavba: Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Místo: Brno, Bohunická

Datum: 12.11.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: AQUA PROCON s.r.o.

Uchazeč: „Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod“

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 697 166,16	2 032 864,94
SO 01	Stoky	487 866,13	590 318,02
SO 03	Vodoovodní řady	359 602,67	435 119,23
SO 05	Komunikace - rekonstrukce	834 394,42	988 911,13
SO 05.4	Objízdná trasa pro autobusy	391 436,30	452 931,80
SO 05.5	Úprava křižovatky Bohunická - Pražákova	442 958,12	535 979,33
SO 09	Přeložky sloupů a kabelů VO	15 302,94	18 516,56