

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020, uzavřené dne 16. 04. 2020 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Šlapanice**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
IČO: 002 82 651  
DIČ: CZ00282651  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE], investiční referent  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** **VS-build, s.r.o.,**  
Sídlo Družstevní 369, 664 43 Želešice  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511  
IČO: 283 12 015  
DIČ: CZ28312015  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020 ze dne 16.4.2020, jejímž předmětem je stavba "Ulice Lípová", tento Dodatek č. 1, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, avšak které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnový list a rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku.

### 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo	9.468.498,99 Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 01	+ 662.145,52 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	10.130.644,51 Kč bez DPH
DPH 21%	2.127.435,35 Kč
Cena celkem	12.258.079,86 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020 byl schválen na 60. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 19.8.2020.


Ve Šlapanicích dne 24.8.2020

Objednatel



V Želešicích dne 25.8.2020

Zhotovitel



**Přílohy:**

- Změnový list č. 01 včetně rozpočtů

**ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:**

číslo ZL: 01

„REKONSTRUKCE ULICE LÍPOVÁ, BEDŘICHOVICE“

Zhotovitel: VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice

Změnový list vystavil:

Datum: 30.7.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Vícepráce dešťová kanalizace – změna trasy v místě křížení se STL plynovodem
2. Vícepráce přeložka slaboproudých kabelů – z v místě šachty Šd7 (nová dešťová kanalizace)
3. Vícepráce a méněpráce komunikace – změna způsobu sanace pláně po provedení zátěžových zkoušek podloží

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po zahájení prací bylo rozhodnuto, že bude nutné z důvodů zajištění provedení prací na základě zjištěných změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele provést úpravy v průběhu díla:

Ad 1) Po provedení výkopu trasy nové dešťové kanalizace mezi šachtami Šd3 a Šd4 bylo zjištěno, že dochází ke křížení se stávajícím plynovodem tak, že není možné dodržet prostorovou normu. Vzniklá situace byla projednána s projektantem a jako změna stavby před dokončením odsouhlasena OŽP, který vydával vodoprávní povolení.

Konečná změna trasy byla provedena za použití 3 kolen o průměru 500 mm.

Cena víceprací je 50.539,60 Kč bez DPH.

Ad 2) Při provádění výkopu pro šachtu Šd7 došlo v těsné blízkosti nově budované šachty k obnažení optického kabelu společnosti VIVO Connection, s.r.o., který musel být přeložen, aby bylo možné dodržet požadovaný odstup.

Cena víceprací je 18.273,60 bez DPH.

Ad3) Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, nebylo možné v rámci přípravných prací provést podrobný geologický průzkum, proto si projektant vyžádal po odstranění svrchní vrstvy stávající komunikace provedení zátěžových zkoušek. Na základě jejich výsledku bylo rozhodnuto o změně sanace pláně takto:

Nebude se provádět sanace pláně v tloušťce 30 cm vápněním podle původního rozpočtu, cena méněprací je 288.721,47 Kč.

Sanace pláně se provede na základě doporučení projektanta zhutněním podkladu ze štěrkodrti, a položením geotextilie, cena víceprací je 882.053,79 bez DPH, celková cena změny sanace je 593.332,32 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: **288.721,47 Kč**Cena víceprací bez DPH: **950.866,99 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**662.145,52 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24.8.

Datum: 25.8. 2020

# ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1 - Změna trasy kanalizace v místě kolize s plynem

		ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Objednatel:	město Šlapanice
		Šlapanice			Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis / Varianta Rozměry</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ (Kč)</b>	<b>Celkem</b>
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>50 539,60</b>
1	28654618R	Koleno kanalizační PP OSMA DN 500/15°	ks	2,00	11 603,70	23 207,40
2	28654619R	Koleno kanalizační PP MASTER DN 500/30°	ks	1,00	19 613,70	19 613,70
3	877413123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 500	ks	3,00	173,50	520,50
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 <i>sondy trasy plynu - 4 ks</i>	m3	4,00	1 350,00	5 400,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,00	449,50	1 798,00
						<b>50 539,60</b>



## PPKGB - koleno

KOD PRODUKTU	KOD EAN	DN	STUPNE	JEDN KS	PALETA KS	CENA KS
771300	4052836713001	110	15°	4	260	100,-
771310	4052836713100	110	30	4	240	105,-
771320	4052836713209	110	45°	4	200	109,-
771330	4052836713308	110	67°	4	180	159,-
771350	4052836713506	110	87°	4	160	150,-
771400	4052836714008	125	15°	4	144	172,-
771410	4052836714107	125	30	4	144	180,-
771420	4052836714206	125	45°	4	120	174,-
771430	4052836714305	125	67°	4	120	254,-
771450	4052836714503	125	87°	4	96	225,-
771500	4052836715005	160	15°	4	72	275,-
771510	4052836715104	180	30	4	72	285,-
771520	4052836715203	160	45°	4	60	302,-
771530	4052836715302	160	67°	2	60	407,-
771550	4052836715500	160	87°	2	60	439,-
771600	4052836716002	200	15°	1	40	544,-
771610	4052836716101	200	30	1	38	557,-
771620	4052836716200	200	45°	1	38	608,-
771700	4052836717009	250	15°	1	20	1 066,-
771720	4052836717207	250	45°	1	20	1 202,-
771800	4052836718006	315	15°	1	10	1 865,-
771820	4052836718204	315	45°	1	10	2 159,-
771900	4052836719003	400	15°	1	6	3 249,-
771920	4052836719201	400	45°	1	5	3 750,-
771100	4052836711002	500	15°	1	2	12 873,-
771110	4052836711101	500	30°	1	2	21 793,-
771120	4052836711200	500	45°	1	2	22 220,-



2000 SYSTEM

# ZMĚNOVÝ LIST Č.: 2 - Přeložka sdělovacích kabelů „VIVO“

ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					Objednatel:	město Šlapanice
Šlapanice					Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis / Varianta</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Celkem</b>
		<b>Rozměry</b>			<b>(Kč)</b>	
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>18 273,60</b>
3	460200864RT2	Výkop kabelové rýhy 80/100 cm hor.4	m	10,00	1 150,00	11 500,00
4	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vč obsypu	m3	2,40	850,00	2 040,00
5	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	2,40	92,00	220,80
6	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,56	200,00	912,00
7	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	22,80	15	342,00
8	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,56	180	820,80
9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,56	50	228,00
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,60	350,00	1 960,00
11	909 R00	<i>Hzs-nezmeritelne stavebni prace</i>	h	1,00	250	250,00
						<b>18 273,60</b>

