

**Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo
k provedení stavby č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu**

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000281/2016

číslo smlouvy zhotovitele: č. AV.16053.1.150

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI/příkazník:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/385/10 ze dne 24. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 24. 5. 2010 (pro část K Průhonu)
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupená: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti (*statutární orgán*)

a

JP BUILDING s.r.o.

-na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006272/2013 ze dne 29. 11. 2013 a dle plné moci ze dne 28. 9. 2014 (pro část Na Lhotkách)

a

-na základě Mandátní smlouvy č. MAN/23/04/008438/2014 ze dne 18. 9. 2014 a dle plné moci ze dne 18. 9. 2014 (pro část Obratiště MHD Jílovišťská)

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 24172880, DIČ: CZ24172880

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 185417
zastoupená: Ing. Janou Kločurkovou, jednatelkou společnosti (*statutární orgán*)

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost GEOSAN + POHL – LIPENCE

zastoupená dle společenské smlouvy ve znění dodatku č. 5 vedoucím společníkem POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky

se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63
IČO: 256 06 468
DIČ: CZ25606468
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4200388669/6800
zastoupen: [redacted] Vedoucím odštěpného závodu

Společník:
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 7 (dále jen „**Dodatek č. 7**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000281/2016, č. zhotovitele AV.16053.1.150 ze dne 24. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 31.5.2019, dodatku č. 3 ze dne 27. 8. 2019, dodatku č. 4 ze dne 25. 11. 2019, dodatku č. 5 ze dne 21. 4. 2020 a dodatku č. 6 ze dne 17. 6. 2020 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě skutečností, které neleží na straně zhotovitele díla – překládka kabelů CETIN, se mění lhůta pro provedení díla – část ulice Na Lhotkách specifikovaná v čl. I. Předmět dodatku v Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo takto: **zhotovitel provede část Na Lhotkách ve lhůtě od 01. 07. 2019 do 30. 11. 2020.**

Zdůvodnění: objednatel uzavřel dne 01. 08. 2017 s vlastníkem elektronických komunikací (CETIN a.s.) Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. INO/20/06/000458/2017. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN a.s. zajistit si překládku SEK, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne převzetí staveniště. Z důvodů popsanych v dopise zástupce objednatele na vlastníka SEK č.j. MHMP 837792/2020 ze dne 04. 06. 2020 – viz příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 7 – je přeložka realizována ve dvou částech, přičemž předání staveniště pro 1. část se uskutečnilo dne 28. 7. 2020.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 7 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 7 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 7 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 7, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 7 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy bez schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887 ze dne 13.5.2019, které bylo revokováno usnesením č. 330 ze dne 17.2.2020.

Přílohy

Příloha č. 1: Harmonogram prací části Na Lhotkách

Příloha č. 2: Dopis objednatele č.j. MHMP 837792/2020 spol. CETIN a.s.

Příloha č. 3: Pověření Ing. Ivo Freimanna

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL
Společnost POHL + GEOSAN – LIPENCE

Podpis: _____

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
MHMP

Datum: 27-08-2020

Podpis: _____

Ing. Rafael Moreno
vedoucí odštěpného závodu
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

Datum: 24/8/2020

Příloha č. 1 Harmonogram prací pro část Na Lhotkách

Číslo stavby: 0113
 Název stavby: TV Lipanová
 Číslo a název etapy: 2015 - K příčinu
 Číslo smlouvy: DL2004/000281/2015

Číslo stavby: Název stavby:	Číslo a název etapy: Název etapy:	Časový plán pro část Na Lhotkách																	
		7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	
0113	TV Lipanová																		
	Číslo a název objektu																		
	Rekult. Na Lhotkách 1 et.																		
	ISO 100 Normativ, a ID, příručky																		
	ISO 300 Objednání																		
	ISO 400 Vázané zveřejnění																		
	Průběžná GETN a.s. (nástin Smlouvy o dílo)																		
	Společnost smlouvy se zveřejněním 0.200 - 4m (0.210 a dle smlouvy 0.400) - 1m (0.500)																		
	Tržní práce a přechod stavby																		
	BO 401 Příloha PR																		
	Zhotovitel: Společnost GEOSAN/POHL LIPENEC, zveřejnění na základě Smlouvy ve zřízení dodavky č. 5 společnosti POHL cz. a.s. - o. z. Ruzbiky Ing. Martin Mlá																		

Základní technologická příloha

Průběžná příloha



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti



CETIN a.s.
Ota Falge manažer deval.projektů
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň
DS qa7425t

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/teř:

Č. j.:
MHMP 837792/2020
Sp. zn.:
S-MHMP 822096/2018

Počet listů/příloh: 1/0
Datum:
04.06.2020

0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu - překládka sítě ul. Na Lhotkách

Stavebník – Hlavní město Praha, zastoupené Ing. Ivo Freimannem má s vlastníkem telekomunikační infrastruktury, spol. CETIN a.s., uzavřenou Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. INO/20/06/000458/2017.

Na základě uvedené smlouvy je realizována překládka sítě v ulici K Průhonu, Na Lhotkách a Jilovištská (obratišťe BUS MHD). V části K Průhonu a Jilovištská je již provedena a zbývá k realizaci v části Na Lhotkách.

Přecládka sítě je, kromě jiných, na pozemku parc. číslo 2141/19 v k.ú. Lipence ve vlastnictví Ing. Jana Krejsoy a Evy Peroutkové. Na tento pozemek, resp. jeho část je odsouhlasena kupní smlouva ve prospěch Městské části Praha – Lipence. Z důvodu nemoci Ing. Krejsoy však tato není doposud uzavřena. Na základě této skutečnosti a s ohledem na postup výstavby Vás tímto žádáme o realizaci přecládky ve dvou částech takto:

1.část: zrušení rozvaděče skřín. obezd. na pozemku parc. č. 2141/1 v k.ú. Lipence ve vlastnictví Hlavního města Prahy a zřízení nového rozvaděče – sloupek na pozemku parc. č. 2141/1 v k.ú. Lipence. Jedná se o přeložení stávajícího rozvaděče mimo komunikaci do místa budoucího chodníku.

2.část: vlastní přecládka sítě.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyschradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: invest@praha.cz, ID DS: 486a97b

Informační systém Ie, s.r.o.
Číslo účtu: 26010000000000000000
IČO: 260100000
Výš: 16.10.2019
Město: 14 1021 1331 0000 0000

Realizace 1.části překládky je možná ihned, resp. ve lhůtách dle Smlouvy. Realizace 2.části překládky bude po podpisu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2141/19 v k.ú. Lipence, obec Praha, pokud nebude dohodnuto jinak.

Děkuji za vstřícnost a jsem s pozdravem.

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru INV MHMP
podepsáno elektronicky



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Ing. Zdena Javornická
pověřená řízením Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 24. února 2020

Vážený pane,

s účinností od 1. března 2020 Vás pověřuji řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy, a to do doby jmenování nové/-ho ředitelky/ředitele odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

Zároveň Vás upozorňuji, že jste v rámci svého pověření odpovědný za plnění úkolů ředitelky/ředitele odboru tak, jak je stanoveno nařízením ředitele MHMP.



Toto pověření přijímám



Vážený pan
Ing. Ivo Freimann

Jedná se o pověření ve smyslu § 124 odst. 2 písm. b) platného zákoníku práce.