

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Lávka pro pěší v Čertově rokli“

uzavřené dne 23.6.2020 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2020/3822/ORIM/012

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 55/2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, se sídlem
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2020/3822/ORIM/012 ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „smlouva“):

Čl. II. Předmět dodatku

1. Nahrazuje se text v článku VIII. odstavci 4. za následující text.

„Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA). Daň je povinen přiznat a zaplatit zhotovitel.“

2. Nahrazuje se v článku VIII. odstavci 5. text odrážky 5. za následující text.

„- číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).“

3. Nahrazuje se příloha č. 2 přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru, uveřejňovat bude objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
6. Statutární město Brno, městská část Brno-sever je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 2

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen RMČ Brno-sever na 8/55. schůzi ze dne 22.07.2020.

Příloha č. 2 se nahrazuje touto přílohou č. 2:

- časový a finanční harmonogram – 2 listy

V Brně dne

V Brně dne

26-08-2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Statutární město Brno
Městskou část Brno-sever
Ing. Martin Cibula
místostarosta

.....
za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek

ID	Název úkolu	Doba trvání	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	I 2021		
1	Termín plnění	184 dny	01.07.20	[Bar chart showing duration across months]							31.12.20	
2	Termín zahájení	0 dny		13.07.20								
3	přípravné práce	10 dny	01.07.20	10.07.20								
4	SO 201 Lávka pro pěší	155 dny	01.07.20	[Bar chart showing duration across months]							02.12.20	
5	založení, spodní stavba lávky	73 dny		20.07.20	[Bar chart showing duration across months]				30.09.20			
6	nosná konstrukce lávky	122 dny	01.07.20	[Bar chart showing duration across months]							30.10.20	
7	RDS, VTD, objednání materiálu a dodání materiálu	40 dny	01.07.20	[Bar chart showing duration across months]		09.08.20						
8	výroba	45 dny		05.08.20	[Bar chart showing duration across months]		18.09.20					
9	osazení oblouku	15 dny				01.10.20	[Bar chart showing duration across months]		15.10.20			
10	osazení mostovky	15 dny					16.10.20	[Bar chart showing duration across months]		30.10.20		
11	příslušenství, úpravy terénu	35 dny						29.10.20	[Bar chart showing duration across months]		02.12.20	
12	SO 401.1 Úprava Veřejného osvětlení - přeložka	21 dny		20.07.20	[Bar chart showing duration across months]		09.08.20					
13	SO 401.2 - Úprava veřejného osvětlení - nové VO	35 dny						16.11.20	[Bar chart showing duration across months]		20.12.20	
14	SO 801 Sadové úpravy - I. část	21 dny		13.07.20	[Bar chart showing duration across months]		02.08.20					
15	dokončovací práce	25 dny							07.12.20	[Bar chart showing duration across months]		31.12.20
16	Termín ukončení stavebních prací	0 dny									31.12.20	

Úkol



Přerušení



Mílník



Souhmný



Datum: 25.06.20



Finanční harmonogram

LÁVKA PRO PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
VI.2020	0	0	0
VII.2020	650 000	136 500	786 500
VIII.2020	1 200 000	252 000	1 452 000
IX.2020	3 650 000	766 500	4 416 500
X.2020	2 350 000	493 500	2 843 500
XI.2020	1 200 000	252 000	1 452 000
XII.2020	815 853	171 329	987 182
I.2021	0	0	0
celkem	9 865 853	2 071 829	11 937 682

Cena celkem bez DPH

9 865 853 Kč

DPH 21%

2 071 829 Kč

Cena celkem vč. DPH

11 937 682 Kč

-1 Kč

9 865 853 Kč

V Brně, dne 29. 4. 2020