

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

číslo původní Smlouvy o dílo dle objednatele: **O/19/723**

číslo původní Smlouvy o dílo dle zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupená: JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva
 Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o., Životského 4453/15, 618 00 Brno**
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632
IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1002131762/2700
Zastoupená: Petrem Hadamem, prokuristou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Telefon: +xxx
E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/723 uzavřené dne 6. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu objektivních příčin, vyvolaných při realizaci díla, vedoucích ke vzniku víceprací a méněprací, které nebyly součástí rozsahu předmětu díla. V důsledku aktualizace časového harmonogramu prací navazujících, souběžně probíhajících staveb dochází k úpravě etapizace a časového harmonogramu provedení díla, uvedeného v čl. IV. odst. 2. smlouvy.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě shora uvedeného se předmět smlouvy:
- doplňuje o vícepráce, které byly vyvolány z důvodu úpravy termínů navazujících, souběžně probíhajících staveb, zahrnující provedení stavebních a technologických opatření při budování části „SO 01 Technologie (provizorní rozvody)“, a dále
 - poníží o méněpráce, které taktéž byly vyvolány z důvodu úpravy termínů navazujících, souběžně probíhajících staveb, zahrnující provedení stavebních a technologických opatření při budování části „SO 01 Technologie (provizorní rozvody)“,
- a to v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listě č. 1.

2. S ohledem na změnu předmětu smlouvy, jak je uvedeno v čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1, dochází k úpravě, změně výše ceny předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy, kdy z důvodu víceprací a méněprací se celková cena díla navyšuje o částku 428.225,- Kč bez DPH.

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 34 789 100,00 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH + 2.311.395,- Kč

Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH - 1,883.170,- Kč

Nová celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH 35,217.325,- Kč

(slovy: třicet pět milionů dvě sta sedmnáct tisíc tři sta dvacet pět korun českých)

3. Z důvodu úprav harmonogramů prací navazujících staveb a tím způsobenou změnu časového harmonogramu postupu prací se smluvní strany dohodly, že čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

1. Časový harmonogram provedení díla:

předání staveniště do 28. 2. 2020

Oblast ul. Solniční (v úseku mezi ul. Husova a Opletalova) a Besední:

- 1.1. zahájení prací od 2. 3. 2020
1.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla do 15. 5. 2020
1.3. zapravení dotčených povrchů do 15. 5. 2020

Oblast ul. Opletalova:

- 1.1. zahájení prací od 2. 3. 2020
1.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla do 15. 5. 2020
1.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 5. 2020

Oblast ul. Veselá:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1.1. zahájení prací | od 18. 5. 2020 |
| 1.2. dokončení montáže | do 31. 7. 2020 |
| 1.3. zapravení dotčených povrchů | do 31. 7. 2020 |

Oblast ul. Solniční (v úseku mezi ul. Husova a Opletalova), Besední, Opletalova a Veselá:

- | | |
|--|----------------|
| 1.1. předání části díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 31. 8. 2020 |
|--|----------------|

Oblast ul. Solniční (v úseku mezi Moravským náměstím a ul. Česká)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1.1. zahájení prací | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 1.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů | do 3 měsíců od zahájení prací |

Oblast ul. Solniční (v úseku mezi ul. Česká a Opletalova)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1.1. zahájení prací | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 1.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů | do 3 měsíců od zahájení prací |

Oblast ul. Solniční (v úseku mezi Moravským náměstím a ul. Opletalova)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1.1. předání části díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 1 měsíce po dokončení prací |
|--|--------------------------------|

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

- Změnový list č. 1

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUD. Robert Kerndl
předseda představenstva

.....
Petr Hadam
prokurista

.....
Jan Šmídek
místopředseda představenstva