

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj,  
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140 / 5513530016

na zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

### „Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“

#### Smluvní strany:

##### 1.1. Objednatel:

###### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

###### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

###### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

##### 1.2. Zhotovitel:

###### společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020  
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen  
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

###### Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
IČO: 037 06 940  
DIČ: CZ03706940  
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednateli společnosti  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604  
Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

jako „Správce“

a

**SENAA architekti s.r.o.**

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno  
IČO: 04024176  
DIČ: CZ04024176  
Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „Společník“

**zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.**

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

**Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

**Preamble**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-1504/2020/Svj uzavřené dne 23. 4. 2020 (dále též „Smlouva“) je změna právního předpisu č. 177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, která byla novelizována vyhláškou č. 269/2020 Sb., ze dne 2. 6. 2020, která nabyla účinnosti 1. 7. 2020 a která stanovuje minimální vybavenost železniční stanice a železniční zastávky a z toho vyplývající nutnost změny požadavků na technické řešení modulárního systému, proto byl objednatel nucen přistoupit ke změně Přílohy č. 1 – Zvláštní technické podmínky, kapitoly 4. Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 2. 2020 a požadavků na provedení díla, kterou dochází zejména ke změně v požadavku na provozní potřeby objektu, specifikaci požární bezpečnosti a v souvislosti s tím dochází rovněž ke změně harmonogramu plnění a s tím spojené změně fakturačních podmínek jednotlivých dílčích etap plnění tak, aby byly v souladu s požadavkem objednatele na fakturaci ceny v jednotlivých dílčích etapách. V důsledku toho dochází ke změně rozsahu díla o vícepráce obsahující modul nevytápěného otevřeného přístřešku a modul zázemí pro dopravce ve výši celkem + 68 000 Kč bez DPH a o méněpráce - z předmětu díla byl vyjmut modul hygienického zařízení pro cestující ve výši celkem - 68 000 Kč bez DPH – položkový rozpočet týkající se této změny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, tudíž ke změně ceny za provedení díla nedochází. Jelikož ke změně shora specifikované právní úpravy došlo v průběhu plnění díla (po splnění 1. dílčí etapy plnění), objednatel vydal dne 16. 6. 2020 pokyn k zastavení prací na díle. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle budou pokračovat ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. S ohledem na tyto skutečnosti a na nutnost přepracování 1. dílčí etapy díla dle změněné Přílohy č. 1 Smlouvy - Zvláštních technických podmínek ze dne 26. 2. 2020, ve znění dodatku č. 1, se prodlužuje lhůta k provedení díla dle čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy a v návaznosti na to se upravuje i čl. 6., odst. 6.2 Smlouvy.

Dále objednatel jmenoval nové kontaktní zaměstnance, a to : osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) Mgr. Janu Svojšovou a osobu oprávněnou jednat ve věcech technických Ing. Ondřeje Skalu.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1. 1 Smlouvy, článku 2, odst. 2.2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2 Smlouvy, článku 11, odst. 11.18 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 ZZZVZ.



I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě doplnění Smlouvy následovně

**1) Článek 2**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**„2.2. Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), včetně a hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) stavby „Instalace modulárního systému v ŽST Hraňčov“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a dodatkem č. 1 a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).“**

**2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:**

**Harmonogram plnění**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</b>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD</b>	Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami Správy železnic	Zápis z projednání
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD</b>	Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami Správy železnic, upravené v souladu se změnou vyhlášky č. 177/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, v platném znění a s Přílohou č. 1 – ZTP, ve znění dodatku č. 1	Zápis z projednání
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD</b>	Odevzdání technického řešení DUSP k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD</b>	Odevzdání technického řešení PDPS k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)

5. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
6. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
7. Dílčí etapa	3 měsíce (předpoklad 03/2021 – 05/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.“**

### 3) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:**

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 1. dílčí plnění – do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 2. dílčí plnění – do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD, bez fakturace.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění – do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD, bez fakturace.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 4. dílčí etapa plnění – do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD, bez fakturace
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 5. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD, s fakturací ve výši 50% ceny součtu položek 1 až 18 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši 250 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 6. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SOD, s fakturací ve výši 50 % ceny součtu položek č. 1 až 18 odst. 5.2 smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši 250 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- g) Plnění dle odst. 4.2 smlouvy – 7. dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 05/2021, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 19 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši 17 000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována jako v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).



#### 4) Článek 11 – Závěrečná ustanovení

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 11 odst. 11.18 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**„11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha:**

**příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 2. 2020 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1**

**příloha č. 2 - Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/12/19" a „VTP/ZP+DUR/11/19“**

*Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických podmínek a Všeobecných technických podmínek bez výhrad souhlasí.“*

#### 5) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Zvláštní technické podmínky

Smluvní strany dále podpisem tohoto dodatku mění Přílohu č. 1 Smlouvy – ZTP dne 26. 2. 2020 (dále též „Přílohy č. 1 - ZTP“) následovně:

A. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.3.2.4 Přílohy č. 1 – ZTP a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„4.3.2.4 Bude navržen poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). Detekce vzniku požáru bude řešena EPS popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do PZTS s vazbou do DDTS a příp. s přenosem informací na dispečink JPO HZS SŽDC. Nutnost instalace EPS může vyplynout pouze z Požárně bezpečnostního řešení stavby (vzhledem k charakteru objektu se uvedené nepředpokládá).“*

B. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.2.3 Přílohy č. 1 – ZTP a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„4.12.2.3 Výpravní budova bude mít dva moduly: modul nevytápěného otevřeného přístřešku a modul pro dopravce.“*

C. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku doplňují v příloze č. 1 – ZTP v článku 4.12.2 nový článek 4.12.2.8 tohoto znění:

*„4.12.2.8 Architektonické řešení stavby bude řešeno jako universální pro využití v podobných lokalitách. Řešení bude moderní, odolné proti vandalismu.“*

D. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.3.2 Přílohy č. 1 – ZTP a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„4.12.3.2 Z hlediska požární bezpečnosti se požaduje použití konstrukčních částí, u kterých bude prokázáno dodržení stanovených podmínek požární bezpečnosti ve smyslu vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:*

- 1) *Objekt nebude umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů, resp. bude prokázáno, že nebezpečný tepelný sálavý tok z vnějšího prostoru (i z parkoviště, apod.) nezpůsobí přenesení požáru do posuzovaného objektu*
- 2) *Objektem vytvářený požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat do průjezdního průřezu dráhy, resp. bude prokázáno, že nebezpečný tepelný sálavý tok z vnitřního prostoru nezpůsobí přenesení požáru na okolí (parkoviště, hořlavé látky vyskytující se v okolí, apod.)*

*S ohledem na výše uvedené se požaduje předložit požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované v rozsahu § 41, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve všech souvislostech v souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 2018).“*

- E. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.3.7 Přílohy č. 1 – ZTP a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„4.12.3.7 Modul nevytápěného otevřeného přístřešku bude v minimální ploše 15m<sup>2</sup>. Přístřešek bude z 1 – 3 stran otevřen, osvětlen, vybaven inteligentním systémem umožňujícím automatické ovládání osvětlení. S modulem bude pevně spojen mobiliář (lavička, koš, vitrína, vývěska). V rámci modulu přístřešek budou navrženy i cyklo stojany (mohou být i zastřešené), které nebudou zasahovat do čekacích ploch pro cestující, ale budou vzhledově integrovány s modulárním řešením. Z modulu bude zajištěna přímá viditelnost na nástupiště. Modul přístřešku musí splňovat požadavky normy ČSN 73 4959 na ochranu cestujících proti povětrnostním vlivům. Informační a orientační systém musí být řešen dle SM 118 „Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách.“*

- F. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4.12.3.8 Přílohy č. 1 – ZTP a nahrazují jej novým textem v tomto znění :

*„4.12.3.8 Modul zázemí pro dopravce bude v minimální ploše 10m<sup>2</sup> a přístupný samostatným vstupem a musí se do modulu vejít psací stůl a židle. Modul bude splňovat základní hygienické a protipožární parametry pro pracoviště (počet osob – 1) včetně osvětlení, elektroinstalace a vytápění s přípravou pro datovou síť. Déle bude v modulu umístěn drážní telefon a skříňka s klíči od uzávěru výhybek. V místnosti musí být umístěno okno.“*

- G. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší bez náhrady článek 4.12.3.9 Přílohy č. 1 – ZTP tohoto znění:

*„4.12.3.9 Modul zázemí pro dopravce bude v minimální ploše 10m<sup>2</sup> a přístupný samostatným vstupem a musí se do modulu vejít psací stůl a židle. Modul bude splňovat základní hygienické a protipožární parametry pro pracoviště (počet osob – 1) včetně osvětlení, elektroinstalace a vytápění s přípravou pro datovou síť. Déle bude v modulu umístěn drážní telefon a skříňka s klíči od uzávěru výhybek. V místnosti nemusí být umístěno okno.“*

## II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 2 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1504/2020/Svj, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – změna rozsahu díla dle dodatku č. 1

V Praze dne: 17-08-2020

V Praze dne: 10-08-2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Laboro ateliér s.r.o.** - správce společnosti  
„Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA  
architekti s.r.o.“

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valíhrach**  
jednatelé společnosti  
**Laboro ateliér s.r.o.**

Za SENAA architekti s.r.o., společníka  
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a  
SENAA architekti s.r.o.“ na základě  
Společenské smlouvy

.....  
**Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valíhrach**  
jednatelé společnosti  
**Laboro ateliér s.r.o.**

Položkový rozpočet

Název akce: „Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“

Předmět: Změna rozsahu díla dle dodatku č. 1 k SOD

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Číslo položky	Popis položky	Počet hodin Hodiny	Hodinová zúčtovací sazba Kč/hodinu	Celkem cena Kč
	Projektant + kvalifikace (Např. autorizace ČKAIT atd.)			
	Popis činnosti			

**Více práce - nový návrh stavebního objektu**

1	Příprava zakázky	■	■	■
	Projektant - nekvalifikační činnost			
	Třídění podkladů			
2	Dokumentace návrhu / studie stavby	■	■	■
	Architekt - kvalifikovaná činnost			
	Projektová činnost			

**Méně práce - snížení rozsahu předmětu zadání**

1	Zdravotně technické instalace	■	■	■
	Projektant - kvalifikační činnost			
	<i>Hygienické zázemí není součástí nového zadání</i>			
2	Venkovní rozvody (úprava napojení na vodovodní řad a likvidace splaškové vody)	■	■	■
	Projektant - kvalifikační činnost			
	<i>Hygienické zázemí není součástí nového zadání</i>			

Celková cena bez DPH

0,00 Kč



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1071241

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 76a57b55-14e3-4036-a7cf-9988e0c86cb9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.08.2020 11:37:02



70cf642f-8d73-4de8-ac81-997f9d3ac8d1