

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Cyklostezka Háje u Chebu – Podhrad – asfaltový povrch, veřejné osvětlení“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: CHETES s.r.o.

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka C 8677

se sídlem: Pelhřimovská 2268/1, Cheb, PSČ 350 02
IČO: 25208845
DIČ: CZ25208845
bankovní spojení: KB Cheb číslo účtu 8811090237/0100
zastoupený: Iljou Mlátilíkem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny díla a změně termínu dokončení díla.

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavby nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. VI. Cena díla a v termínu dokončení stavebních prací uvedeném v čl. IV Doba plnění.

Novou skutečností jsou plnění zhotovitele, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace díla a která nebyla obsažena v původní dokumentaci. Změna se týká doplnění finální vrstvy zeminy za obruby související s výškovou korekcí mezi obrubou, kotvicími patkami zábradlí a odvodňovacím příkopem. Jedná se o technologické řešení způsobené změnou povrchu. V soupisu jsou zahrnuty jako vícepráce dodávky chybějící zeminy, přesuny hmot, rozprostření, včetně ostatních prací, které jsou nutné pro zdárné dokončení celého díla. Vzhledem k požadovanému kvalitnímu jemnému asfaltovému povrchu bylo rozhodnuto, že všechny terénní úpravy musí být dokončené před pokládkou asfaltů, aby nedošlo k jejich znečištění a případně poškození. Proto je nutné prodloužit také termín plnění.

Původní text níže uvedené části odstavce 1. článku IV. ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí díla, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2020.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí díla, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací: do 7. 9. 2020.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.

Původní text níže uvedené části odstavce 1. článku VI. ve znění:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	1 427 071,49 Kč
DPH 21 %	-	299 685,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	1 726 456,50 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým textem:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	1 602 763,69 Kč
DPH 21 %	-	336 580,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	1 939 344,06 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ilja Mlátilík, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta