

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 11-691-18 uzavřené dne 25. 6. 2018

/dále „dodatek č. 3“ nebo jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 837791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883

(dále jen „**objednatel**“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsdou představenstva
a ředitelem společnosti
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891 – plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

(dále jen „**zhotovitel**“)

Název projektu: **Toulky údolím Olše**

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků EFRR (Program Interreg V-A
Česká republika – Polsko).

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Revitalizace vybraných dřevostaveb – Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře (MT)“ (dále jen „dílo“), dále byl dne 12. 7. 2019 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dále byl dne 23. 6. 2020 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo k dalšímu zpřesnění stavby a postupů nezbytně nutných k provádění a dokončení díla, v důsledku kterých vznikla potřeba méněprací. Tyto v podstatné části vyplývají z důvodů, které byly zjištěny dodatečně dle skutečného stavu na stavbě. Předmětem odpočtů jsou vybrané stavební práce, resp. položky, jejichž provedení nebylo po dobu výstavby zapotřebí. Potřeba i vlastní realizovaný rozsah rozpočtové položky „Obnova schodiště“ byly ve skutečnosti nižší, než předpokládala původní zadávací projektová dokumentace. Přesto byla oprava pomocí výměn poškozených dřevěných stupňů odpovídajícím způsobem zajištěna, což umožní opětovné využití této vedlejší/obslužné přístupové cesty (v rozsahu původního schodiště). Zřízení pojezdové lávky nebylo z hlediska proveditelnosti vhodné, s ohledem na špatný stav podloží a vlastního schodiště, do kterého měla být lávka kotvena. Pohyb koní byl možný i bez použití pojezdové lávky. Stavební práce navíc probíhají na velmi cenné zákonem chráněné archeologické lokalitě a je tudíž povinností objednatele i zhotovitele (viz článek III., bod 1., smlouvy) zajistit její nezbytnou ochranu. Konstrukce pro dopravu suti nebyla provedena, jelikož suť byla přepravována ve vacích. Stavební buňky a toalety nebyly potřeba, protože zhotovitel po dohodě s objednatelem mohl bezplatně využívat sociální zázemí umístěné v blízkém vstupním objektu do Archeoparku. Tyto méněpráce znamenají úsporu cenových nákladů a přispívají k hospodárnosti a účelnosti realizace projektu. Další upřesnění je uvedeno ve změnovém listu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3.
3. Rozsah zmíněných méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3. Tyto méněpráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou. Vlastní rozpočet dodatku č. 3 obsahuje jeden dílčí rozpočet: méněpráce (MP).

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Změny závazku ze smlouvy jsou podrobněji specifikovány ve změnovém listu č. 3.1 a jednotlivém položkovém rozpočtu méněprací, přičemž všechny tyto dokumenty jsou přílohami dodatku č. 3.

Soupis změn dle změnového listu č. 3:

ZL3.1 VCP-MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

2. Přehled změn dle jejich důvodů v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění:

Změny realizované dle § 222 odst. 4 zákona:

ZL3.1 VCP-MNP - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště
+ rozpočet MP3POV

3. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
4. Rozsah předmětu díla se mění tímto dodatkem č. 3 tak, že se doplňuje o méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV tohoto dodatku č. 3.

IV. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. **V. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných neprováděných a dodatečných prací mění následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH **21 484 560,20 Kč**

Dodatečné práce dle dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona	133 720,74 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona	-1 629 033,48 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1, § 222 odst. 6 zákona	3 052 110,62 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona	-249 260,00 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona	200 360,00 Kč

Neprováděné práce dle dodatku č. 2, § 222 odst. 4 zákona	-1 152 539,01 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2, § 222 odst. 4 zákona	1 552 396,63 Kč

Neprováděné práce dle dodatku č. 3, § 222 odst. 4 zákona	-183 490,00 Kč
--	----------------

Neprováděné práce dle dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 celkem	-3 214 322,49 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 celkem	4 938 587,99 Kč

Dopad změn do ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 507 897,88 Kč
Dopad změn do ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH	399 857,62 Kč
Dopad změn do ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH	-183 490,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 celkem bez DPH	23 208 825,70 Kč
DPH 21%	4 873 853,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 celkem včetně DPH	28 082 679,10 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2018, jejího dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2019 a jejího dodatku č. 2 ze dne 23. 6. 2020 tímto dodatkem č. 3 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku č. 3 dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tento dodatek č. 3 v Registru smluv uveřejní objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku č. 3 budou Muzeem Těšínska, p. o., zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 3; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Těšínska, p. o., použity. Muzeum Těšínska, p. o., při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Těšínska, p. o., www.muzeumct.cz.
6. Zhotovitel se zavazuje, že podstoupí výkon kontroly/auditů související s předmětnými pracemi, a to oprávněnými osobami, a poskytne jim veškerou potřebou součinnost. Tato povinnost zahrnuje rovněž zpracovávání a poskytování osobních údajů. Tato povinnost je sjednána do 31. 12. 2027.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový rozpočet sestávající z rozpočtu MP-D3 obsahující dílčí rozpočet jednotlivého stavebního objektu stavby a příloha č. 2 – Změnový list.

V Českém Těšíně dne

V Třinci dne

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti