



---

**MÚ Náchod**  
**Odbor investic a rozvoje města**  
**Ing. Ph.D Lucie Hurdálková**  
**Masarykovo náměstí 40**  
**547 01 Náchod**

---

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

Náchod, dne

602 379 770

5.8.. 2020

**Akce:** **Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě**, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 952

**Investor:** **Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod**

**Věc:** **Vyjádření AD ke změnovému listu č. 01**

Předmětem změny č. 01 je: Změna vchodových dveří z důvodu provedení rozšíření zabezpečovacího systému hlavního vstupu do objektu.

Zdůvodnění změny:

Navržené opatření vzešlo z důvodu zajištění zabezpečení přístavby včetně nového hlavního vstupu do objektu mateřské školy. Navržené vchodové dveře neumožňují provedení zabezpečení v souladu se stávajícím systémem zabezpečení celého objektu. Stávající zabezpečovací systém byl v rámci přípravných projekčních prací opomenut, stejně tak jeho nutné rozšíření do přístavby šaten. S ohledem na charakter přístavby a její funkční využití je nutné zajistit tuto novou část objektu proti neoprávněnému pohybu osob do objektu.

Jedná se o nezbytnou změnu vchodových dveří a provedení rozšíření stávajícího zabezpečovacího systému, jež zajistí celkové zabezpečení objektu dle požadavku provozovatele, v opačném případě by přístavba nebyla plně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám do objektu mateřské školy.

Vyjádření autorského dozoru:

Autorský dozor souhlasí s realizací změny.

Za autorský dozor: Ing. Renata Macháňová  
V Náchodě dne 5.7.2020





---

**MÚ Náchod**  
**Odbor investic a rozvoje města**  
**Ing. Ph.D Lucie Hurdálková**  
**Masarykovo náměstí 40**  
**547 01 Náchod**

---

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

Náchod, dne

602 379 770

5.8.. 2020

**Akce:** **Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě**, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 952

**Investor:** **Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod**

**Věc:** **Vyjádření AD ke změnóvému listu č. 03**

Předmětem změny č. 03 je: Změna úpravy stropu v provedení sádrokartonového podhledu.

Zdůvodnění změny:

Navržená úprava vzešla z doporučení zhotovitele ve vazbě na provedení předpjatých stropních panelů, které by měli být opatřeny omítkou. S ohledem na možné riziko porušení stropní omítky v místech jednotlivých spár u stropních panelů bylo objednateli doporučeno provedení zavěšeného sádrokartonového podhledu, ve kterém se dále provede elektroinstalace, která nebude tímto řešením zakryta a nebude přiznána na konstrukci, tak jak je navržena v PD. Z uvedených důvodů vyhodnocení životnosti použitých materiálů a možných dodatečných oprav, objednatel vyhodnotil nutnost provedení s ohledem na provedené práce, a s ohledem na budoucí funkční využití souhlasí s těmito změnami. Tato změna bude zaznamenána do dokumentace skutečného provedení.

Vyjádření autorského dozoru:

Autorský dozor souhlasí s realizací změny.

Za autorský dozor: Ing. Renata Macháňová  
V Náchodě dne 14.7.2020

---

**S atelier - projektový a inženýrský**  
Palackého 920, 547 01 Náchod, 602 301 160  
[atelier@atelier.cz](mailto:atelier@atelier.cz)  
IČO 28778626  
Bankovní spojení KB Náchod, č.ú. 43-5666230227/0100



---

**MÚ Náchod**  
**Odbor investic a rozvoje města**  
**Ing. Ph.D Lucie Hurdálková**  
**Masarykovo náměstí 40**  
**547 01 Náchod**

---

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

Náchod, dne

602 379 770

5.8.. 2020

**Akce:** **Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě**, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 952

**Investor:** **Město Náchod**, Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod

**Věc:** **Vyjádření AD ke změnovému listu č. 04**

Předmětem změny č. 04 je: Provedení nového WC v místnosti tzv. škrabky, jež je dotčena přístavbou šaten.

Zdůvodnění změny:

Navržená úprava vzešla z požadavku provozovatele s ohledem na rozsah stavebních prací, jež zasahují do prostoru nového WC pro zaměstnance. Prostor nového WC bude v místnosti bývalé tzv. škrabky. Na stávající rozvody bude osazeno vybavení ZTI a provedena povrchová úprava v této místnosti včetně nového odvětrání celé místnosti společně s přilehlým prostorem "zázemí kuchyně a příprava zeleniny", dále dojde k přemístění výlevky do místnosti, kde je situován nefunkční kotel. Ten je součástí stavebních úprav a bude demontován. V prostoru chodby budou osazeny nové požární dveře, které nahradí dveře u schodiště, které v současné době nejsou požární. Tedy touto úpravou se zvýší požární hledisko daného prostoru. Z uvedených důvodů a vazby na probíhající stavební úpravy v objektu není možné zajistit tuto část stavebních úprav jiným zhotovitelem, jež by bylo značně neekonomické a technicky neřešitelné s ohledem na provoz daného objektu, vyhodnocení životnosti použitých materiálů a možných dodatečných oprav, objednatel vyhodnotil nutnost provedení s ohledem na provedené práce, Tato změna bude zaznamenána do dokumentace skutečného provedení.

Vyjádření autorského dozoru:

Autorský dozor souhlasí s realizací změny.

Za autorský dozor: Ing. Renata Macháňová  
V Náchodě dne 15.7.2020



---

**MÚ Náchod**  
**Odbor investic a rozvoje města**  
**Ing. Ph.D Lucie Hurdálková**  
**Masarykovo náměstí 40**  
**547 01 Náchod**

---

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

Náchod, dne

602 379 770

5.8.. 2020

**Akce:** **Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě**, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 952

**Investor:** **Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod**

**Věc:** **Vyjádření AD ke změnovému listu č. 05**

Předmětem změny č. 05 je: Provedení nového požárního úseku a únikového východu v místnosti původního hlavního vchodu, jež je nepřímou dotčen přístavbou šaten.

Zdůvodnění změny:

Navržená úprava vzešla z kontroly požární bezpečnosti celého objektu mateřské školy, jež průběžně zajišťuje provozovatel. Závěr kontroly poukázal na nutné provedení únikové cesty ze stávajících prostorů mateřské školy z důvodu výskytu dětí mladších tří let, které jsou z legislativního hlediska (dle vyhlášky č.14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání jejíž účinnost nabývá dnem 1.9.2020). Jedná se tedy o nezbytné stavební úpravy původního hlavního vstupu, ve kterém dojde k výměně původních vchodových dveří za okno, které bude odstraněno. Vzniklý prostor po odstranění okna bude vyplněn původními vchodovými dveřmi. Zároveň bude provedena terénní úprava v přímé návaznosti na nový únikový východ. Touto stavební úpravou budou splněny podmínky vyplývající z výše uvedené vyhlášky. Tedy touto úpravou se zvýší požární hledisko daného prostoru v rámci požární bezpečnosti celého objektu. Z uvedených důvodů a vazby na probíhající stavební úpravy v objektu není možné zajistit tuto část stavebních úprav jiným zhotovitelem, jež by bylo značně neekonomické a technicky neřešitelné s ohledem na provoz daného objektu, vyhodnocení životnosti použitých materiálů a možných dodatečných oprav, objednatel vyhodnotil nutnost provedení s ohledem na provedené práce. Tato změna bude zaznamenána do dokumentace skutečného provedení.

Vyjádření autorského dozoru:

Autorský dozor souhlasí s realizací změny.

Za autorský dozor: Ing. Renata Macháňová  
V Náchodě dne 19.7.2020



---

**MÚ Náchod**  
**Odbor investic a rozvoje města**  
**Ing. Ph.D Lucie Hurdálková**  
**Masarykovo náměstí 40**  
**547 01 Náchod**

---

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

Náchod, dne

602 379 770

5.8.. 2020

**Akce:** **Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě**, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 952

**Investor:** **Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01Náchod**

**Věc:** **Vyjádření AD ke změnovému listu č. 06**

Předmětem změny č. 06 je: Výměna zdroje ústředního vytápění včetně armatur v souladu s PD.

Zdůvodnění změny:

Navržená úprava vzešla z doporučení zhotovitele na základě prováděných prací na vnitřním plynovodním systému, jež je předmětem díla. Objednateli byla doporučena výměna zdroje vytápění s ohledem na zvýšení účinnosti navrženého otopného systému bez nároku na navýšení ceny dodávky dle SOD. Jedná se tedy o záměnu kvalitativně vyšší dodávky stavebních prací. Objednatel v kooperaci s TDS příznivě vyhodnotili navrhovanou záměnu položek v soupisu prací, kde je předpoklad navýšení standardu otopného systému ve stejné cenové relaci, bez nároku na navýšení stavebních prací.

Vyjádření autorského dozoru:

Autorský dozor souhlasí s realizací změny.

Za autorský dozor: Ing. Renata Macháňová  
V Náchodě dne 19.7.2020

