



DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele 28/2019

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Martin Urban

Lhota u Vsetína 10

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel: 577 311 112

mobil: 603 595 752

email: olsakova@mu-vk.cz

Martin Urban

737 288 540

martin-urban@email.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-1825661/0100

Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 169798628/0600 *registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

002 84 611

732 57 958

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ7810305844

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku u
Městského úřadu ve Vsetíně
č.j. MUVS – S2169/2007/OŽV

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2020 k veřejné zakázce s názvem:

„Do školy? Bezpečně a rychle“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

1. Objednatel na základě jiné smlouvy o dílo ze dne 3. 1. 2020, uzavřené se společností EFIOS stavební s.r.o., souběžně provádí výstavbu dopravní a technické infrastruktury v rámci akce „ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky“, která stavebně a technologicky souvisí s realizací díla podle této Smlouvy o dílo.
2. Protože stávající stupeň dokončení díla v rámci akce „ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky“ brání řádnému provedení a dokončení díla podle této Smlouvy o dílo, ocitl se objednatel v prodlení s předáním části staveniště. Dílo podle této Smlouvy o dílo proto zhotovitel prozatím nemohl řádně a včas dokončit.

III.

1. Protože objednatel tento střet se stavbou „ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky“ a dřívější nouzový stav, který si vyžádal prodloužení lhůty k dokončení a předání díla podle dodatku č. 2, nemohl předem předpokládat, Smluvní strany se podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. dohodly změnit ujednání čl. III. odst. 4 a 5 Smlouvy o dílo tak, že dílo musí být dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě do 30.11.2020.
2. Tato změna závazku nemá vliv na cenu za dílo nebo jiná práva a povinnosti ze smlouvy o dílo.
3. Přílohou č. 1 dodatku č. 3 je aktualizovaný harmonogram postupu prací pro rok 2020.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Lhotě u Vsetína dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

Martin Urban

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Martin Urban

[illegible]