

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 12. 2018
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	00238309 /CZ00238309
Sídlo:	Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

a

Zhotovitel:	B R E X, spol. s r.o.
Oprávněný zástupce k jednání:	Ing. Jan M., jednatel
Zapsaný:	v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 1504
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	40232549/ CZ40232549
Sídlo/místo podnikání:	Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
Bankovní účet, číslo	KB: 9030041461/0100, RB: 500753011/5500

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se upravují a vypořádávají některá v něm uvedená práva a povinnosti stran ze Smlouvy o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Komunitní centrum Mírová“ ze dne 19. 12. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“) v následujícím rozsahu:

I.

Smluvní strany se dohodly na změnách v rozsahu předmětu díla, které jsou vyjádřeny v soupisech méněprací a víceprací v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Vzhledem k těmto změnám v rozsahu předmětu díla se Smluvní strany v souladu s § 222 odst. (4) zákona o ZVZ dohodly na změně Ceny díla dle odst. 5.1. Smlouvy takto:

Cena díla dle SOD	52 321 937,93 Kč bez DPH
Cena víceprací	714 925,82 Kč bez DPH
Cena méněprací	– 806 126,50 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. Dodatku č.1 a č.2	52 230 737,25 Kč bez DPH

Hodnota změny sjednané ceny je vyjádřena v příloze č. 5 tohoto dodatku, který je její nedílnou součástí a činí 11,99888 % z původní sjednané ceny, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pozdějším dokončením díla nebude požadovat žádné další náklady stavby (např. úhradu za energie, staveništní buňky, náklady na prodloužení bankovní záruky, zařízení a oplocení staveniště atd.).

II.

2.1

Smluvní strany shodně konstatují, že dílo bylo Zhotovitelem připraveno k převzetí v termínu 451 dní od předání a převzetí staveniště, čímž došlo k prodloužení Zhotovitele s provedením díla v délce 26 dní, tedy za toto porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně a včas tak vzniklo Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu ust. čl. 12 bod 12.1 Smlouvy ve výši 679 008,79 Kč.

2.2

Smluvní strany se dohodly tak, že s výjimkou smluvní pokuty dle předchozího bodu 2.1 nemá Objednatel na základě ustanovení čl. 12 bod 12.1 a 12.3 Smlouvy právo ani nárok na zaplacení žádné jiné, další či vyšší smluvní pokuty v souvislosti s pozdějším dokončením díla. Další ustanovení čl. 12, zejm. bod 12.2 a 12.5 Smlouvy nejsou dotčena.

III.

Smluvní strany se dohodly na prodloužené záruce u kaučukových podlah tak, že odst. 10.1. Smlouvy se doplňuje takto:

Záruční doba je sjednána pro kaučukové podlahy na dobu 116 měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek jeho celkovou neplatnost.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek včetně jeho příloh bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Města Mnichovo Hradiště na svém zasedání dne č. usnesení 382 ze dne 28.8.2020
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 Soupis a ocenění méněprací
- č. 2 Soupis a ocenění víceprací
- č. 3 Vyjádření TDI
- č. 4 Vyjádření AD
- č. 5 Posouzení postupu zadavatele

V Mnichově Hradišti dne 31.08.2020

V Liberci dne 31.08.2020

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

za Zhotovitele
Ing. Jan M., jednatel