

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

## **Název zakázky: „Suchdol nad Odrou TO – PD“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Bankovní spojení:

č. účtu:

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava,

**Korespondenční e-mail:**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-1778/2020**

a

**MARPO s.r.o.**

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 41033078

DIČ: CZ41033078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 1229

zastoupena: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

č. účtu:

**Korespondenční adresa:**

28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

**Korespondenční e-mail:**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SOD 20sml002**

**Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 7. 5. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 6, odst. 6.3 dohoda Smluvních stran o **změně termínu plnění** u části dílčích plnění, jaké byly uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a následně potvrzeny v nabídce Zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně fakturace** ceny za provedení díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy, a to vše na základě žádosti Zhotovitele ze dne 25. 08. 2020, která je nedílnou součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

1.2 Původní znění:

*4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo následovně:*

*4.2.1 Zhotovitel předá Objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci k připomínkování Objednateli nejpozději do 31. 7. 2020.*

*4.2.2 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci, včetně zapracovaných připomínek Objednatele, časového plánu, výkazů výměr a realizačních rozpočtů nejpozději do 31. 8. 2020.*

*4.2.3 Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání společného stavebního povolení s nabytím právní moci, popř. jiných povolení nejpozději do 30. 9. 2020.*

*4.2.4 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 10/2020 - 09/2021.*

*Nové znění:*

*4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat dílo následovně:*

*4.2.1 Zhotovitel předá Objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci k připomínkování Objednateli nejpozději do 31. 7. 2020.*

*4.2.2 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci, včetně zapracovaných připomínek Objednatele, časového plánu, výkazů výměr a realizačních rozpočtů nejpozději do 30. 9. 2020.*

*4.2.3 Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání společného stavebního povolení s nabytím právní moci, popř. jiných povolení nejpozději do 31. 12. 2020.*

*4.2.4 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 1/2021 - 12/2021.*

1.3 K posunutí termínu dochází z důvodu nepředvídaných změn v době realizace plnění dle Smlouvy, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, kdy v rámci provedených přípravných prací (průzkum kanalizace), které jsou součástí předmětu plnění, bylo zjištěno, že původně projektovaná trasa kanalizace byla směrově upravena do funkční kanalizační šachtice a z daného důvodu tedy musí být již zpracovaná projektová dokumentace v této části změněna. Upravená trasa kanalizace současně v rámci provedení změny povede z části po pozemcích cizího vlastníka, což vyvolalo potřebu zajištění vydání územního souhlasu v souladu s příslušnou legislativou pro tuto část kanalizační přípojky a s tím související projednání potřebných podkladů pro zajištění majetkoprávního vypořádání.

1.4 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.5 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.7 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

(včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ostravě dne 28. srpna 2020

V Ostravě dne 31.8.2020

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace  
v zastoupení Ing. Richard KAJNAR  
na základě pověření ze dne 21. 08. 2020

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Arch. Jiří BOBEK**  
jednatel společnosti  
MARPO s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne .....

## **ZMĚNOVÝ LIST**

**Název zakázky (akce):**

„Suchdol nad Odrou TO - PD“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63520121

**PA:** 635190103

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

**Zdůvodnění a popis změny:**

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Smlouva č. E635-S-1778/2020 byla uzavřena dne 07. 05. 2020 s termínem plnění dle bodu 4.2.2 (projektová dokumentace se zpracováním připomínek) výše uvedené smlouvy do 31. 08. 2020 a dle bodu 4.2.3 (veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení s nabytím právní moci) výše uvedené smlouvy do 30.9.2020

Provedeným kamerovým průzkumem kanalizace u garáže MUV bylo zjištěno, že je dešťová kanalizace zanesená štěrkem z kolejového lože a nebylo možné jednoznačně identifikovat parametry kanalizace ani trasu dešťových vod. Z výše uvedeného důvodu byl proveden další kamerový průzkum jiné větve kanalizace a původně projektovaná trasa byla směrově upravena do funkční kanalizační šachtice. Již zpracovaná dokumentace bude muset být změněna. Upravená trasa dešťové kanalizace v části cca 8m vede po pozemcích cizího vlastníka – Městysu Suchdol nad Odrou. Tato skutečnost vyvolala potřebu zajištění vydání územního souhlasu pro tuto část kanalizační přípojky a projednání potřebných podkladů pro vložení věcného břemene do katastru nemovitosti. Obvyklá lhůta územního řízení bývá cca 60dnů.

- Nový termín plnění dle bodu 4.2.2 bude do 30.9.2020.
- Nový termín plnění dle bodu 4.2.3 bude do 31.12.2020.

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: -**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>[Kč bez DPH]</b>
--	---------------------

Cena dle SOD	<b>499 900,-</b>
Vícepráce	<b>0,-</b>
Méněpráce	<b>0,-</b>
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>499 900,-</b>
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>499 900,-</b>

<b>Celková hodnota změny</b>	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0 %

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 28. 8. 2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28. 8. 2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odb. správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28. 8. 2020

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28. 8. 2020

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 27. 8. 2020

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 25. 8. 2020



MARPO s.r.o.

28. října 66/201  
Ostrava-Mariánské Hory  
PSC 709 00

Krajský obchodní soud v Ostravě  
Oddíl C, vložka 1229

naše značka: 20/dopl/126  
vyřizuje: Petra Dobrovolná

## PRŮZKUMY . ZAMĚŘENÍ . PROJEKTY

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 7  
110 00 Praha-Nové Město

IČO: 70994234

číslo OP:  
3555

dne:  
25.8.2020

### Žádost o uzavření dodatku smlouvy č. E635-S-1778/2020

Smlouva č. E635-S-1778/2020 byla uzavřena dne 07.05.2020 s termínem plnění dle bodu 4.2.2 (projektová dokumentace se zpracováním připomínek) výše uvedené smlouvy do 31.08.2020 a dle bodu 4.2.3 (veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení s nabytím právní moci) výše uvedené smlouvy do 30.09.2020.

Provedeným kamerovým průzkumem kanalizace u Garáže MUV se zjistilo, že je zanesená štěrkem z kolejového lože a tudíž nebylo možné jednoznačně identifikovat parametry kanalizace ani trasu odtoku dešťových vod. S ohledem na tuto skutečnost byl proveden další kamerový průzkum jiné větve kanalizace a původně projektovaná trasa byla směrově upravena do funkční kanalizační šachtice. Již zpracovaná dokumentace tak bude muset být změněna. Upravená trasa dešťové kanalizace v části cca 8 m vede po pozemcích cizího vlastníka - městyse Suchdol nad Odrou. Toto skutečnost vyvolala potřebu zajištění vydání územního souhlasu pro tuto část kanalizační přípojky a projednání potřebných podkladů pro vložení věcného břemene do katastru nemovitosti. Obvyklá lhůta územního řízení bývá cca 60 dnů.


Při realizaci stavebních prací budou dočasně dotčeny pozemky v majetku ČD RSM. O jejich souhlas s realizací stavby jsme již požádali (13.08.2020), ale prozatím bez odpovědi a vyjádření. Termín udělení souhlasu se stavbou ze strany obce a ČD RSM neumíme ovlivnit, stejně jako průběh územního a stavebního řízení.

Z výše uvedených důvodů žádáme o uzavření dodatku smlouvy o dílo, ve které se termín plnění dle bodu 4.2.2 upraví na 30.09.2020 a termín plnění dle bodu 4.2.3 na 31.12.2020.

Z důvodu vázání platby dle bodu 3.6.2 až na plnění bodu 4.2.3 žádáme o rozdělení této částky s možností fakturace 90% částky po předání plnění dle bodu 4.2.2 a 10% částky po předání plnění dle bodu 4.2.3

S pozdravem

  
PRŮZKUMY • ZAMĚŘENÍ • PROJEKTY  
MARPO S.R.O., 28. ŘÍJNA 66  
OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

  
Ing. arch. Jiří Bobek  
jednatel společnosti

Telefon: +420 596 620 707-9  
E-mail: marpo@marpo.cz  
www.marpo.cz

Bankovní spojení:  
ČSOB Ostrava, č.ú. 100681018/0300  
Raiffeisenbank, č.ú. 3692413001/5500

IČ: 410 330 78  
DIČ: CZ410 330 78

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1073147

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d49503cc-1d9e-45cf-b1ab-61314b10807d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.08.2020 12:32:01



628a0dae-7237-489d-a1b5-4b935436e498