

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice“

uzavřené dne 03.03.2020, mezi:

I. **Smluvní strany**

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zastoupený: Milan Buček, starosta města

dále jen „Objednatel“

společnost Budkovice – MK

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

1) vedoucí člen společnosti **IDPS s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 47537205

DIČ: CZ47537205

2) **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Michalem Altrichterem
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zastoupený: Michalem Altrichterem

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.03.2020 z důvodu níže popsanych pro projekt „**Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.03.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- ZL č. 17/2020 – **název změny:** Posunutí termínu realizace, **důvod změny:** Oproti původnímu časovému plánu byl zhotovitel nucen průběh realizace změnit z důvodu nutné koordinace s ostatními souběžnými investicemi třetích stran (E-ON - rozvody NN; ITSELF - optické kabely; MÚ Ivančice - veřejné osvětlení; přípojky soukromníků - vodovod, kanalizace, plynovod; SVAKI - protlak ze studny u p.Štěpanovského). Časový průběh realizace byl dále negativně ovlivněn mnohými připomínkami a změnami zadavatele ale také občanů místní části. Dále bylo nutno vyhovět dodatečným požadavkům na obslužnost nemovitostí a provozoven, se kterými nebylo v zadání a PD uvažováno.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.09.2020.

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 03.03.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 03.03.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2020/22/582 dne 26. 8. 2020.

V Ivančicích dne: 26. 8. 2020

V Brně dne: 28. 8. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Milan Buček
starosta města Ivančice

.....
Ing. Tomáš Nossek
IDPS s.r.o.

.....
Michal Altrichter
COLAS CZ, a.s.