

Změnový list č. ZL 17

SOD ze dne:	03.03.2020	Objednatel	Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
		Zhotovitel	Společnost Budkovice - MK, Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Stavba: „Rekonstrukce místních komunikací, Ivančice - Budkovice“			

Datum vyvolání změny	01.06.2020	Záznam v SD ze dne:	průběžně zápisy z KD
----------------------	------------	---------------------	----------------------

Název změny:	Posunutí termínu realizace
SO:	

Důvod změny:

Oproti původnímu časovému plánu byl zhotovitel nucen průběh realizace změnit z důvodu nutné koordinace s ostatními souběžnými investicemi třetích stran (E-ON - rozvody NN; ITSELF - optické kabely; MÚ Ivančice - veřejné osvětlení; přípojky soukromníků - vodovod, kanalizace, plynovod; SVAKI - protlak ze studny u p. Štěpanovského).

Časový průběh realizace byl dále negativně ovlivněn mnohými připomínkami a změnami zadavatele ale také občanů místní části (viz. Příloha č.2).

Dále bylo nutno vyhovět dodatečným požadavkům na obslužnost nemovitostí a provozoven, se kterými nebylo v zadání a PD uvažováno.

Popis změny:

Posunutí termínu realizace o 1 kalendářní měsíc, tj. na 30.9.2020

Přílohy:	1) Aktualizovaný HMG stavby
	2) Zápis z místního jednání Budkovice - 1.6.2020

Cenový dopad oproti původnímu řešení:	Dopad do ceny celkem: 0,00 Kč
---------------------------------------	--------------------------------------

Časový dopad oproti původnímu řešení: prodloužení o 1 kalendářní měsíc

Za zhotovitele, společnost "Společnost Budkovice - MK"	Ing. Ondřej Puč			
Za autorský dozor	Josef Novák			
Za zpracovatele změnové dokumentace	Josef Novák			
Za TDI	Ing. Petr Řídký			
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Ing. Roman Sládek, Místostarosta Města Ivančice Jaroslav Sojka, Místostarosta Města Ivančice			

Předloženo dne		Posouzeno dne	
----------------	--	---------------	--

Poznámka

Ceny uvedeny v Kč bez DPH