

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**KR OSTRAVA a.s.**  
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupená statutárním ředitelem  
Štefanem Polákem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]

IČO: 25890981  
DIČ: CZ25890981  
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, cena díla a termíny plnění.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:*

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

#### Čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 9 575 948,09 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	173 475 948,09 Kč
DPH	36 429 949,10 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>209 905 897,19 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **čl. IV.**

*V čl. V. Termíny plnění, se nahrazuje původní znění odstavce 2. smlouvy tímto novým zněním:*

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 153 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. Této smlouvy.

#### **čl. V.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1, č. 2 a č. 3), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04630/RM1822/67 ze dne 25.08.2020.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 10 474 935,54 Kč bez DPH, tj. 6,39 % z celkového objemu zakázky.  
Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 898 987,45 Kč bez DPH, tj. 0,55 % z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava  
**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana  
Bajgarová  
Datum: 2020.08.26  
07:57:38 +02'00'

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

**Za zhotovitele**

Datum: 27.8.2020

Místo: Ostrava

**Štefan Polák**  
statutární ředitel

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název evidovaného díla (objektu)	Číslo SoD č. 2098/2019/OIVZKÚ	Číslo úhraně stavby			
Název stavebního objektu (objektu) (stavby) (SOAPS)					
Smlouva (část smlouvy) o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.07.2019, číslo smlouvy objednatel: 2098/2019/OIVZKÚ. Identifikátor veřejné zakázky (VZ): F19W0015-026					
Objednatel					
Zhotovitel					
Gen. projektant (autorský dozor)					
Technický dozor stavebníka (TDS)					
Podpis a zodpovědní změny					
	Celková VOP	Celková MP	Celková B (anot.)		
<b>SO 14 - Stoka B - změna množství frezování ústí</b> V rámci PD se předpokládá frezování ústí vlnitými žebry koncovými s výš. 100 mm. Aby bylo zajištěno kompletní nastalování soustavy, bude nutné frezování v průměru 0,200m.	149 046,16	27 241,27	171 286,00		
<b>SO 14 - Stoka B - změna třídy těžitelosti v úseku SB12 - SB15</b> V úseku SB12 - SB15 mění PD výkopový profil včetně jeho ústí a ústí vlnitých soustavy. Různých množství při zjištění této skutečnosti by provedení práce bylo následně provedeno. Při zjištění této skutečnosti z PD byla zajištěna vybraná ústí včetně přepočtu množství zpevněných tříd těžitelosti v úseku SB12 - SB15.	493 272,12	47 676,00	550 160,00		
<b>SO 14 - Stoka B - vložení šachty SB12a</b> Při realizaci šachty byla z důvodu zjednodušení práce na pozemcích provedena pro plánovanou výstavbu PD navíc vložena šachta SB12a před objekt č.p. 1649/6, čímž je umožněno budoucí napojení stávajícího projektového kanalizace na stoku B.	27 027,85	0,00	27 027,85		
<b>SO 14 - Stoka B - vyhodnocení kamerových záznamů</b> Příkazatel na vyhodnocení kamerových záznamů poskročeno osobou zhotovitelem kanalizace 0,16 mhlby součástí zadání této veřejné zakázky.	12 446,70	0,00	12 446,70		
<b>SO 14 - Stoka B - obnova chodníku</b> Kanalizační stoka se ul. Karla Svobody je v úseku SB12a, SB12b, SB12c, SB12d, SB12e, SB12f, SB12g, SB12h, SB12i, SB12j, SB12k, SB12l, SB12m, SB12n, SB12o, SB12p, SB12q, SB12r, SB12s, SB12t, SB12u, SB12v, SB12w, SB12x, SB12y, SB12z, SB12aa, SB12ab, SB12ac, SB12ad, SB12ae, SB12af, SB12ag, SB12ah, SB12ai, SB12aj, SB12ak, SB12al, SB12am, SB12an, SB12ao, SB12ap, SB12aq, SB12ar, SB12as, SB12at, SB12au, SB12av, SB12aw, SB12ax, SB12ay, SB12az, SB12ba, SB12bb, SB12bc, SB12bd, SB12be, SB12bf, SB12bg, SB12bh, SB12bi, SB12bj, SB12bk, SB12bl, SB12bm, SB12bn, SB12bo, SB12bp, SB12bq, SB12br, SB12bs, SB12bt, SB12bu, SB12bv, SB12bw, SB12bx, SB12by, SB12bz, SB12ca, SB12cb, SB12cc, SB12cd, SB12ce, SB12cf, SB12cg, SB12ch, SB12ci, SB12cj, SB12ck, SB12cl, SB12cm, SB12cn, SB12co, SB12cp, SB12cq, SB12cr, SB12cs, SB12ct, SB12cu, SB12cv, SB12cw, SB12cx, SB12cy, SB12cz, SB12da, SB12db, SB12dc, SB12dd, SB12de, SB12df, SB12dg, SB12dh, SB12di, SB12dj, SB12dk, SB12dl, SB12dm, SB12dn, SB12do, SB12dp, SB12dq, SB12dr, SB12ds, SB12dt, SB12du, SB12dv, SB12dw, SB12dx, SB12dy, SB12dz, SB12ea, SB12eb, SB12ec, SB12ed, SB12ee, SB12ef, SB12eg, SB12eh, SB12ei, SB12ej, SB12ek, SB12el, SB12em, SB12en, SB12eo, SB12ep, SB12eq, SB12er, SB12es, SB12et, SB12eu, SB12ev, SB12ew, SB12ex, SB12ey, SB12ez, SB12fa, SB12fb, SB12fc, SB12fd, SB12fe, SB12ff, SB12fg, SB12fh, SB12fi, SB12fj, SB12fk, SB12fl, SB12fm, SB12fn, SB12fo, SB12fp, SB12fq, SB12fr, SB12fs, SB12ft, SB12fu, SB12fv, SB12fw, SB12fx, SB12fy, SB12fz, SB12ga, SB12gb, SB12gc, SB12gd, SB12ge, SB12gf, SB12gg, SB12gh, SB12gi, SB12gj, SB12gk, SB12gl, SB12gm, SB12gn, SB12go, SB12gp, SB12gq, SB12gr, SB12gs, SB12gt, SB12gu, SB12gv, SB12gw, SB12gx, SB12gy, SB12gz, SB12ha, SB12hb, SB12hc, SB12hd, SB12he, SB12hf, SB12hg, SB12hi, SB12hj, SB12hk, SB12hl, SB12hm, SB12hn, SB12ho, SB12hp, SB12hq, SB12hr, SB12hs, SB12ht, SB12hu, SB12hv, SB12hw, SB12hx, SB12hy, SB12hz, SB12ia, SB12ib, SB12ic, SB12id, SB12ie, SB12if, SB12ig, SB12ih, SB12ii, SB12ij, SB12ik, SB12il, SB12im, SB12in, SB12io, SB12ip, SB12iq, SB12ir, SB12is, SB12it, SB12iu, SB12iv, SB12iw, SB12ix, SB12iy, SB12iz, SB12ja, SB12jb, SB12jc, SB12jd, SB12je, SB12jf, SB12jg, SB12jh, SB12ji, SB12jj, SB12jk, SB12jl, SB12jm, SB12jn, SB12jo, SB12jp, SB12jq, SB12jr, SB12js, SB12jt, SB12ju, SB12jv, SB12jw, SB12jx, SB12jy, SB12jz, SB12ka, SB12kb, SB12kc, SB12kd, SB12ke, SB12kf, SB12kg, SB12kh, SB12ki, SB12kj, SB12kl, SB12km, SB12kn, SB12ko, SB12kp, SB12kq, SB12kr, SB12ks, SB12kt, SB12ku, SB12kv, SB12kw, SB12kx, SB12ky, SB12kz, SB12la, SB12lb, SB12lc, SB12ld, SB12le, SB12lf, SB12lg, SB12lh, SB12li, SB12lj, SB12lk, SB12ll, SB12lm, SB12ln, SB12lo, SB12lp, SB12lq, SB12lr, SB12ls, SB12lt, SB12lu, SB12lv, SB12lw, SB12lx, SB12ly, SB12lz, SB12ma, SB12mb, SB12mc, SB12md, SB12me, SB12mf, SB12mg, SB12mh, SB12mi, SB12mj, SB12mk, SB12ml, SB12mm, SB12mn, SB12mo, SB12mp, SB12mq, SB12mr, SB12ms, SB12mt, SB12mu, SB12mv, SB12mw, SB12mx, SB12my, SB12mz, SB12na, SB12nb, SB12nc, SB12nd, SB12ne, SB12nf, SB12ng, SB12nh, SB12ni, SB12nj, SB12nk, SB12nl, SB12nm, SB12nn, SB12no, SB12np, SB12nq, SB12nr, SB12ns, SB12nt, SB12nu, SB12nv, SB12nw, SB12nx, SB12ny, SB12nz, SB12oa, SB12ob, SB12oc, SB12od, SB12oe, SB12of, SB12og, SB12oh, SB12oi, SB12oj, SB12ok, SB12ol, SB12om, SB12on, SB12oo, SB12op, SB12oq, SB12or, SB12os, SB12ot, SB12ou, SB12ov, SB12ow, SB12ox, SB12oy, SB12oz, SB12pa, SB12pb, SB12pc, SB12pd, SB12pe, SB12pf, SB12pg, SB12ph, SB12pi, SB12pj, SB12pk, SB12pl, SB12pm, SB12pn, SB12po, SB12pp, SB12pq, SB12pr, SB12ps, SB12pt, SB12pu, SB12pv, SB12pw, SB12px, SB12py, SB12pz, SB12qa, SB12qb, SB12qc, SB12qd, SB12qe, SB12qf, SB12qg, SB12qh, SB12qi, SB12qj, SB12qk, SB12ql, SB12qm, SB12qn, SB12qo, SB12qp, SB12qq, SB12qr, SB12qs, SB12qt, SB12qu, SB12qv, SB12qw, SB12qx, SB12qy, SB12qz, SB12ra, SB12rb, SB12rc, SB12rd, SB12re, SB12rf, SB12rg, SB12rh, SB12ri, SB12rj, SB12rk, SB12rl, SB12rm, SB12rn, SB12ro, SB12rp, SB12rq, SB12rr, SB12rs, SB12rt, SB12ru, SB12rv, SB12rw, SB12rx, SB12ry, SB12rz, SB12sa, SB12sb, SB12sc, SB12sd, SB12se, SB12sf, SB12sg, SB12sh, SB12si, SB12sj, SB12sk, SB12sl, SB12sm, SB12sn, SB12so, SB12sp, SB12sq, SB12sr, SB12ss, SB12st, SB12su, SB12sv, SB12sw, SB12sx, SB12sy, SB12sz, SB12ta, SB12tb, SB12tc, SB12td, SB12te, SB12tf, SB12tg, SB12th, SB12ti, SB12tj, SB12tk, SB12tl, SB12tm, SB12tn, SB12to, SB12tp, SB12tq, SB12tr, SB12ts, SB12tt, SB12tu, SB12tv, SB12tw, SB12tx, SB12ty, SB12tz, SB12ua, SB12ub, SB12uc, SB12ud, SB12ue, SB12uf, SB12ug, SB12uh, SB12ui, SB12uj, SB12uk, SB12ul, SB12um, SB12un, SB12uo, SB12up, SB12uq, SB12ur, SB12us, SB12ut, SB12uu, SB12uv, SB12uw, SB12ux, SB12uy, SB12uz, SB12va, SB12vb, SB12vc, SB12vd, SB12ve, SB12vf, SB12vg, SB12vh, SB12vi, SB12vj, SB12vk, SB12vl, SB12vm, SB12vn, SB12vo, SB12vp, SB12vq, SB12vr, SB12vs, SB12vt, SB12vu, SB12vv, SB12vw, SB12vx, SB12vy, SB12vz, SB12wa, SB12wb, SB12wc, SB12wd, SB12we, SB12wf, SB12wg, SB12wh, SB12wi, SB12wj, SB12wk, SB12wl, SB12wm, SB12wn, SB12wo, SB12wp, SB12wq, SB12wr, SB12ws, SB12wt, SB12wu, SB12wv, SB12ww, SB12wx, SB12wy, SB12wz, SB12xa, SB12xb, SB12xc, SB12xd, SB12xe, SB12xf, SB12xg, SB12xh, SB12xi, SB12xj, SB12xk, SB12xl, SB12xm, SB12xn, SB12xo, SB12xp, SB12xq, SB12xr, SB12xs, SB12xt, SB12xu, SB12xv, SB12xw, SB12xx, SB12xy, SB12xz, SB12ya, SB12yb, SB12yc, SB12yd, SB12ye, SB12yf, SB12yg, SB12yh, SB12yi, SB12yj, SB12yk, SB12yl, SB12ym, SB12yn, SB12yo, SB12yp, SB12yq, SB12yr, SB12ys, SB12yt, SB12yu, SB12yv, SB12yw, SB12yx, SB12yy, SB12yz, SB12za, SB12zb, SB12zc, SB12zd, SB12ze, SB12zf, SB12zg, SB12zh, SB12zi, SB12zj, SB12zk, SB12zl, SB12zm, SB12zn, SB12zo, SB12zp, SB12zq, SB12zr, SB12zs, SB12zt, SB12zu, SB12zv, SB12zw, SB12zx, SB12zy, SB12zz					
<b>Časový vliv na přání SoD: NEMA VLV</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných výhrad řešeno 2L	Cena navrhovaných méněprací řešeno 2L	Hodnota změny (VP+MP+...)	%	Celková cenová změna (VP+MP+30%)	%
1 357 125,83	99 981,00	1 466 087,46	0,0%	267 064,20	0,0%
Přílohy:		Počet par. Přílohy:			
1) Změnový rozpočet frezování		1 x Zhotovitel			
2) Změnový rozpočet změna třídy těžitelosti		1 x Objednatel			
3) Změnový rozpočet vložení šachty SB12a		1 x TDS			
4) Změnový rozpočet vyhodnocení kamerových záznamů		1 x Projektant (autorský dozor)			
5) Změnový rozpočet opravy chodník					
6) Geotechnické posudky					
7) Fotodokumentace					
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel	souhlasím	meno	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor)	souhlasím	meno	datum	podpis	
TDS	souhlasím	meno	datum	podpis	
Objednatel	souhlasím	meno	datum	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neplatí, pokud souhlasí Evidenční list změny stavby sou přílohy, které zdůvodňují, oprávněnost změnového listu, včetně účinného skupného ukázkového vzoru.					
Změna stavby (VOP) - kromě:				část par.	



