

Harmonogram stavby: 2020/HZR Hasičská zbrojice Rokytnice

Zhotovitel : TESP Contract s.r.o., Svárov 338, 755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 020				2 021						
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
2020/HZR	Hasičská zbrojice Rokytnice	01.09.2020	28.07.2021											
VN	Vedlejší náklady	01.09.2020	28.07.2021											
ON	Ostatní náklady	01.09.2020	28.07.2021											
D.1.1.1	Stavební část	01.09.2020	28.07.2021											
13	Hloubené vykopávky	01.09.2020	30.09.2020											
16	Přemístění výkopku	01.10.2020	30.10.2020											
17	Konstrukce ze zemin	01.10.2020	30.10.2020											
18	Povrchové úpravy terénu	02.11.2020	30.01.2021											
27	Základy	02.11.2020	18.12.2020											
31	Zdi podpěrné a volné	01.12.2020	29.01.2021											
34	Stěny a příčky	04.01.2021	26.02.2021											
41	Stropy a stropní konstrukce	01.02.2021	31.03.2021											
43	Schodiště	01.03.2021	31.03.2021											
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	01.04.2021	30.04.2021											
46	Zpevněné plochy	01.06.2021	30.06.2021											
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.02.2021	30.05.2021											
62	Úpravy povrchů vnější	01.04.2021	30.06.2021											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.03.2021	30.04.2021											
64	Výplně otvorů	01.04.2021	30.04.2021											
94	Lešení a stavební výtahy	01.03.2021	28.07.2021											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.06.2021	28.07.2021											
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021											
711	Izolace proti vodě	02.11.2020	26.02.2021											
712	Povlakové krytiny	01.02.2021	31.05.2021											
713	Izolace tepelné	01.04.2021	31.05.2021											
762	Konstrukce tesařské	01.03.2021	30.04.2021											
763	Dřevostavby	01.03.2021	30.04.2021											
764	Konstrukce klempířské	01.04.2021	30.06.2021											
766	Konstrukce truhlářské	01.02.2021	28.07.2021											
767	Konstrukce zámečnické	03.05.2021	28.07.2021											
771	Podlahy z dlaždic a obklady	03.05.2021	30.06.2021											
776	Podlahy povlakové	01.06.2021	28.07.2021											
781	Obklady keramické	03.05.2021	28.07.2021											
783	Nátěry	01.06.2021	30.06.2021											
784	Malby	01.06.2021	28.07.2021											
D.1.4.1	Vytápění	01.09.2020	28.07.2021											
722	Vnitřní vodovod	01.03.2021	31.05.2021											
732	Strojovny	01.02.2021	31.03.2021											

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 020				2 021						
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
733	Rozvod potrubí	04.01.2021	31.03.2021											
734	Armatury	04.01.2021	26.02.2021											
735	Otopná tělesa	04.01.2021	31.03.2021											
767	Konstrukce zámečnické	01.04.2021	31.05.2021											
799	Ostatní	01.03.2021	31.05.2021											
D.1.4.2	Vzduchotechnika	01.09.2020	28.07.2021											
_1	Zařízení č.1	01.12.2020	18.12.2020											
_2	Zařízení č.2	02.11.2020	18.12.2020											
_3	Zařízení č.3	02.11.2020	18.12.2020											
_4	Zařízení č.4	01.12.2020	29.01.2021											
_5	Zařízení č.5	01.12.2020	29.01.2021											
_6	Zařízení č.6	04.01.2021	26.02.2021											
_7	Zařízení č.7	04.01.2021	26.02.2021											
_8	Zařízení č.8	01.02.2021	31.03.2021											
_9	Zařízení č.9	01.02.2021	31.03.2021											
_10	Zařízení č.10	01.03.2021	30.04.2021											
_11	Zařízení č.11	01.03.2021	30.04.2021											
_12	Zařízení č.12	01.04.2021	31.05.2021											
799	Ostatní	01.04.2021	30.06.2021											
D.1.4.3	Zdravotní technika	01.09.2020	28.07.2021											
721	Vnitřní kanalizace	02.11.2020	29.01.2021											
722	Vnitřní vodovod	02.11.2020	18.12.2020											
725	Zařizovací předměty	03.05.2021	30.06.2021											
726	Předstěnové systémy	01.04.2021	31.05.2021											
732	Strojovny	01.03.2021	31.03.2021											
734	Armatury	01.03.2021	30.04.2021											
799	Ostatní	03.05.2021	30.06.2021											
999	Poplatky za skládky	01.03.2021	28.07.2021											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.2020	28.07.2021											
D.1.4.4	Elektroinstalace	01.09.2020	28.07.2021											
94	Lešení a stavební výtahy	01.04.2021	30.06.2021											
96	Bourání konstrukcí	01.02.2021	31.03.2021											
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021											
_1	Rozváděč HR	02.11.2020	18.12.2020											
_2	Rozváděč RV-vytápění	01.12.2020	29.01.2021											
_3	Rozváděč RZS1	04.01.2021	26.02.2021											
_4	Rozváděč RZS2	01.02.2021	31.03.2021											
_6	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	01.03.2021	30.04.2021											
M21	Elektromontáže	01.02.2021	31.05.2021											
M21-O	OSTATNÍ - Elektroinstalace	01.02.2021	28.07.2021											
999	Poplatky za skládky	01.03.2021	28.07.2021											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.2020	28.07.2021											
D.1.4.5	Bleskosvod	01.09.2020	28.07.2021											
M21	Elektromontáže	01.03.2021	31.05.2021											
M21-O	Ostatní - Elektromontáže	03.05.2021	30.06.2021											

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 020				2 021							
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	
02	Zpevněné plochy ZP1 a ZP2	01.09.2020	28.07.2021												
1	Zpevněné plochy	01.10.2020	30.06.2021												
17	Konstrukce ze zemin	02.11.2020	31.05.2021												
18	Povrchové úpravy terénu	01.04.2021	31.05.2021												
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	03.05.2021	31.05.2021												
58	Cementobetonové kryty komunikací	03.05.2021	30.06.2021												
59	Dlažby a předlažby komunikací	03.05.2021	30.06.2021												
91	Doplňující práce na komunikaci	01.06.2021	28.07.2021												
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021												
03.1	Přípojky inženýrských sítí - Vodovodní př	01.09.2020	28.07.2021												
SO 03.1	Vodovodní přípojka	01.02.2021	26.02.2021												
13	Hloubené vykopávky	01.09.2020	30.10.2020												
16	Přemístění výkopku	01.09.2020	30.11.2020												
17	Konstrukce ze zemin	02.11.2020	18.12.2020												
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	02.11.2020	18.12.2020												
87	Potrubí z trub z plastických hmot	04.01.2021	26.02.2021												
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	01.02.2021	30.04.2021												
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021												
03.2	Přípojky inženýrských sítí - Kanalizační příp	01.09.2020	28.07.2021												
SO 03.2	Kanalizační přípojka pro odvod odpadnic	01.09.2020	30.09.2020												
11	Přípravné a přidružené práce	01.10.2020	30.10.2020												
13	Hloubené vykopávky	01.10.2020	30.10.2020												
16	Přemístění výkopku	02.11.2020	30.11.2020												
17	Konstrukce ze zemin	01.10.2020	30.10.2020												
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	01.10.2020	30.11.2020												
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	02.11.2020	30.11.2020												
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	02.11.2020	30.11.2020												
87	Potrubí z trub z plastických hmot	02.11.2020	18.12.2020												
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	02.11.2020	31.03.2021												
91	Doplňující práce na komunikaci	01.12.2020	29.01.2021												
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2020												
999	Poplatky za skládky	01.04.2021	28.07.2020												
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.2020	28.07.2021												
03.3	Přípojky inženýrských sítí - Vnitřní kanali	01.09.2020	28.07.2021												
SO 03.3	Vnitřní kanalizace pro odvod srážk.vod s	02.11.2020	18.12.2020												
13	Hloubené vykopávky	01.10.2020	30.11.2020												
16	Přemístění výkopku	01.09.2020	30.10.2020												
17	Konstrukce ze zemin	01.09.2020	30.11.2020												
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	01.10.2020	30.11.2020												
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	02.11.2020	18.12.2020												
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	01.12.2020	31.05.2021												
96	Bourání konstrukcí	01.09.2020	30.11.2020												
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2020												
721-2	Kanalizace pro likvidaci dešťových vod	02.11.2020	30.11.2020												
999	Poplatky za skládky	01.04.2021	28.07.2020												

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 020				2 021						
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.2020	28.07.2021											
03.4	Připojky inženýrských sítí - Venkovní odt.	01.09.2020	28.07.2021											
SO 03.4	Venkovní odběrné elektrické zařízení	03.05.2021	30.06.2021											
_1	Rozváděč RE1 - elektro	02.11.2020	30.06.2021											
_2	Rozváděč RE2 - vytápění	01.12.2020	30.06.2021											
M21	Elektromontáže	04.01.2021	30.06.2021											
M46	Zemní práce při montážích	01.04.2021	30.06.2021											
M999	Ostatní práce	01.04.2021	30.06.2021											
04	Oplocení	01.09.2020	28.07.2021											
1	Oplocení	01.06.2021	28.07.2021											
13	Hloubené vykopávky	03.05.2021	31.05.2021											
22	Piloty	03.05.2021	31.05.2021											
27	Základy	03.05.2021	31.05.2021											
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021											
767	Konstrukce zámečnické	03.05.2021	28.07.2021											
05	Terénní úpravy	01.09.2020	28.07.2021											
1	Terénní úpravy	03.05.2021	31.05.2021											
11	Přípravné a přidružené práce	01.06.2021	30.06.2021											
12	Odkopávky a prokopávky	03.05.2021	31.05.2021											
16	Přemístění výkopku	03.05.2021	30.06.2021											
17	Konstrukce ze zemin	01.04.2021	31.05.2021											
18	Povrchové úpravy terénu	01.06.2021	30.06.2021											
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021											
06	Zpevněné plochy ZP3 - Parkoviště	01.09.2020	28.07.2021											
1	Zpevněné plochy ZP3	01.09.2020	28.07.2021											
11	Přípravné a přidružené práce	01.02.2021	26.02.2021											
12	Odkopávky a prokopávky	01.03.2021	31.03.2021											
16	Přemístění výkopku	01.03.2021	30.04.2021											
18	Povrchové úpravy terénu	01.04.2021	31.05.2021											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	03.05.2021	30.06.2021											
59	Dlažby a předlažby komunikací	03.05.2021	28.07.2021											
91	Doplňující práce na komunikaci	03.05.2021	30.06.2021											
96	Bourání konstrukcí	01.02.2021	31.03.2021											
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2020	28.07.2021											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.2020	28.07.2021											

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- harmonogram

