



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa – CB.04 Pražská – K. Světlé, České Budějovice - stavební úpravy křižovatky“

číslo smlouvy objednatele: 2020000311
číslo smlouvy zhotovitele: OK0012020
číslo veřejné zakázky: 20011




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: OK Signistav s.r.o.
sídlo: Poříčí 227, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19081
zastoupený: Petrem Švejdou, jednatelem
ve věcech technických: Petrem Švejdou
IČO: 281 31 347
DIČ: CZ 281 31 347
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 4. 2020. Smlouva včetně tohoto dodatku nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Pro zajištění odtoku srážkové vody z nových přechodů bylo provedeno frézování povrchu vozovky vč. následné pokládky asfaltu. Z důvodu havarijního stavu vozovky v ulici K. Světlé ve směru k autoškole bylo provedeno frézování vozovky vč. následného položení asfaltu v celé šíři komunikace. Z důvodu havarijního stavu vozovky i chodníku v ulici K. Světlé směrem k autoškole byla provedena výměna silničních obrub a doplněna kamenná přídlažba.

Z důvodu nevhodných spádových poměrů vozovky bylo provedeno doplnění dvou uličních vpustí v ul. K. Světlé směrem k autoškole. Pro zvýšení bezpečnosti provozu a z důvodu sjednocení s přechodovými ostrůvky v rámci celého města byly na ostrůvky doplněny obrubníkové odrazové prvky. Rovněž byly zaměřeny výměry vodorovného dopravního značení dle skutečného provedení. Na základě požadavku správce chodníků byly v ul. K. Světlé opraveny chodníky v celém rozsahu opravy komunikace. V chodníku na nároží před n. p. Budvar bylo nutno za účelem položení dlažby signálního pásu pro nevidomé vybourat betonovou podkladní desku.

Z důvodu konfliktu s inženýrskými sítěmi nebyly provedeny všechny trativody dle projektové dokumentace. Z důvodu požadavku správce kanalizace bylo provedeno geodetické zaměření a kamerové zkoušky dvou uličních vpustí, doplněných v rámci změnového listu č. 4. Z důvodu požadavku n. p. Budvar, jakožto majitele pozemku, byla při předláždění nároží před n. p. Budvar použita původní dlažba.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 1.789.131,55 Kč bez DPH.

Cena po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. na základě změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8 a 9a, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 1) činí 2.059.400,32 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.789.131,55 Kč
Dodatek č. 1	270.268,77 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	2.059.400,32 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

- o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
 4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8 a 9a, včetně stanovisek technického dozoru stavebníka.
 6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 24. 8. 2020, č. 961/2020.

V Českých Budějovicích

V Boršově nad Vltavou

**Petr
Švejda**

Digitálně podepsal
Petr Švejda
Datum: 2020.08.27
14:59:49 +02'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Petr Švejda, jednatel
OK Signistav s.r.o.

Změnový list č.1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Zfrézování části vozovky v místech nových přechodů pro chodce a v místech nové předlažby z kamenných kostek a okolo nových středových ostrůvků, dále zafrézování překop vozovky a následná pokládka asfaltu.

Zdůvodnění: Tato změna byla provedena na základě požadavku zástupce Investora a zástupce ŘSD a to , aby byl zajištěn odtok srážkové vody z nových přechodů pro chodce a odstranění povrchových nerovností vozovky a vytvoření tzv.,,T“profilu v místě překopu vozovky

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 32.208,- Kč

Díl	Čeník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113151114	Vícepráce Frézování vozovek asfaltových do 500 m2 pruh do 75 cm tl.5 cm včetně odvozu ,likvidace materiálu a zametení	m2	107	165,-	17.655,-Kč
2	57321107	Postřík spojovací PS bez posypu 0,3kg/m2	m2	42	16,5	693,- Kč
3	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 /ABS/ s rozprostřením a se zhuštění z nemodifikovaného asfaltu tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	42	330,-	13,860,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.	10.7.2020
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště České Budějovice
Kněžská 354
370 01 Č. B.
(2)

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 101
Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách
Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Frézování - komunikace Pražská.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele (na doporučení AD i zástupce ŘSD) bylo provedeno frézování vozovky pro zajištění odtoku srážkové vody z nových přechodů pro chodce, pro odstranění povrchových nerovností vozovky okolo nových středových ostrůvků a pro vytvoření tzv. „T“ profilu (zámků) v místě překopu vozovky, vč. následné pokládky asfaltu.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 32.208,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a z ceníku CSP (užívaný zhotovitelem).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 32.208,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/84
370 01 Č. Budějovice (2)

8. 7. 2020, p

Změnový list č.2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Zfrézování vozovky v ulici K.Světlé směr Autoškola v celé šíři vozovky a následné položení nového asfaltu z ACO 11+ tl.5 cm včetně vyrovnávací vrstvy v místě napojení na Pražskou třídu z ACP 16+ tl.do 4 cm

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce Investora a zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovic a to z důvodu havarijního stavu vozovky

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 107.580,- Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113151114	Frézování vozovek asfaltových do 500 m2 pruh do 75 cm tl.5 cm včetně odvozu ,likvidace materiálu a zametením	m2	178	165,-	29.370,-Kč
2	572713111R00	Vyrovnání povrchu krytů kamenivem obalovaným asfaltem /40m2/	t	6	1.950,-	11.700,-Kč
3	57321107	Postřik spojovací PS bez posypu materiálem do 0,30kg/m2	m2	178	15,-	2.670,-Kč
4	577141112RT3	Beton asfaltový ACO 11+ tl.5cm plochy od 101-200 m2	m2	178	330,-	58.740,-Kč
5	899431111	Výšková úprava do 20 cm zvýšení krytu šoupěte s obetonováním	ks	6	850,-	5.100,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO		
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s		
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.		107.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.		

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Pracoviště Č. Budějovice
4/34
Budějovice (2)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 102

Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Frézování a pokládka asfaltových vrstev - komunikace K.Světlé.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovic bylo provedeno frézování v celé šíři komunikace K.Světlé směr Autoškola, vč. pokládky asfaltových vrstev, a to z důvodu havarijního stavu vozovky.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 107.580,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z ceníku CSP (užívaný zhotovitelem).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 107.580,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Budějovice

8. 7. 2020, podpis

Změnový list č.3

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Vybourání stávajících sil.obrub ,dodání nových v ulici nově zfrézované části ul.K.Světlé a dodání a položení nové přídlažby z kam.kostek

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce Investora a zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovic a to z důvodu havarijního stavu vozovky

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 22.397,50 Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože a přemístěním na skládku	bm	16,5	50,-	825,-Kč
2	132201101	Hloubení rýh do 600mm v horně 3 objemu do 100m3	m3	4	240,-	960,-Kč
3	997221895	Poplatek za skládku-beton	t	4	350,-	1.400,-Kč
4	58380005	Obrubník kamenný přímý,žula 20x25	bm	4	1.500,-	6.000,-Kč
5	916241213	Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou z betonu	bm	12,5	300,-	3.750,-Kč
6	916111113	Osazení obruby z velkých kostek kamenných do lože z betonu	bm	12,5	350,-	4.375,-Kč
7	58381008	Kostka dlažební velká 15/17	m2	2,75	1.850,-	5.087,50 Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO		
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s		
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.		10-7-20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.		

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Křižovatka Pražská x K.Světlé
370 01 České Budějovice (2)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 102
Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách
Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Komunikace K. Světlé - Obruby bourání a D+M nových.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a zástupce SVS Magistrátu města Č. Budějovic bylo v ulici K. Světlé provedeno vybourání stávajících silničních obrub a dodání nových kamenných, dodání a položení nové přídlažby z kam. kostek do betonu, a to z důvodu havarijního stavu vozovky i chodníku.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 22.397,50 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 22.397,50 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01, Č. Budějovice
8. 7. 2020, po [redacted]

Změnový list č.4

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Zhotovení 2 ks uličních vpustí včetně výkopových prací a přípojek DN150 a následného zaasfaltování podkladních vrstev překopu

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce Investora a zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovic a to z důvodu nedostatečného odvodnění nové komunikace v ulici K.Světlé

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 32.810,- Kč

Ceník ,kapitola		Poznámka zhotovitele				
Díl	1	Vícepráce	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	132201201	Hloubení rýh š.do 2000mmv homině č.3 objemu do 100m3	m3	9	400,-	3.600,-Kč
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z hominy 1až 4	m3	9	180,-	1.620,-Kč
3	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠD tl.300 mm	m2	6	265,-	1.590,-Kč
4	577186111	Asfaltový beton ložný ACL22/ABVH/tl.90 mm š.do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6	550,-	3.300,-Kč
5	565155111	Asfaltová beton.vrstva podkladní z ACP16 tl.70 mm š.do 3 m	m2	6	450,-	2.700,-Kč
6	895941111.1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z bet.dílčů typ UV-50 norm.	ks	2	1.500,-	3.000,-Kč
7	59223891R	Vpust' betonová uliční- komplet	kus	2	8.500,-	17.000,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO		
2	Za TD!	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s		
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.		10.7.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.		

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Českých Budějovic
4
ějovice (2)

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 102

Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Komunikace K. Světlé - UV navíc + asfalt.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a zástupce SVS Magistrátu města Č. Budějovic bylo v ulici K. Světlé provedeno doplnění 2 ks uličních vpustí v blízkosti přechodu pro chodce z důvodu nevhodných spádových poměrů křižovatky, vč. provedení asfaltové vrstvy překopů, a to z důvodu havarijního stavu vozovky.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 32.810,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a z ceníku CSP (užívaný zhotovitelem).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 32.810,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Budějovice

.....
8. 7. 2020, po
[Redacted]

Změnový list č.5

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : D+M obrubníkových odrazek, změna výměr dle skutečnosti VDZ oproti projektu

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce Investora a zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovic a to z důvodu bezpečnosti středových ostrůvků a sjednocení s přechodovými ostrůvků v celém městě

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 14.731,75 Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,25	20,-	245,-Kč
2	915131112b	Vodrovné dopravní značení přechody pro chodce ,šipky,symbole retroreflexní barva - dvousložková	m2	12,25	325,-	3.981,25 Kč
3	915111122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované i souvislé š.125 mm retroreflex.barva	bm	12,9	80,-	1.032,- Kč
4	915611111	Předznačení liniového dopr.značení vč.vodící slep.linie	bm	12,9	15,-	193,50Kč
6		Obrubníkové odrazky včetně montáže	ks	16	580,-	9.280,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO	
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s	
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.	10.7.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



ČESKÝ
VBA a.s.
Budějovice
(2)
ovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 101, 102

Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: **Práce neobsažené v ZDS**
Komunikace Pražská a K. Světlé – úpravy VDZ + odrazky obrubníkové.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a zástupce SVS Magistrátu města Č. Budějovic byly v ulici Pražská z důvodu bezpečnosti středových ostrůvků a sjednocení s přechodovými ostrůvky v celém městě doplněny obrubníkové odrazky. Dále jsou tímto ZL upraveny výměry VDZ dle skutečnosti provedené na stavbě.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 14.731,75 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a z ceníku CSP (užívaný zhotovitelem).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 14.731,75 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 254/24 (2)
370 01 Č. Budějovice

8. 7. 2020, podpis

Změnový list č.6

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Rozšíření zpevněných ploch na chodnicích souvisejících s rozšířením plochy vozovky v ulici K.Světlé a části chodníku v téže ulici kvůli nerovnosti povrchu a stání srážkové vody. Dále pak rozebrání betonové dlažby souviselo i s odstraněním betonového podkladu, které nebylo v rozpočtu
Plochy jsou odvozeny od skutečného zaměření stavby.

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce Investora a zástupce SVS Magistrátu města Č.Budějovic

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 68.691,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113107346	Odstranění krytu živičného tl.250mm strojně plochy př50 do 200m2	m2	61,2	120,-	7.344,-Kč
2	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl.150 mm	m2	61,2	135,-	8.262,-Kč
3	5771331111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 /ABJ/ tl.40 mm š.do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	61,2	300,-	18.360,-Kč
4	113109310R00	Odstranění podkladu plochy přes50 m2 do 200 m2, beton prostý, tl.10 cm	m2	75	240,-	18.000,-Kč
5	997221845	Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového bez dehtu kód 170302	t	20	600,-	12.000,-Kč
6	997221815	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu betonového kód odpadu 107101	t	13,5	350,-	4.725,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO		
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s		
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.		10.7.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.		

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Křižovatka 254/34 (2)
370 01 Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 102

Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Úpravy chodníku K.Světlé + bourání betonové desky u Budvaru.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a zástupce SVS Magistrátu města Č. Budějovic byly v ulici K.Světlé opraveny i chodníky (v rozsahu opravy komunikace). Dále v ulici Pražská před Budvarem byla při výměně betonové čtvercové dlažby objevena betonová deska, kterou bylo nutné vybourat a odvést na skládku pro možnost položení nové dlažby signálního pásu pro nevidomé.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 68.691,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD a z ceníku CSP (užívaný zhotovitelem).

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 68.691,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 4/34 (2)
370 01 Budějovice

8. 7. 2020, podpis

Změnový list č.7a

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I. etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice - křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel:	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Zřízení odvodňovacích trativodů nebylo možno provést v celém rozsahu z důvodu nízko položených kabelů a jiných inž.sítí /parovod/

Zdůvodnění: Tato změna byly odsouhlasena zástupcem investora – IO Magistrátu města Č.Budějovic

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové ponižení: -18.855,88 Kč

Ceník ,kapitola		Poznámka zhotovitele				
Díl	1	Měně práce	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-28,36	385,-	-10.918,60 Kč
2	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2	m2	-28,36	50,-	-1.418,-Kč
3	69311081	Geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	-28,36	98,-	-2.779,28 Kč
4	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN150 včetně lože otevřený výkop	bm	-13,6	275,-	-3.740,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO		
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s		
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.		10.7.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.	-	

V Českých Budějovicích dne 20.06.2020



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště České Budějovice
Kněžská 9
370 01 Č. Budějovice (2)

ZMĚNOVÝ LIST č. 7a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 102
Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách
Specifikace změny: Oprava položek na skutečnost
Trativody – odečet

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele (na doporučení AD i správců IS) nebudou provedeny veškeré trativody dle v projektu. Důvodem jsou překážející stávající kabelové trasy, parovod a další inženýrské sítě. Tento ZL vyjadřuje práce na stavbě neprovedené – odečet.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) - 18.855,88 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 18.855,88 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list odpočtový za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 370 01 (2)
ice

8. 7. 2020,

Změnový list č.8

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I.etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení chráničky a uličních vpustí dle podmínek VAK JČ včetně digitální formy,tisků a ověření ÚOZI a provedení kamerové zkoušky v ulici Pražská

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce f.ČEVAK a.s.,

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 14.000,-Kč

Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
Díl 1	Vícepráce				
1	Zaměření skutečného provedení kanalizace a umístění kabelu SSaZ	ks	1	10.000,-	10.000,-Kč
2	Kamerové zkouška kanalizace Pražská	ks	2	2000,-	4.000,-Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO		
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s		
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.		10.7.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.		

V Českých Budějovicích dne 29.06.2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 8 – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 1
Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách
Specifikace změny: Práce neobsažené v ZDS
Kanalizace GZ + kamer.zkoušky.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a zástupce SVS Magistrátu města Č. Budějovic byly v ulici K.Světlé doplněny na kanalizaci 2 ks UV. Tyto bylo nutné pro předání provozovateli Čevak a.s. nechat geodeticky zaměřit a dodat kamerové zkoušky kanalizace.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) + 14.000,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: + 14.000,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot

Změnový list č.9a

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Modernizace systému řízení dopravy v ČB-I. etapa CB.04 Pražská x K.Světlé, Č.Budějovice
Místo:	České Budějovice -křižovatka Pražská x K.Světlé
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant	Swarco Traffic CZ s.r.o.
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Nebyla položena dlažba nová nýbrž dlažba stávající 40x40 kvůli sjednocení a zarovnání narušeného chodníku před budovou Budvaru

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce přílehlé nemovitosti /Budvar/

Souhlas : Investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové ponížení -3.293,60 Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-14,32	230,-	-3.293,60Kč

1	Za investora	Magistrát města Českých Budějovic IO				
2	Za TDI	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s				
3	Za projektanta	Swarco Traffic CZ s.r.o.				107.20
4	Z a zhotovitele	OK Signistav s.r.o.				

V Českých Budějovicích dne 30.06.2020



ZMĚNOVÝ LIST č. 9a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 102
Datum převzetí: 29. 6. 2020 – čistopis po připomínkách
Specifikace změny: Oprava položek na skutečnost
Betonová dlažba – odečet

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku majitele pozemku Budvar n.p. byly použity v části původní betonové dlaždice pro sjednocení povrchů. Tento ZL vyjadřuje práce na stavbě neprovedené – odečet.

Požadavek zhotovitele: (po připomínkování - TDS) - 3.293,60 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 3.293,60 Kč (bez DPH)

Technický dozor stavebníka považuje změnový list odpočtový za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS: Ing. Petr Jerhot



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Budějovice

.....
8. 7. 2020, podpis