

CELKOVÉ ZHRNUTÍ NÁKLADŮ NA AKCI: Dovybavení nové ZŠ - nábytek

VÍCENÁKLADY	560 005,00 Kč
MÉNĚNÁKLADY	- 456 636,00 Kč
DOOBJEDNÁVKA	498 446,00 Kč
CELKEM ZA ZAKÁZKU	601 815,00 Kč



VÍCENÁKLADY K AKCI: Dovybavení nové ZŠ - nábytek

Pozice	Popis	Popis změny	Cena bez DPH
Sál SO10	Zaslepení zásuvky za zrcadlovou stěnou A1.10	Umístění zásuvky, brání v instalaci zrcadel	560,00 Kč
B1.21	2x průchodka recepčního pultu	Doplnění z důvodu nutného vedení kabeláže, nebylo zahrnuto v projektu	420,00 Kč
B1.30	Úprava grafického panelu u schodiště	Změna materiálů dle požadavků architektů, nové výplně z akustických panelů Ecophon, změna typu kotvení celého panelu do ramen schodiště a do podesty.	141 570,00 Kč
D2.20	Nová dvířka ke kuchyňské lince	Stavající kuchyňka opatřena nevhodnými dvířky, nelze umístit myčku, nutná výroba nových dvířek pro vestavnou myčku.	3 200,00 Kč
D3.18	Nová dvířka ke kuchyňské lince	Stavající kuchyňka opatřena nevhodnými dvířky, nelze umístit myčku, nutná výroba nových dvířek pro vestavnou myčku.	3 200,00 Kč
D1.18, D1.19, D2.20, D3.18, D4.15	Osvětlení kuchyňských linek	Doplnění osvětlení pro kuchyňské linky.	24 200,00 Kč
KUCHYŇKY	Úpravy kuchyňský linek pro montáž spotřebičů	Špatná příprava kuchyňských linek, nerovné korpusy, spotřebiče nelze umístit, nutné truhlářské úpravy, dopasování, vrtání průchodek.	69 210,00 Kč
410 B	Doplnění prvků do cvičné kuchyně	Doplnění chybějících spotřebičů, chladnička, myčka, 2x digestoř, 2x konvice, osvětlení.	43 306,00 Kč
C3.14	Zakrytí vývodu kabelů pro žákovské stoly - učebna přírodních věd, instalaterské práce v demonstračním stole, doplnění ventilu.	Nevhodné vyvedení kabelů z podlahy, nutná výroba truhlářských schránek do kterých se kabeláže uloží.	33 390,00 Kč
C3.15	Elektrifikace - 230V ke kantorovi a k žákovským stolům, nízké napětí s možností regulace s trafo stanicí u kantora, vč. revize a zaškolení	Nutné doplnění pro funkčnost učebny. Nebylo řešeno v projektu.	92 100,00 Kč
C3.15	Plyn - plynová bomba, pl. hadice s venitlem, vč. revize	Nutné doplnění pro funkčnost učebny. Nebylo řešeno v projektu.	23 560,00 Kč
415 - Robotika	Doplnění PC skříňky ke katadře učitele	Z důvodu požadavku na vedení kabeláže dnem skříňky učitelské katedry, nutná výroba nové atypické skříně přizpůsobené pro vedení elektroinstalací do katedry učitele (IT tabule)	9 100,00 Kč
C4.15	2x doplnění přípojného místa	Doplnění el. zásuvek pro pracovní stoly žáků, neřešeno v projektu, důležité pro výuku v učebně cvičné kuchyně.	7 809,00 Kč
C4.30	Zvětšení rozměrů knihovních regálů	Změna výšky regálů dle architektů, zarovnání výšky regálů s výškou okna nová výška 2100mm.	6 596,00 Kč
C4.31	Zvětšení rozměrů knihovních regálů + k stávající ceně	Změna výšky regálů dle architektů, zarovnání výšky regálů s výškou okna nová výška 2100mm.	9 850,00 Kč
C4.36	Zvětšení rozměrů knihovních regálů + k stávající ceně	Změna výšky regálů dle architektů, zarovnání výšky regálů s výškou okna nová výška 2100mm.	7 400,00 Kč
C.4.22, C4.23, D4.14	Odpadkové koše 75ks, tříděný odpad	Dle požadavku architektů sjednocení košů na jednotný design. Vše ladit s položkou C.2.20. (celkem 25ks sestav košů po 3ks)	71 750,00 Kč
C3.17	Změna materiálu nástěnky u pracovního pultu v učebně přírodních věd	Sjednocení nástěnky v učebně s akustickým panelem. Nové nástěnka Ecophone, původně korek.	12 784,00 Kč

VÍCENÁKLADY CELKEM

560 005,00 Kč

MÉNĚNÁKLADY K AKCI: Dovybavení nové ZŠ - nábytek

Pozice	Popis	Popis změny	Cena bez DPH
B1.32	Zrcadlová stěna	dle požadavku školy - odstranit z chodby u žákovských toalet	11 998,00 Kč
B2.22	Zrcadlová stěna	dle požadavku školy - odstranit z chodby u žákovských toalet	23 994,00 Kč
B3.22	Zrcadlová stěna	dle požadavku školy - odstranit z chodby u žákovských toalet	23 996,00 Kč
B4.22	Zrcadlová stěna	dle požadavku školy - odstranit z chodby u žákovských toalet	23 996,00 Kč
B1.10, B1.11, B1.12	Nástěnký	dle požadavku školy zrušeno	56 218,00 Kč
B2.10, B2.11, B2.12	Nástěnký	dle požadavku školy zrušeno	59 824,00 Kč
B3.10, B3.12, B3.13	Nástěnký	dle požadavku školy zrušeno	45 938,00 Kč
B4.11	Nástěnký	dle požadavku školy zrušeno	5 977,00 Kč
B1.31	Interiérová výsadba - květník	zrušeno dle požadavku školy, s architekty vedeno jednání o nové úpravě - odpočinková zóna lavičky	204 695,00 Kč
Méněnáklady celkem			456 636,00 Kč

Doobjednávk nad rámec projektu K AKCI: Dovybavení nové ZŠ - nábytek

Pozice	Popis	Popis změny	Cena bez DPH
310 - Ředitelna	Keramická tabule bílá, magnetická, pro popis fixem, atypický rozměr.		5 460,00 Kč
316 - VV	Nerezové koryto na mytí štětců pro žáky, učebna výtvarné výchovy		20 270,00 Kč
316 - VV	Sušák na výkresy, vysoký na kolečkách		9 800,00 Kč
318 - Kabinet VV	Dřezová skříňka vč dřezu a baterie		11 370,00 Kč
203 - Sklad	Doplnění regálů 1800x900x400, 3ks		7 110,00 Kč
Nástěnky	Zakoupení fotografií pro přípravu potisku v potřebném rozličení.		36 670,00 Kč
	Fotografie na nástěnkách (Potisk)		9 789,00 Kč
	Nástěnné hodiny (50 ks), vč. instalace na stěny		59 170,00 Kč
103 Školník	Uzamykatelná skříňka na klíče		8 278,00 Kč
Učebny	Nízká skříňka uzamykací do učeben pro učitelé. 20H, celkem 18ks		77 490,00 Kč
Kabinety	Skříňový nástavec 20H, uzamykací, do kabinetů, sboroven, celkem 16ks		63 744,00 Kč
Kabinety	Keramická tabule bílá, megnetická, popis fixem:		
	rozměr: 900*600, celkem 18ks		38 660,00 Kč
	rozměr: 750x1000 celkem 8ks		20 820,00 Kč
	rozměr: 1500*100, celkem 17ks		82 943,00 Kč
	rozměr: 1000x750, celkem 1ks		2 602,00 Kč
	rozměr: 1200x1000, celkem 1ks		3 906,00 Kč
	rozměr: 1200x900, celkem 1ks		3 430,00 Kč
Sklad/šatna	Kovové šatníky 1800x900x500mm, celkem 5ks	kapacita šatníků 15 osob, vč. spojovacího materiálu	26 750,00 Kč
	Kovové šatníky 1800x600x500mm, celkem 2ks	kapacita šatníků 4 osoby, vč. spojovacího materiálu	7 694,00 Kč
	Lavička do šatny délky 1500mm, celkem 1ks		2 490,00 Kč

Doobjednávk celkem498 446,00 Kč