

Střední škola prof. Zdeňky Matějčky, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, přísc. 09.			
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Pořadové číslo	Typ smlouvy	Úsek	Řek
3/1	SD	EN	LoLo

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5. 5. 2020

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

- Střední škola prof. Zdeňky Matějčky, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace**
se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“ ,

- HD Technik s.r.o.**
se sídlem: Jirská 418/34, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Janem Dluhošem, jednatelem
IČO: 277 83 952
DIČ: CZ27783952
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-8385910297/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51705

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jan Dluhoš, tel.: 596 133 779, 603 243 103
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2.
- Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Rekonstrukce rozvodny NN a trafostanice**“ (dále jen „dílo“).
- Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy.
- V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a nebo nejsou v soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a zhotovitel je nezavinil, přičemž jsou nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - Úprava kabelového kanálu rozvodny,
 - Výmalba rozvodny a trafostanice,

- c) Nátěry nosných ocelových konstrukcí,
 - d) Demontáž starých kabelových tras budovy B, D a objektu finančního úřadu,
 - e) Úprava kanálu trafostanice pro umístění nového transformátoru.
5. V průběhu realizace stavby došlo ze strany společností ČEZ Distribuce k průtahům přípravných a návazných činností, které přímo souvisí s realizací a dokončením díla. Z tohoto důvodu nelze dílo dokončit v dohodnutém termínu a je nutné jej upravit.
6. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby byly zjištěny výše uvedené skutečnosti, které navýší časovou náročnost stavby, je upraven termín plnění stavebního díla.
7. Rekapitulace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Konečný termín plnění díla je stanoven na 30. 11. 2020.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 150.144,20 Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	1.533.932,00 Kč
cena za vícepráce bez DPH	150.144,20 Kč
cena celkem bez DPH	1.684.076,20 Kč

Jedná se o přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

IV.

- 1. Ustanovení smlouvy ze dne 5. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.skolspec.cz.

V Ostravě dne

V Ostravě dne 14. 8. 2015

.....
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava-Poruba
právní zástupce
17. listopadu 1123/70
708 00 OSTRAVA-PORUBA (6)

HD TECHNIK s.r.o.
Jirská 34
702 00 OSTRAVA-PÍVOSZ

.....
Ing. Jan Dluhoš, jednatel