

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 9/2020/SSO
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

SAKO Brno, a. s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

Zastoupen: Pavel Lysek, jednatel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-7195010277/0100

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní prohlášení

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 01. 06. 2020 Smlouvu o dílo č. 9/2020/SSO k provedení akce „SAKO Brno, a.s.- oprava povrchu SSO Bratří Žůrků, MČ Komárov“ (dále jako „**Smlouva**“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu stavby dne 07. 08. 2020 bylo statickou zatěžovací zkouškou zjištěno neúnosné podloží. Na základě zprávy geotechnické laboratoře, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1, byla navržena sanace odtěžením s následným uložením podkladu z drceného kameniva.

2. Smluvní strany se v souladu s odst. 3. čl. V. Smlouvy dohodly na vícepracích nad rámec uzavřené Smlouvy spojených se zvýšením nákladů způsobených úpravou neúnosného podloží.
3. Zhotovitel a objednatel dohodli cenu za vícepráce ve výši **129.583,56 Kč** (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc pět set osmdesát tři koruny české a padesát šest haléřů) bez DPH.
4. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány v položkovém rozpočtu (ve výkazu výměr), který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č.1: Zpráva geotechnické laboratoře č. 3020143Z01–DOBROVOLNÝ LABORATOŘ s.r.o.
Příloha č. 2: Výkaz výměr víceprací

V Brně, dne 27.8.2020

V Brně, dne 27.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Pavel Lysek
jednatel společnosti