

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/19347 a III/19348 Kvičovice (2. etapa)			
Objekt:	SO 001 - Zrušení dešťové kanalizace			
Objednatel č. 1	Správa a údržba sítí Plzeňského kraje p.o., Koterovská 182, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2	Obec Kvičovice, Kvičovice č.p. 50, 345 62 Hoiýšov			
Zhotovitel:	Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza			
Popis změny:				
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je místy značně poškozená a lokálně koluduje se stavbou díla PD. Proto byl proveden kamerový průzkum kanalizace a následně bylo rozhodnuto, že není možné kanalizační řad zachovat v celé délce a bude třeba její částečné odstranění. Z těchto důvodů bylo sjednáno její částečné zrušení v rámci realizace stavby, které bude dodatečně povoleno a na tyto úpravy byl projektantem vypracován projekt a zpracován výkaz výměr. Změna bude řešena dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8500304466				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 1 a 2		
	Jedná se o změnu:	dle odst.4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložit: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	145 973,79 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	30 654,50 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	176 628,29 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 981 712,71 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	14 981 712,71 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	15 127 686,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	18 304 600,97 Kč		
Změny	Ménopráce celkem bez DPH	0,00 Kč	145 973,79 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	145 973,79 Kč		
Třetin	Vliv změny na termín dokončení díla	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	12. 8. 2020		
	TDS:	12. 9. 2020		
	Projektant:	18. 8. 2020		
	Objednatel č.1	11. 8. 2020		
	Objednatel č.2	12. 9. 2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1, situace			