

**DODATEK Č. 4**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO V/3029/2018/LT**  
**na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,**  
**občanského zákoníku v platném znění**

**OBJEDNATEL** : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí  
IČ : 00080837  
DIČ : CZ 00080837

*dále jen „objednatel“*

**ZHOTOVITEL** : RRR spol. s r.o.  
Se sídlem : 17. listopadu 5349, 430 01 Chomutov  
Zastoupený : Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti  
IČ : 254 10 946  
DIČ : CZ 25410946

Zapsaný : v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 16278

*(dále jen „zhotovitel“)*

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl. III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „Most ev.č. 159-1 Svobodná Ves“**

**I. Předmět dodatku: Doba plnění:**

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje do 30. 11. 2020.

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu :

1. Dle nově zasláního vyjádření Povodí Ohře s.p. bylo potřeba před zahájením stavebních prací provést odlov ryb v korytě vodního toku.
2. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že není možné založit spodní stavbu dle PD z důvodu vysoké hladiny spodní vody a silného přítoku spodní vody. Vlivem vyvěrání spodní vody také docházelo ke značnému sesunu stěn výkopu. Pro řešení problému byla nutná účast, posouzení a návrh řešení geotechnikem.

## II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne: .....

V Chomutově dne: .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
Vlastimil Rindoš  
jednatel společnosti