

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004  
na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 229160029  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost Třebovka HT + OHL**

Vedoucí společník  
Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**  
Adresa sídla: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva  
Jörg Mathew, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

#### Druhý společník

Název: **OHL ŽS, a.s.**  
Adresa sídla: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Statutární orgán: Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva  
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva  
Mgr. Daniela Musilová, člen představenstva  
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši **11 091 856,33 Kč** bez DPH.

| <i>Změnový list</i> | <i>Stavební objekt</i>  | <i>Dodatečné stavební práce</i> |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Změnový list č. 1   | SO 02-11 Přeložky vodovodů č. 02, 03, 04, 05 a 10   | 1 218 130,86 Kč                 |
| Změnový list č. 2   | SO 01-06, SO 02-03-9-1, SO 02-15, SO 03-15-1  | 413 703,77 Kč                   |
| Změnový list č. 3   | SO-02-01-1, SO-02-01-5, SO-02-03-12, SO-02-07-13, SO-02-16-3, SO-02-10-5                                    | 1 274 976,97 Kč                 |
| Změnový list č. 4   | SO 02-02-7, SO 02-02-8, SO 02-02-12, SO 02-02-15, SO 03-02-3, SO 03-02-4, SO 03-02-12-1, SO 02-03, SO 03-03 | 8 185 044,73 Kč                 |
| <b>CELKEM:</b>      |   | <b>11 091 856,33 Kč</b>         |

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši - **12 225 631,32 Kč** bez DPH.

| <i>Změnový list</i> | <i>Stavební objekt</i>  | <i>Nerealizované stavební práce</i> |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Změnový list č. 1   | SO 02-11 Přeložky vodovodů č. 02, 03, 04, 05 a 10   | -1 000 444,29 Kč                    |
| Změnový list č. 2   | SO 01-06, SO 02-03-9-1, SO 02-15, SO 03-15-1  | -239 414,31 Kč                      |
| Změnový list č. 3   | SO-02-01-1, SO-02-01-5, SO-02-03-12, SO-02-07-13, SO-02-16-3, SO-02-10-5                                    | -1 109 409,04 Kč                    |
| Změnový list č. 4   | SO 02-02-7, SO 02-02-8, SO 02-02-12, SO 02-02-15, SO 03-02-3, SO 03-02-4, SO 03-02-12-1, SO 02-03, SO 03-03 | -9 876 363,68 Kč                    |
| <b>CELKEM:</b>      |   | <b>-12 225 631,32 Kč</b>            |

### **Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

#### **Stávající text:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 11. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 443 414 722,59 Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetřímilionůčtyřistačtrnáctisícšedsmsetdvacetdva korun českých padesátdevět haléřů bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 11. 2018 a změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením dodatku č. 1 činila 443 414 722,59 Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetřímilionůčtyřistačtrnácttisícdesetdvacetdva korun českých padesátdevět haléřů bez DPH

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **11 091 856,33** Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **-12 225 631,32** Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **442 280 947,60** Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetdvamilionůdvěstěosmdesátisícdevětsetčtyřicetdeset korun českých šedesát haléřů bez DPH.

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Jedná se pak o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řeší přeložky vodovodu v obci Rybník. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

Změnový list č. 2 řeší úpravu elektro přípojky BÖHM PLAST-TECHNIK, změnu protipovodňové zdi PB č. 2, demolici objektu č.p. 3 a náhradu mobilního hrazení. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2.

Změnový list č. 3 řeší výměna kanalizačních poklopů za vodotěsné, snížení a zabezpečení kanalizační šachty, přeložení kanalizační šachty a části kanalizace a změnu konstrukce protipovodňové zdi PB č. 5. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3.

Změnový list č. 4 řeší náhradu štětovnic za záporové pažení, odpočet ploch strukturovaných povrchů vytvořených matricemi spolu s bedněním, zabezpečení pražcové zdi u čp. 105 a zabezpečení opěrné zdi u čp. 176. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

jméno oprávněné osoby  
funkce