

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Most ev.č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd			
Objekt:	SO 001 a SO 201			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	METROSTAV a.s.			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny:				
<p>Během zakládání mostu došlo ke zjištění, že geologické podmínky jsou odlišné než se předpokládalo. Komplikovaný geologický profil území způsobil, že tuto skutečnost nebylo možno odhalit bez kompletní demolice mostu a prověření geologie přímo v místech nových základů. Z toho důvodu ani IGP provedený před zahájením výstavby skutečné geologické podmínky nedohalil. Až přivolaný geolog stanovil přesnou polohu skalního podloží, na jehož základě bylo možné provést úpravu založení mostu. Zpráva geologa je přílohou tohoto změnového listu.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		-59 623,15 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-12 520,86 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-72 144,01 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		22 151 641,65 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		22 151 610,72 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		22 117 274,08 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		26 761 901,64 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 554 090,86 Kč	-59 623,15 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 494 467,71 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 týdny		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 3 Zpráva od GTS Geotechnika s.r.o.			