



TSKRP0052HYP

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Korunovační – hluk, Praha 6, č. akce 999193“

Pr. 17. 2. 2016
Porr a.s.
Praha 10, Strašnice
Číslo 100/1000

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/76

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 1060A16

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Romana Sehnalová - TDI

2. Zhotovitel: Porr a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, , PSČ

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Reiffensen Bank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu a
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (*na základě plné moci ze dne 1.12.2015*)

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu
- technických a realizačních:

Pavel Sváček, stavbyvedoucí odštěpného závodu,
tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Korunovační – hluk, Praha 6, č. akce 999193“ ze dne 12.7. 2016 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č.

134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek - nezbytné dodatečné stavební práce, která nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Jedná se o:

- a) zakrytí odvětrávání kanalizace
 - pod dlažbou byly nalezeny větrací šachty, s PVK bylo dohodnuto, že větrací šachty budou zrušeny(zасыпány) a zakryty betonovou deskou.
- b) výměnu kónusů kanalizačního vstupu za zákrytovou desku
 - bylo nutno snížit výšku 3 ks kanalizačních vstupů. Bylo nutno vyměnit kónusy vstupu za zákrytovou desku
- c) výměnu konstrukční vrstvy
 - v křižovatce Na Zátorce X Korunovační byly zlepšeny konstrukční vrstvy, ŠD byla nahrazena KSC tl. 200 mm.
- d) sanaci podkladu
 - Byla provedena sanace podkladu v části vozovky. Zkouškou únosnosti pláň bylo zjištěno neúnosné podloží. Toto bylo odtěženo a nahrazeno podkladem ze štěrkodrtě. Následná zkouška již byla v pořádku.
- e) změnu asfaltové směsi
 - Laboratoř TSK změnila druh směsi z ACO 11 + a ACL 16 + na kvalitnější ACO 11 S a ACL 16 S.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	29 879 987,98Kč
DPH 21 %:	6 274 797,48 Kč
Původní cena vč. DPH:	36 154 785,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	3 391 444,62 Kč
DPH 21%:	712 203,37 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	4 103 647,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 2 459 412,60 Kč
DPH 21%:	- 516 476,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 3 065 889,25 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	30 812 020,00 Kč
DPH 21%/	6 470 524,20 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	37 282 544,20 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 1.12.2015
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 12. 2016

V Praze dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

**Technická správa komunikací
hl.m. Prahy**

Porr a.s., odštěpný závod -

.....
pověřena


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Štěpánovská 7/9/3, 110 15 PRAHA 1
17

.....
vedoucí odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný
závod - Čechy

Porr a.s.
odštěpný závod
Dobruška 353
102 00 Praha
102-41700000
.....
vedoucí
odš
Por
z
(na základě plné moci)

