

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro moderni-
zaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

PREAMBULE

1. Sdružení vzniklo dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ zadávané objednatelem (dále jen „Stavba“).
2. Sdružení bylo v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybráno jako dodavatel s nejhodnější nabídkou a objednatel s ním dne 17.3.2013 uzavřel smlouvu na provedení Stavby.
3. V průběhu provádění Stavby zastihly Sdružení na staveništi nepředvídatelné geotechnické podmínky. Tyto odlišné geotechnické podmínky zkomplikovaly nejprve ražbu jižní tu-

nelové trouby tunelu Homolka a postupně i ostatních ražených stavebních objektů Stavby.

4. Odlišné geotechnické podmínky uvedené v předchozím odstavci podstatným způsobem zpomalily tempo postupu provádění díla a vedly k nutnosti prodloužit lhůtu pro jeho dokončení. Současně Sdružení v jejich důsledku vynaložilo dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady dané prodloužením celkové doby stavebních prací na Stavbě.
5. Svými dopisy ze dne 10.4.2018 a ze dne 12.12.2018 Sdružení předložilo své nároky na kompenzaci těchto vynaložených nákladů postupem dle pod-čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo správci stavby jako nároky na dodatečnou platbu.
6. Oba tyto své nároky, tj. nárok oznámený dopisem ze dne 10.4.2018 („Claim II“) a nárok oznámený dopisem ze dne 12.12.2018 („Claim III“) Sdružení dle jejich věcné povahy rozdělilo do většího počtu jednotlivých dílčích nároků.
7. Správce stavby takto předložené nároky Sdružení posuzoval a ke dni uzavření této dohody ještě posuzuje postupem dle pod-čl. 3.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo.
8. Svými dopisy ze dne 14.11.2019, ze dne 17.12.2019 a ze dne 3.4.2020 správce stavby rozhodl o části nároků na dodatečnou platbu předložených Sdružením. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby byly mezi stranami dne 20.12.2019 a dne 30.04.2020 uzavřeny první a druhá dohoda o finančním vypořádání.
9. Následně správce stavby vydal dne 24.7.2020 v pořadí čtvrté rozhodnutí o další části nároků uplatněných Sdružením.
10. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě čtvrtého rozhodnutí správce stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 24.7.2020, že jsou oprávněné, a v tomto rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části dílčích nároků Sdružení, o kterých správce stavby rozhodl svým v pořadí čtvrtým rozhodnutím ze dne 24.7.2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. V rámci Claimu II jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:
 - dílčí nárok č. 1. „Ostraha“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 2 „Úklid zařízení staveniště“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 3 „Úklid komunikací“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 5 „Sebezáchranné přístroje“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 7 „Pronájem transformátoru“ ve výši [REDACTED]
 - část dílčího nároku č. 9 „Přípojka vysokého napětí“ ve výši [REDACTED]

- část dílčího nároku č. 11 „Dodávka elektřiny TBM“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 14 „Pojištění TBM“ ve výši [REDACTED]
- část dílčího nároku č. 17 „Mzdové náklady“ ve výši [REDACTED]
- část dílčího nároku č. 21 „Herrenknecht AG“ ve výši [REDACTED]
- část dílčího nároku č. 25 „Technologická voda“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 27 „Úprava odpadních vod“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 28 „Odvod odpadních vod“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 29 „Provedení deratizace“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 30 „Kamerový systém 1“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 31 „Kamerový systém 2“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 32 „Kamerový systém 3“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 33 „Datové připojení pevných linek“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 34 „Datové připojení „Kyšice – kanceláře“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 35 „Datové připojení "Portál stavby Dýšina I." ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 36 „Datové připojení "Portál stavby Dýšina II." ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 38 „Sanitární zařízení“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 39 „Odvoz odpadů“ ve výši [REDACTED]
- část dílčího nároku č. 40 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 1“ ve výši [REDACTED]
- část dílčího nároku č. 42 „Pronájem nářadí a drobné mechanizace 2“ ve výši [REDACTED]

3. V rámci Claimu III jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:

- dílčí nárok č. 1 „Bankovní záruka – zádržné“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 2 „Bankovní záruka – za provedení díla“ ve výši [REDACTED]
- dílčí nárok č. 8 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. – Infocentrum a Kanceláře“ ve výši [REDACTED]

- dílčí nárok č. 9 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. s.r.o. – Infocentrum a Kanceláře“ ve výši [REDACTED]
 - část dílčího nároku č. 13 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Metrostav a.s.)“ ve výši [REDACTED]
 - část dílčího nároku č. 14 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (S u b t e r r a a.s.)“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 15 „Odborný dozor“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 17 „Ubytování THP – vedení projektu“ ve výši [REDACTED]
 - část dílčího nároku č. 18 „Energie u ubytování THP – vedení projektu“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 26 „Internetové připojení výrobního areálu „ARMADO a.s.; Schäfer - Menk s.r.o.“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 30 „Ostraha areálu výrobní segmentového ostění“ ve výši [REDACTED]
 - část dílčího nároku č. 34 „Mzdové náklady dělníků výrobní segmentů ostění“ ve výši [REDACTED]
 - část dílčího nároku č. 37 „Mzdové náklady THP výrobní segmentů ostění“ ve výši [REDACTED]
 - dílčí nárok č. 38 „Ubytování THP výrobní segmentů ostění“ ve výši [REDACTED]
4. Dále je předmětem této dohody smluvní nárok na náhradu přiměřeného zisku z nákladů uvedených výše v odstavcích 2 a 3.
5. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 24.7.2020 o dílčích nárocích trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby bud’:
- rozhodl, že je jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,
 - rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá,
 - rozhodnutí o něm nevydal s tím, že si od Sdružení vyžádá další podklady a informace a bude pokračovat v jeho posuzování, nebo
 - rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčího nároku.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Dílčí nárok II/01 „Ostraha“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED] Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
3. Dílčí nárok II/02 „Úklid zařízení staveniště“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
4. Dílčí nárok II/03 „Úklid komunikací“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
5. Dílčí nárok II/05 „Sebezáchranné přístroje“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
6. Dílčí nárok II/07 „Pronájem transformátoru“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
7. Dílčí nárok II/09 „Přípojka vysokého napětí“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé zbývající výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
8. Dílčí nárok II/11 „Dodávka elektřiny TBM“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé zbývající výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
9. Dílčí nárok II/14 „Pojištění TBM“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
10. V rámci dílčího nároku II/17 „Mzdové náklady“:
Část dílčího nároku II/17 „Mzdové náklady“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
11. V rámci dílčího nároku II/21 „Herrenknecht AG“:
Část dílčího nároku II/21 „Herrenknecht AG“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
12. Dílčí nárok II/25 „Technologická voda“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé zbývající výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
13. V rámci dílčího nároku II/27 „Úprava odpadních vod“:

- a. Dílčí nárok II/27 „Úprava odpadních vod“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
 - b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
14. Dílčí nárok II/29 „Provedení deratizace“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
15. Dílčí nárok II/30 „Kamerový systém 1“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
16. V rámci dílčího nároku II/31 „Kamerový systém 2“:
- a. Dílčí nárok II/31 „Kamerový systém 2“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
 - b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
17. V rámci dílčího nároku II/32 „Kamerový systém 3“:
- a. Dílčí nárok II/32 „Kamerový systém 3“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
 - b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
18. Dílčí nárok II/33 „Datové připojení pevných linek“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
19. Dílčí nárok II/34 „Datové připojení „Kyšice – kanceláře““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
20. Dílčí nárok II/35 „Datové připojení „Portál stavby Dýšina I.““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
21. Dílčí nárok II/36 „Datové připojení „Portál stavby Dýšina II.““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
22. Dílčí nárok II/38 „Sanitární zařízení“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
23. V rámci dílčího nároku II/39 „Odvoz odpadů“:

- a. Dílčí nárok II/32 „Kamerový systém 3“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
 - b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
24. V rámci dílčího nároku II/40 „Pronájem náradí a drobné mechanizace 1“:
- Část dílčího nároku II/40 „Pronájem náradí a drobné mechanizace 1“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce ve výši [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
25. V rámci dílčího nároku II/41 „Spotřeba materiálu a hmot pro mechanizaci včetně údržby/servisu mechanizace 1“:
- Strany berou na vědomí, že co do částky 240.541,- Kč správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
26. V rámci dílčího nároku II/42 „Pronájem náradí a drobné mechanizace 2“:
- Část dílčího nároku II/42 „Pronájem náradí a drobné mechanizace 2“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce ve výši [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED].
27. Dílčí nárok III/01 „Bankovní záruka – zádržné“ objednatel na základě změny předchozího rozhodnutí správce stavby potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
28. Dílčí nárok III/02 „Bankovní záruka – za provedení díla“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
29. V rámci dílčího nároku III/08 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. – Infocentrum a kanceláře“:
- a. Dílčí nárok III/08 „Energie za nebytové prostory v areálu I.P.P.E. – Infocentrum a kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
 - b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
30. V rámci dílčího nároku III/09 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. – Infocentrum a Kanceláře“:
- a. Dílčí nárok III/09 „Datové připojení nebytových prostor v areálu I.P.P.E. – Infocentrum a Kanceláře“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED] Kč. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
 - b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

31. V rámci dílčího nároku III/13 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Metrostav a.s.)“:

Část dílčího nároku III/13 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Metrostav a.s.)“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

32. V rámci dílčího nároku III/14 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Subterra a.s.)“:

Část dílčího nároku III/14 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Subterra a.s.)“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

33. V rámci dílčího nároku III/15 „Odborný dozor“:

- a. Dílčí nárok III/15 „Odborný dozor“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
- b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

34. V rámci dílčího nároku III/17 „Ubytování THP – vedení projektu“:

Část dílčího nároku III/17 „Ubytování THP – vedení projektu“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

35. V rámci dílčího nároku III/ 18 „Energie u ubytování THP – vedení projektu“:

Část dílčího nároku III/ 18 „Energie u ubytování THP – vedení projektu“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

36. V rámci dílčího nároku III/19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.“:

- a. Dílčí nárok III/19 „Nájemné za část výrobního areálu „ARMADO a.s.““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši 165.293,69 Kč.
- b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

37. V rámci dílčího nároku III/21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.“:

- a. Dílčí nárok III/21 „Nájemné za část výrobního areálu „I.P.P.E. s.r.o.““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
- b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

38. Dílčí nárok III/26 „Internetové připojení výrobního areálu „ARMADO a.s., Schafer – Menk s.r.o.““ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. [REDACTED]. K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

39. V rámci dílčího nároku III/30 „Ostraha areálu výroby segmentového ostění“:

- a. Dílčí nárok III/30 „Ostraha areálu výroby segmentového ostění“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
- b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

40. V rámci dílčího nároku III/34 „Mzdové náklady dělníků výroby segmentů ostění“:

Část dílčího nároku III/34 „Mzdové náklady dělníků výroby segmentů ostění“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

41. V rámci dílčího nároku III/37 „Mzdové náklady THP výroby segmentů ostění“:

Část dílčího nároku III/37 „Mzdové náklady dělníků výroby segmentů ostění“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v další částce ve výši [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]

42. V rámci dílčího nároku III/38 „Ubytování THP výroby segmentů ostění“:

- a. Dílčí nárok III/38 „Ubytování THP výroby segmentů ostění“ objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v částce [REDACTED] K této částce dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
- b. Strany berou na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.

43. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy objednatel uhradí v částce 92.291.354,27 Kč.

44. Sdružení toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

45. Sdružení prohlašuje, že nesouhlasí s rozhodnutími správce stavby ze dne 24.7.2020 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné. V tomto rozsahu Sdružení považuje tato rozhodnutí za spor týkající se rozhodnutí správce stavby ve smyslu odst. 20.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce II.43 uhradí objednatel Sdružení na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 17.3.2013.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Sdružení oprávněno po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co objednatel obdrží fakturu zaslánou Sdružením.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.
3. Tato dohoda se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 4 stejnopisy.

V Praze dne: **18-08-2020**

Objednatel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne

Zhotovitel:

za Metrostav a.s.:

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
za S u b t e r r a a.s.:

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1075562

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e66dceb7-ec2e-4ec3-b4ab-ddba1120105e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2020 15:44:02



be9f0520-3926-4867-8b43-c692cef996a7