

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel OPTIMA, spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1132
se sídlem [REDAKOVANÝ]
IČO 15030709
DIČ CZ15030709
zástupce [REDAKOVANÝ]

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II,“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu na území České republiky došlo ke zpoždění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Žádost o jejich vydání v rámci sloučeného řízení byla zhotovitelem podána již 19. 3. 2020 a v době uzavření dodatku je dle informací příslušného správního orgánu možné očekávat nabytí právní moci teprve v polovině září 2020. V návaznosti na to dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně dílčího termínu plnění vázaného na činnost orgánu státní správy.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle předchozího odstavce není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek 2
Předmět dodatku

1. V článku 5 smlouvy o dílo – Termíny plnění – v odst. 2 písm. a) odrážka šestá, v odst. 2 písm. d) odrážka šestá a písm. g) odrážka šestá se dílčí termín plnění mění takto:

předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění,

nejpozději do 27 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad

Článek 3
Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany potvrzují, že s uveřejněním dodatku ve smyslu tohoto ustanovení souhlasí.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové dne [redacted]

Za zhotovitele ve Vysokém Mýtě dne 31.1.20

[redacted]

[redacted]

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

jednatel [redacted]