

Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453; Dodatek č. 3

## **DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č.: 35/I,N/956357,405970/2019/6,75  
název akce: Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453  
uzavřeně dne: 09.12.2019

### **Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **HG partner s.r.o.**

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel, Ing. Aleš Trnečka, jednatel

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 435084389/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 3**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „**Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453**“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **971 000,- Kč**.

## II.

Z důvodu komplikací vzniklých v průběhu řešení majetkoprávního vypořádání ze strany obce, kdy musí být smlouvy o smlouvě budoucí kupní projednány v zastupitelstvu, které se koná až na konci měsíce září 2020 se posouvá termín odevzdání bodu:

- a) *zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření k realizaci stavby a uzavření smluv budoucích, vzory smluv předá objednatel technickým návrhem trvale dotčených pozemků nejpozději do 31.10.2020*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu b)* do 30.11.2020, plnění *bodu c)* do 15.12.2020 a plnění *bodu d)* do 30.04.2021.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


## IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

31 -08- 2020

V Teplicích dne .....

V Úvalech ..... 27.8.2020

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

  
Ing. Jaroslav Vrzák, Ing. Aleš Trnečka  
jednatelé  
HG partner s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [01]  
Sídlo: Praha - Ovesná 1106/10, Hlavní brána Králové  
Číslo 53 Hradec Králové  
IČ: 42198451, DIČ: C242196451  
Správa toků - oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbovského 2874/1, 415 01 Teplice