

# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00061/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

## „Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. Října, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

*Zástupce pro věci technické:*

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

*Koordinátor BOZP:* Bohumil Oliva

*Autorský dozor:* Ing. Pavel Kubísek

*Správci komunikace:*

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel:

**OK Stavby s.r.o.,**

se sídlem: Mělnická 73, 277 11 Libiš

IČ: 26763982; DIČ: CZ26763982

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Ing. Petr Krejča, jednatel

*Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):* Ing. Petr Krejča,

*Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):* Rastislav Fefko,

Dále jen „**Zhotovitel**“


1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/15/4/14, ze dne 17.08.2020 se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, který byl uveden v čl. III. odst. 1 smlouvy, a to prodloužením termínu dokončení prací o 32 dní, resp. nejpozději do 22.09.2020.
2. Důvodem prodloužení termínu díla je přímá návaznost se současně probíhající akcí „Most přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, Kralupy nad Vltavou“, kde došlo k pozastavení stavebních prací v souvislosti s vynucenou přeložkou kabelu veřejného napětí ČEZ a dále pak k vynucenému přerušení stavebních prací v souvislosti s onemocněním COVID 19. Tyto skutečnosti měly vliv na včasné dokončení předmětu díla.
3. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Kralupech nad Vltavou, 2.9. 2020

V Libiři, 26. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel

  
Ing. Marek Czechmann  
starosta města

  
Ing. Petr Krejča, jednatel  
OK Stavby s.r.o.