

Orientační řádkový harmonogram

„ČESKÁ TŘEBOVÁ, PŘEKLADIŠTĚ - OPRAVA STŘECHY (2.ČÁST) II"

termín předání stanoviště **nejdříve SRPEN 2020**

termín předání díla **nejpozději do 30.10.2020**

36.týden	převzetí stanoviště, zařízení staveniště, oplocení, zábory
37.týden	stavba lešení, demontáž krytiny
38.týden	revize a oprava stávajících dřevěných konstrukcí
39.týden	revize a oprava stávajících dřevěných konstrukcí
40.týden	oprava stávajících dřevěných konstrukcí, bednění
41.týden	klempířské konstrukce
42.týden	montáž nové krytiny
43.týden	dokončovací práce, zrušení staveniště, úklid