

Stavba: Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Město Písek	CELKEM
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	1 453 066	1 453 066
1	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-2 176 681,75 Kč	-2 176 681,75 Kč

Celkem bez DPH:	-723 615,31 Kč	-723 615,31 Kč
DPH 21%:	-151 959,22 Kč	-151 959,22 Kč
Celkem včetně DPH:	-875 574,53 Kč	-875 574,53 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - č.1

1

Název a číslo stavby: Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
 Název objektu: 1: Okop budovy
 2: Změna dispozice ASŘ
 3: Změna ZTI - zařizovací předměty
 4: Změna VZT
 5: Změna ZTI - rozvody
 6: Změna EI
 7: Asfaltové komunikace
 8: Odpočet oprav tribuny
 9: Odpočet rampy a jednoho schodiště

Č. smlouvy objednatele:
 Č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel): **Město Písek**
 Velké náměstí 114/3 397 19 Písek

TDS: **xxx**

Dodavatel: **Kočí, a.s.,**
 K lipám 132, Písek

Zdůvodnění a popis změn :

ZL. 1	1: Okop budovy	Při bližším ohledání bylo zjištěno, že stávající anglické dvorky nelze opravit takovým, aby bylo zcela zamezeno zatékání do suterénové části budovy. Proto bylo po dohodě uživatele, objednatele a Zhotovitele dohodnuto provedení sklepních světlíků, tato skutečnost je zapsána v rámci KD stavby
	2: Změna dispozice ASŘ	Při předání stavby byli na základě požadavku uživatele dohodnuto drobné dispoziční změny v interieru budovy. Tato skutečnost je zapsána TDI stavby do SD
	3: Změna ZTI - zařizovací předměty	Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a aktualizaci technologií od tvory PD a vlastního výběru uživatele dochází ke změně počtu a typ zařizovacích předmětů.
	4: Změna VZT	Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a revizy PD ze strany objednatele a uživatel dochází k vypuštění větší části vzt
	5: Změna ZTI - rozvody	Vzhledem k požadavku uživatele na centrální vpušt dochází ke záměně malých lokálních vpustí za jednu centrální s velkým odtokem
	6: Změna EI	Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a revizy PD ze strany objednatele a uživatel dochází k vypuštění části svítidel
	7: Asfaltové komunikace	Na základě požadavku uživatele, objednatele v rámci KD stavby č. 14 dochází k rozšíření nově realizovaných asfaltových ploch
	8: Odpočet oprav tribuny	Na základě dohody objednatele a zhotovitele se nebude provádět opravný nátěr tribunu. Oprava vlastních žb kee tribuny je nutná řešit komplexně
	9: Odpočet rampy a jednoho schodiště	Na základě změny rozsahu asfaltových ploch (bod 7) dochází k vypuštění invalidní rampy a přilehlého schodiště – viz. zápis z KD č. 13.

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):
 Zl. č. 1 Změnový list č. 1

Město Písek
-723 615,31 Kč

	Celkem			
Celkem bez DPH:	-723 615,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-723 615,31 Kč
DPH 21%:	-151 959,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-151 959,22 Kč
Celkem včetně DPH:	-875 574,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-875 574,53 Kč

Investor (objednatel): **Rudolf Koraba** datum _____ podpis _____

TDS: **xxx** datum _____ podpis _____

Dodavatel: **xxx** datum _____ podpis _____

Přílohy:
 - změnové soupisy prací : zl. č. 1 vyhotovení číslo _____