

Stavba: **Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení ZL č. 1**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Jedná se o sérii změn nutných k možnosti řádného dokončení a provedení stavebních prací

1: Okop budovy – Při bližším ohledání bylo zjištěno, že stávající anglické dvorky nelze opravit takovým, aby bylo zcela zamezeno zatékání do suterénové části budovy. Proto bylo po dohodě uživatele, objednatele a Zhotovitele dohodnuto provedení sklepních světlíků, tato skutečnost je zapsána v rámci KD stavby

2: Změna dispozice ASŘ – Při předání stavby byli na základě požadavku uživatele dohodnuto drobné dispoziční změny v interieru budovy. Tato skutečnost je zapsána TDI stavby do SD

3: Změna ZTI - zařizovací předměty – Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a aktualizaci technologií od tvory PD a vlastního výběru uživatele dochází ke změně počtu a typ zařizovacích předmětů

4: Změna VZT - Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a revize PD ze strany objednatele a uživatel dochází k vypuštění větší části vzt

5: Změna ZTI – rozvody - Vzhledem k požadavku uživatele na centrální vpušt dochází ke záměně malých lokálních vpustí za jednu centrální s velkým odtokem

6: Změna EI - Vzhledem k drobným dispozičním změnám části ASŘ (BOD 2) a revize PD ze strany objednatele a uživatel dochází k vypuštění části svítidel

7: Asfaltové komunikace – Na základě požadavku uživatele, objednatele v rámci KD stavby č. 14 dochází k rozšíření nově realizovaných asfaltových ploch

8: Odpočet oprav tribuny - Na základě dohody objednatele a zhotovitele se nebude provádět opravný nátěr tribunu. Oprava vlastních žb kce tribuny je nutná řešit komplexně

9: Odpočet rampy a jednoho schodiště - Na základě změny rozsahu asfaltových ploch (bod 7) dochází k vypuštění invalidní rampy a přilehlého schodiště – viz. zápis z KD č. 13

Předpokládané náklady: **-723 615,31** Kč bez DPH

Ocenění provedl: xxx

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

- Interiér budovy je bez dopadu do termínu díla dle SOD tj. do 24.9.2020

-S dopadu na konečný termín exteriéru. Termín posunut na 24.10.2020 tj. prodloužení o 1. kalendářní měsíc

Datum: 7.8.2020 Zpracoval: xxx Podpis:

Datum: 7.8.2020 Schvaluje za zhotovitele: xxx Podpis:

Datum: 7.8.2020 Schvaluje za AD: xxx Podpis:

Datum: 14.8.2020 Schvaluje za investora: Rudolf Koraba Podpis:

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):

Objednavatel (1):

Objednatel souhlasí s provedením a cenou.

Fakturace bude umožněna po uzavření příslušného dodatku k SOD

AD (1):

Bez připomínek, souhlasí

Zhotovitel (2):

Bez připomínek, souhlasí

Dne: 14.8.2020

Podpisy: (1)

(2)