

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**  
Sídlo objednatele: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav  
V zastoupení: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
IČ 00240079  
DIČ CZ 00240079  
Telefon: +420 326 909 111  
E-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Bankovní spojení:   
Datová schránka: c5hb7xy  
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

**Zhotovitel:** **KONSIT a.s.**  
Sídlo zhotovitele: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6  
V zastoupení: Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva  
IČ 18630197  
DIČ CZ18630197  
Telefon: +420 225 377 101  
E-mail: [konsit@konsit.cz](mailto:konsit@konsit.cz)  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Datová schránka: qxretht  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:   
Kontaktní údaje:   
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „KONSIT a.s.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 99/2019

(dále jen jako „dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“),  
ve znění pozdějších předpisů

### 2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 09.08.2019 smlouvu o dílo č. 99/2019, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Nástavba čtyř kmenových učeben ZŠ a MŠ, Palachova 337, Brandýs nad Labem**“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen „SoD“). Ke Smlouvě o dílo byl dne 25.05.2020 uzavřen dodatek č. 1.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu SoD o vícepráce, přičemž podrobný rozpis jednotlivých cen je uveden v oceněném rozdílovém výkazu výměr na změnových listech číslo 28 až 42, které jsou přílohou č.12 k SoD, když se jedná o následující úpravy sjednané ceny za dílo:

Změnový list č. 28:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat, a to dopočet skutečných výměr rozvodů elektroinstalace slaboproudu, když náklady na realizaci prací jsou pod položkami ve Změnovém listu č. 28 vyčísleny v celkové ceně 252 948 Kč bez DPH

Změnový list č. 29:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy Objednatel po jednáních se specialisty na řešení zelených střech vybral nejvhodnější variantu osázení rostlinami pro danou lokalitu (situace výsadby Zahradní architektura/ing.Nosková) a která je pod položkami ve Změnovém listu č. 29 vyčíslena na hodnotu 206 169 Kč bez DPH

Změnový list č. 30:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat; dopočet skutečných výměr omítky soklu, srovnání podkladní vrstvy a doplnění omítky stěn na stávající nezateplené části budovy jsou pod položkami ve Změnovém listu č. 30 vyčísleny hodnotou 171 260 Kč bez DPH

Změnový list č. 31:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to zhotovení prostupu v obvodové zdi staré budovy do propojovacího krčku, kde náklady jsou vyčísleny položkami ve Změnovém listu č.31 hodnotou 54 868 Kč bez DPH

Změnový list č. 32:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to změny v rozvodech zdravotnické a ústředního vytápění; náklady jsou vyčísleny na 236 413 Kč bez DPH

Změnový list č. 33:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat, a to kompletní výměna technologie stávající plynové kotelny jídelního bloku vč. zdrojů tepla a nového odkouření, potrubních rozvodů a souvisejících zařízení. V kotelně budou nahrazeny stávající 3 kotle dvěma závěsnými kondenzačními kotli v provedení turbo. Celkový výkon kotelny bude 2x45=90 kW a náklady související s reko jsou vyčísleny položkami ve Změnovém listu č. 33, vše ve výši 1 023 226 Kč bez DPH

Změnový list č. 34:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat, a to doplnění ovládání kotlů pomocí elektronické regulace a MaR a změna rozsahu elektroinstalace v kotelně; rozsah změn je vyčíslen ve Změnovém listu č. 34, vše v celkové výši 212 711 Kč bez DPH

Změnový list č. 35:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to doplnění Hromosvodu jako náhradu za nefunkční stávající zemnění v celkové výši 30 712 Kč bez DPH (hodnota víceprací činí 34 712 Kč bez DPH a hodnota méněprací pak - 4 000 Kč bez DPH)

Změnový list č. 36:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to doplnění hliníkových sítí do větraných oken v kuchyni, v celkové výši 56 050 Kč bez DPH

Změnový list č. 37:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to doplnění Protipožárního nátěru a dvojnásobného nátěru pohledových ocelových konstrukcí; změny jsou vyčísleny položkami ve Změnovém listu č. 37, vše v celkové výši 28 636 Kč bez DPH

Změnový list č. 38:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to doplnění prací o Přesun boudy na nářadí, v celkové výši 15 322 Kč bez DPH

Změnový list č. 39:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat, a to dopočet skutečných výměr silnoproudých elektrorozvodů a jsou vyčísleny ve Změnovém listu č.39 v celkové hodnotě 148 554 Kč bez DPH (hodnota víceprací činí 221 522 Kč bez DPH a hodnota méněprací pak -72 968 Kč bez DPH)

Změnový list č. 40:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly zjištěny při realizaci plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel předvídat; dopočet skutečných výměr sádrokartonů, které neobsahoval soutěžní výkaz výměr a jejichž hodnota je vyčíslena v ZL č. 40 ve výši 535 254 Kč bez DPH

Změnový list č. 41:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, oplocení přístupových cest pro cizí strážníky; hodnota činí 36 939 Kč bez DPH

Změnový list č. 42:

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, doplnění obkladů kolem umyvadel; hodnota činí 7 441 Kč bez DPH

### **3. Předmět dodatku**

- 3.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:
  - 3.1.1. Odstavec 3.1, 3.2, 3.3 a 4.1.3 Smlouvy o dílo se nahrazují následujícím novým zněním:
    - 3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č.2 k SoD, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02 a dále též, doplněný o vícepráce a méněpráce na změnových listech číslo 1 až 42 jako příloha č. 11 a 12 k této SoD.
  - 3.2. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 2 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

| <b>Cena díla dle původní SoD<br/>(Kč bez DPH)</b>           |             | <b>36 850 257,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Měněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</b>                     |             |                      |
| Změnový list č.6:                                           | -548 862,00 |                      |
| Změnový list č.8:                                           | -455 636,00 |                      |
| Změnový list č.17:                                          | -27 087,00  |                      |
| <b>Vícepráce § 222 odst. 5 ZZVZ</b>                         |             |                      |
| Změnový list č.1:                                           |             | 79 188,00            |
| Změnový list č.2:                                           |             | 29 908,00            |
| Změnový list č.3:                                           |             | 104 457,00           |
| Změnový list č.5:                                           |             | 131 846,00           |
| Změnový list č.6:                                           |             | 31 631,00            |
| Změnový list č.7:                                           |             | 36 976,00            |
| Změnový list č.8:                                           |             | 172 698,00           |
| Změnový list č.9:                                           |             | 58 293,00            |
| Změnový list č.11:                                          |             | 34 967,00            |
| Změnový list č.16:                                          |             | 22 511,00            |
| Změnový list č.17:                                          |             | 72 878,00            |
| Změnový list č.19:                                          |             | 94 027,00            |
| Změnový list č.20:                                          |             | 162 756,00           |
| Změnový list č.21:                                          |             | 489 645,00           |
| Změnový list č.22:                                          |             | 244 376,00           |
| Změnový list č.23:                                          |             | 11 413,00            |
| Změnový list č.24:                                          |             | 15 204,00            |
| Změnový list č.26:                                          |             | 60 233,00            |
| Změnový list č.27:                                          |             | 19 337,00            |
| Změnový list č.29:                                          |             | 206 169,00           |
| <b>Vícepráce § 222 odst. 6 ZZVZ</b>                         |             |                      |
| Změnový list č. 4:                                          |             | 59 496,00            |
| Změnový list č.10:                                          |             | 146 428,00           |
| Změnový list č.12:                                          |             | 344 056,00           |
| Změnový list č.13:                                          |             | 65 114,00            |
| Změnový list č.14:                                          |             | 1 274 205,00         |
| Změnový list č.15:                                          |             | 30 612,00            |
| Změnový list č.18:                                          |             | 44 231,00            |
| Změnový list č.25:                                          |             | 29 157,00            |
| Změnový list č.28:                                          |             | 252 948,00           |
| Změnový list č.30:                                          |             | 171 260,00           |
| Změnový list č.31:                                          |             | 54 868,00            |
| Změnový list č.32:                                          |             | 236 413,00           |
| Změnový list č.33:                                          |             | 1 023 226,00         |
| Změnový list č.34:                                          |             | 212 711,00           |
| Změnový list č.35:                                          |             | 34 712,00            |
| Změnový list č.36:                                          |             | 56 050,00            |
| Změnový list č.37:                                          |             | 28 636,00            |
| Změnový list č.38:                                          |             | 15 322,00            |
| Změnový list č.39:                                          |             | 221 522,00           |
| Změnový list č.40:                                          |             | 535 254,00           |
| Změnový list č.41:                                          |             | 36 939,00            |
| Změnový list č.42:                                          |             | 7 441,00             |
| <b>Měněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</b>                     |             |                      |
| Změnový list č.12:                                          | -239 982,00 |                      |
| Změnový list č.35:                                          | - 4 000,00  |                      |
| Změnový list č.39:                                          | - 72 968,00 |                      |
| <b>Celkem měněpráce/vícepráce (Kč bez DPH)</b>              |             | <b>6 959 113,00</b>  |
| <b>Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 (Kč bez DPH)</b> |             | <b>42 460 835,00</b> |



- 3.3. Celková cena díla dle Dodatku č. 2 k SoD nově činí 42 460 835,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetdvámiliony čtyřistašedesáttisíc osmsettricetpět korun českých – dále jen jako „cena za dílo“).
- 3.4. Zhotovitel poskytuje záruku na kotle, tepelná a rozvodná zařízení či vystrojení specifikované ve změnovém listě č.33 v délce 24 měsíců s tím, že záruční lhůta počíná běžet ode dne protokolárního předání celého díla objednateli bez vad a nedodělků. Dále viz článek 5. Smlouvy o dílo.
- 3 Termín dokončení prací(díla): nejpozději do 31.08.2020. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zajistit, že dílo bude řádně zkolaudováno.

## 5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Veškerá další ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 5.5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 27.8.2020 – zápis č.93 , bod 8
- 5.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy číslo 28 - 42, které jsou novou přílohou č.12 k SoD:


Příloha č.12 – Změnové listy č.28 - č.42

**Objednatel**

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi  
dne 28. 08. 2020

**Zhotovitel**

V Praze  
dne 28 -08- 2020



## ZMĚNOVÉ LISTY - seznam

| ZL č. | staré číslo | Popis                                                                                          | CELKEM CZK bez DPH | CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NAČITANÉ % | ODPOČET CZK bez DPH | PŘÍPOČET CZK bez DPH | ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ CZK bez DPH | ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ NAČITANÉ % | Poznámka                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | N01         | SDK - provizorní předstěny 1.NP                                                                | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N02         | PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - vnitřní                                                          | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N03         | SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP                                              | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N04         | PŘEFA SLOUPY - odbourání nabetonávek vč. uřezání výztuže                                       | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N05         | OK - změna tonáže sloupů                                                                       | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N06         | AL OKNA - změna specifikace                                                                    | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N07         | OCELOVÉ STOLY, DOSKOČIŠTĚ, LAVIČKY - přesun                                                    | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N08         | BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE - náhrada za okenní mříže v 1.NP                                            | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N09         | PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní                                                         | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N10         | Odstánění jedné vrstvy živice na stávající krytině                                             | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N11         | SDK - provizorní předstěna 1.NP u dleň                                                         | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N12         | ATIKA - bourání konstrukce z ŽB                                                                | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N13         | HROMOSVOD - náhrada stávajícího zemění                                                         | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N14         | OK - pomocný ocelový rošt                                                                      | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N15         | ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽIVICNÉHO KRYTU                                                   | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N16         | HYDROIZOLACE - provizorní zajištění střechy                                                    | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N17         | AL OKNA - změna specifikace okna O06                                                           | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N18         | Bourání římsy v propojovacím kroku a otloučení omítky                                          | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N19         | PŘIPOJENÍ HALY - zazdění oken v m.č. 135 a 137                                                 | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N20         | Druhý náter nosné ocelové konstrukce                                                           | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N21         | Fasádní lešení - dopočet skutečných výměr lešení a doby pronájmu                               | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N22         | Doplnění plechů kolem obvodové atiky a ztužení světlovodů                                      | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N23         | Odstánění zeminy kolem únikového schodiště                                                     | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N24         | Doplnění izolace potrubí na vzduchotechnice                                                    | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N25         | Doplnění podlahy u představených učen                                                          | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N26         | Bednění atiky a pomocné ocel. kce. pláště OSB deskami                                          | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N27         | SDK - provizorní předstěna v prostoru chodby 2.NP                                              | ODSOUHLEŠENO       | 0,00%                       | ODSOUHLEŠENO        | ODSOUHLEŠENO         | ODSOUHLEŠENO                          | 0,00%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N28         | ROZVODY ELEKTRO SLABOPROUD                                                                     | 252 948            | 0,69%                       | 0                   | 252 948              | 252 948                               | 0,69%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N29         | Výsadba rostlin dle projektu Ing. Barbory Noskové                                              | 206 169            | 1,25%                       | 0                   | 206 169              | 206 169                               | 1,25%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N30         | Vnější úpravy povrchů                                                                          | 171 260            | 1,71%                       | 0                   | 171 260              | 171 260                               | 1,71%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N31         | PROPOJOVACÍ KRČEK PROSTUP A BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ                                                | 54 868             | 1,86%                       | 0                   | 54 868               | 54 868                                | 1,86%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N32         | ROZVODY ZTI A ÚT                                                                               | 236 413            | 2,36%                       | 0                   | 236 413              | 236 413                               | 2,36%                                | Jedná se o dopočet skutečných výměr rozvodů ZTI a ÚT                                                                                                                                     |
|       | N33         | Opava kotleny v pavilonu kuchyně ZS a MŠ Palachova v Brundys nad Labem                         | 1 023 226          | 5,28%                       | 0                   | 1 023 226            | 1 023 226                             | 5,28%                                | celková dle projektu Olgabrunn                                                                                                                                                           |
|       | N34         | Opava kotleny MuR v elektroninstalaci v pavilonu kuchyně ZS a MŠ Palachova v Brundys nad Labem | 212 711            | 5,66%                       | 0                   | 212 711              | 212 711                               | 5,66%                                | MAR pro ukázkou kotleny dle projektu a kalkulací s. Doplňeno                                                                                                                             |
|       | N35         | HROMOSVOD - náhrada stávajícího zemění                                                         | 38 712             | 5,94%                       | -4 000              | 34 712               | 38 712                                | 5,96%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N36         | Okenní hliníkové sítě proti hmyzu                                                              | 58 050             | 6,09%                       | 0                   | 58 050               | 58 050                                | 6,11%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N37         | Protipožární náter a dvojnásobný náter pohledových ocelových konstrukcí                        | 28 636             | 6,17%                       | 0                   | 28 636               | 28 636                                | 6,19%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N38         | Přesun boudy na nářadí                                                                         | 15 322             | 6,21%                       | 0                   | 15 322               | 15 322                                | 6,23%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N39         | ROZVODY ELEKTRO SILNOPROUD                                                                     | 148 554            | 6,61%                       | -72 968             | 221 522              | 294 489                               | 7,03%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N40         | Sádrokartonové konstrukce doplnění výkazu výměr                                                | 535 254            | 8,07%                       | 0                   | 535 254              | 535 254                               | 8,48%                                | Jedná se SDK konstrukce a parotěsné zábrany izolace stropů, výztuhy pro umyvadla, police, revizní dvířka, špalety oken, výztuhy příček. Práce a materiál, který výkaz výměr neobsahoval. |
|       | N41         | Oplocení                                                                                       | 36 939             | 8,17%                       | 0                   | 36 939               | 36 939                                | 8,58%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       | N42         | Otklad za umyvadly ve třídách                                                                  | 7 441              | 8,19%                       | 0                   | 7 441                | 7 441                                 | 8,60%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       |             |                                                                                                |                    |                             |                     |                      |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                          |
|       |             |                                                                                                |                    |                             |                     |                      |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                          |
|       |             |                                                                                                |                    |                             |                     |                      |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                          |
|       |             | CELKEM                                                                                         | 3 016 502          | 8,19%                       | -76 968             | 3 093 470            | 3 170 438                             | 8,60%                                |                                                                                                                                                                                          |
|       |             | ODSOUHLEŠENÉ A NEZAŘAZENÉ ZL CELKEM                                                            | 5 610 580          | 15,23%                      | -1 348 535          | 6 959 115            | 8 307 650                             | 22,54%                               |                                                                                                                                                                                          |

Priloha č. 12  
SoD



## ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben

Aktuální stav k : 18.8.2020

Konsit a.s.

## ZMĚNOVÉ LISTY - seznam

| ZL č. | staré číslo | Popis                                                            | CELKEM CZK bez DPH | CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NAČITANÉ % | ODPOČET CZK bez DPH | PŘÍPOČET CZK bez DPH | ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ CZK bez DPH | ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ NAČITANÉ % | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | N01         | SDK - provizorní předstěny 1.NP                                  | 79 188             | 0,21%                       | 0                   | 79 188               | 79 188                                | 0,21%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | N02         | PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - vnitřní                            | 29 908             | 0,30%                       | 0                   | 29 908               | 29 908                                | 0,30%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3     | N03         | SVĚTLÍKY - instalace podhledu vč. svítidel v 1.NP                | 104 457            | 0,58%                       | 0                   | 104 457              | 104 457                               | 0,58%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4     | N04         | PŘEFA SLOUPY - odbourání nabetonávek vč. uřezání výztuže         | 59 496             | 0,74%                       | 0                   | 59 496               | 59 496                                | 0,74%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | N05         | OK - změna tonáže sloupů                                         | 131 846            | 1,10%                       | 0                   | 131 846              | 131 846                               | 1,10%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6     | N06         | AL OKNA - změna specifikace                                      | -517 231           | -0,30%                      | -548 862            | 31 631               | 580 493                               | 2,67%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | N07         | OCELOVÉ STOLY, DOSKOČIŠTĚ, LAVIČKY - přesun                      | 36 976             | -0,20%                      | 0                   | 36 976               | 36 976                                | 2,77%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8     | N08         | BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE - náhrada za okenní mříže v 1.NP              | -282 938           | -0,97%                      | -455 636            | 172 698              | 628 334                               | 4,48%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9     | N09         | PROVIZORNÍ VSTUP DO JÍDELNY - venkovní                           | 58 293             | -0,81%                      | 0                   | 58 293               | 58 293                                | 4,64%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10    | N10         | Odstranění jedné vrstvy živice na stávající krytině              | 146 428            | -0,42%                      | 0                   | 146 428              | 146 428                               | 13,94%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11    | N11         | SDK - provizorní předstěna 1.NP u dílen                          | 34 967             | -0,32%                      | 0                   | 34 967               | 34 967                                | 13,94%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12    | N12         | ATIKA - bourání konstrukce z ŽB                                  | 104 074            | -0,04%                      | -239 982            | 344 056              | 584 038                               | 13,94%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13    | N13         | HYROMOSVOD - náhrada stávajícího zeměni                          | 65 114             | 0,14%                       | 0                   | 65 114               | 65 114                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14    | N14         | OK - pomocný ocelový rošt                                        | 1 274 205          | 3,60%                       | 0                   | 1 274 205            | 1 274 205                             | 27,88%                               | Po úpravě statického výpočtu bylo nutné, ve výkazu výměr ocelových konstrukcí u pozice 148a, doplnit pomocnou ocel. koe. obvod. plášť z svařovaných rámu z jasků 80/80mm (chyba projektu a výkazu výměr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15    | N15         | ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽIVICNÉHO KRYTU                     | 30 612             | 3,68%                       | 0                   | 30 612               | 30 612                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16    | N16         | HYDROIZOLACE - provizorní zajištění střechy                      | 22 511             | 3,74%                       | 0                   | 22 511               | 22 511                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17    | N17         | AL OKNA - změna specifikace okna O06                             | 45 791             | 3,86%                       | -27 087             | 72 878               | 99 964                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18    | N18         | Bourání římsy v propojovacím krčku a otlučení omítky             | 44 231             | 3,98%                       | 0                   | 44 231               | 44 231                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19    | N19         | PŘÍPOJENÍ HALY - zazdění oken v m.č. 135 a 137                   | 94 027             | 4,24%                       | 0                   | 94 027               | 94 027                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20    | N20         | Druhý nátěr nosné ocelové konstrukce                             | 162 756            | 4,68%                       | 0                   | 162 756              | 162 756                               | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21    | N21         | Fasádní lešení - dopočet skutečných výměr lešení a doby pronájmu | 489 645            | 6,01%                       | 0                   | 489 645              | 489 645                               | 27,88%                               | Dopočet skutečných výměr fasádního lešení pro montáž pomocné ocelové konstrukce, pomocí plechové fasády 2.NP a zabezpečení 1.NP stávající budovy školní jídelny a prodloužení pronájmu lešení na reálné (nejedná se o zakrývání). Ve výkazu výměr bylo původně pouze 1062,5 m2 lešení. Skutečnost o 1535,5 m2 více. Celkem lešení 2598 m2. Lešení nebylo počítáno na fasádu spojovacího krčku, kolem skládů kuchyně a okolo přístavby na zelených střechách a střese, která nebyla upravována. Ocelová fasáda na nástavbě, ale byla provedena. |
| 22    | N22         | Doplnění plechů kolem obvodové atiky a ztužení světlovodů        | 244 376            | 6,67%                       | 0                   | 244 376              | 244 376                               | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23    | N23         | Odstranění zeminy kolem únikového schodiště                      | 11 413             | 6,70%                       | 0                   | 11 413               | 11 413                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24    | N24         | Doplnění izolace potrubí na vzduchotechnice                      | 15 204             | 6,74%                       | 0                   | 15 204               | 15 204                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25    | N25         | Doplnění podlahy u předsažených učeben                           | 29 157             | 6,82%                       | 0                   | 29 157               | 29 157                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26    | N26         | Bednění atiky a pomocné ocel. koe. plášť OSB deskami             | 60 233             | 6,99%                       | 0                   | 60 233               | 60 233                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27    | N27         | SDK - provizorní předstěna v prostoru chodby 2.NP                | 19 337             | 7,04%                       | 0                   | 19 337               | 19 337                                | 27,88%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28    |             |                                                                  |                    |                             | 0                   | 0                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |             |                                                                  |                    |                             | 0                   | 0                    |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |             | CELKEM                                                           | 2 594 077          | 7,04%                       | -1 271 567          | 3 865 645            | 5 137 212                             | 13,94%                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## REKAPITULACE

|  | Popis                                      | CELKEM CZK bez DPH | DPH 21% CZK | CELKEM CZK vč. DPH |
|--|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|  | Cena z SoD                                 | 36 850 257         | 7 738 554   | 44 588 811         |
|  | Změnové listy                              | 2 594 077          | 544 756     | 3 138 834          |
|  | Realizační cena CELKEM vč. změnových listů | 39 444 333         | 8 283 310   | 47 727 645         |

## NEZAŘAZENÉ ZL

| ZL č. | Popis | CELKEM Kč bez DPH | CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NAČITANÉ % | ODPOČET Kč bez DPH | PŘÍPOČET Kč bez DPH | ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ Kč bez DPH | ZMĚNA V ABSOLUTNÍ HODNOTĚ NAČITANÉ % | Poznámka |
|-------|-------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|-------|-------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|



# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|             |                                                       |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| smlouva:    | č. 99/2019 ze dne 9.8.2019                            | číslo ZL: |
| objednatel: | Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 | <b>28</b> |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196                             |           |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| název ZL: | <b>ROZVODY ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD</b> |
|-----------|--------------------------------------------|

**předmět změny:**

ROZVODY ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD- dopočet skutečných výměr rozvodů elektroinstalace slaboproud

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Dopočet skutečných výměr rozvodů elektroinstalace slaboproud.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce<br>NE |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------|
|                    | cena:     | bez DPH      | 0 Kč            |
|                    |           | 21%DPH       | 0 Kč            |
|                    |           | celkem       | 0 Kč            |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | vícepráce<br>ANO |
|--------------------|-----------|--------------|------------------|
|                    | cena:     | bez DPH      | 252 948 Kč       |
|                    |           | 21%DPH       | 53 119 Kč        |
|                    |           | celkem       | 306 067 Kč       |


|                                              |       |         |            |
|----------------------------------------------|-------|---------|------------|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | cena: | bez DPH | 252 948 Kč |
|                                              |       | 21%DPH  | 53 119 Kč  |
|                                              |       | celkem  | 306 067 Kč |

**vliv na termín dokončení:**

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>přílohy :</b>                   | počet formát |
| rozpočet - viz záložka "Kalkulace" | 2 A4         |
| popis změn - vícepráce slaboproud  | 2 A4         |

|                                  |                                                                                      |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| podpis zhotovitele:              |  | Datum           |
| podpis generálního projektanta : |                                                                                      | Datum           |
| podpis TDS :                     |                                                                                      | Datum           |
| podpis objednatele :             |                                                                                      | Datum 19.5.2020 |
| ostatní :                        |                                                                                      | Datum           |

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben  
 ZL č. 28  
 Název : ROZVODY ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

|     | Poř. číslo    | Kód položky                                                         | Popl<br>s | MJ          | Množství  | j.c.      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|     | ODPOČET       |                                                                     |           |             |           |           |
|     |               |                                                                     |           |             |           |           |
|     | PŘÍPOČET      |                                                                     |           |             |           |           |
|     |               |                                                                     |           |             |           |           |
| P.č | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ        | množství    | cena / MJ | Celkem    |
|     |               | Datové rozvody                                                      |           |             |           | 83 814,00 |
| 1   |               | Stojanový rozvaděč 42U 600x600                                      | ks        | 1,00000     | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 2   |               | ventilační jednotka 2x ventilátor                                   | ks        | 1,00000     | 3 250,00  | 3 250,00  |
| 3   |               | police ukládací h 450mm, 1U                                         | ks        | 3,00000     | 500,00    | 1 500,00  |
| 4   |               | switch 24 portů 10/100/1000 + 4x SFP port+ 1x dual-personality port | ks        | 1,00000     | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 5   |               | Gbic                                                                | ks        | 2,00000     | 1 500,00  | 3 000,00  |
| 6   |               | Media konvertor optika metalika                                     | ks        | 1,00000     | 2 650,00  | 2 650,00  |
| 7   |               | Záložní zdroj 2000VA/1200W, line interactive,6xIEC 320 C13          | ks        | 1,00000     | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 8   |               | vyvazovací panel                                                    | ks        | 2,00000     | 310,00    | 620,00    |
| 9   |               | patchcord cat 6A 1m                                                 | ks        | 30,00000    | 55,00     | 1 650,00  |
| 10  |               | napájecí panel 8xUTE 230V, přepětiová ochrana                       | ks        | 1,00000     | 800,00    | 800,00    |
| 11  |               | optická vana výsuvná 1U, 19" hl.250mm bez čela                      | ks        | 2,00000     | 1 250,00  | 2 500,00  |
| 12  |               | čelo optické vany Conteg 8 pozic                                    | ks        | 2,00000     | 201,00    | 402,00    |
| 13  |               | velká kazeta na sváry                                               | ks        | 2,00000     | 150,00    | 300,00    |
| 14  |               | vičko kazety 2S-2000-12                                             | ks        | 2,00000     | 45,00     | 90,00     |
| 15  |               | pigtail SC/PC vlákno OM3,1m                                         | ks        | 16,00000    | 220,00    | 3 520,00  |
| 16  |               | optická spojka CS, simplex , MM                                     | ks        | 16,00000    | 12,00     | 192,00    |
| 17  |               | patch panel pro 24 modulů keystone cat. 6A                          | ks        | 2,00000     | 510,00    | 1 020,00  |
| 18  |               | modul keystone RJ45, kat.6A, 10G, STP, samořezný                    | ks        | 100,00000   | 110,00    | 11 000,00 |
| 19  |               | kryt zásuvky Tango pro nosné masky ABB                              | ks        | 20,00000    | 65,00     | 1 300,00  |
| 20  |               | maska nosná pro 2 moduly keystone, černá                            | ks        | 20,00000    | 26,00     | 520,00    |
| 21  |               | rámeček vícenásobný ABB                                             | ks        | 20,00000    | 0,00      | 0,00      |
| 22  |               | drobný instalační materiál                                          | kpl       | 1,00000     | 4 000,00  | 4 000,00  |
|     |               | Montáže datových rozvodů                                            |           |             |           | 26 440,00 |
| 23  |               | Montáž stojanového rozvaděče                                        | ks        | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 24  |               | montáž ventilační jednotky                                          | ks        | 1,00000     | 300,00    | 300,00    |
| 25  |               | montáž záložního zdroje                                             | ks        | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 26  |               | montáž konvertoru                                                   | ks        | 1,00000     | 300,00    | 300,00    |
| 27  |               | montáž police                                                       | ks        | 3,00000     | 50,00     | 150,00    |
| 28  |               | montáž vyvazovacího panelu                                          | ks        | 2,00000     | 50,00     | 100,00    |
| 29  |               | montáž UPS                                                          | ks        | 1,00000     | 300,00    | 300,00    |
| 30  |               | montáž napájecího panelu                                            | ks        | 1,00000     | 250,00    | 250,00    |
| 31  |               | montáž optické vany                                                 | ks        | 2,00000     | 250,00    | 500,00    |
| 32  |               | montáž čela optické vany Conteg 8 pozic                             | ks        | 2,00000     | 20,00     | 40,00     |
| 33  |               | montáž velké kazety na sváry                                        | ks        | 2,00000     | 50,00     | 100,00    |
| 34  |               | montáž vička kazety 2S-2000-12                                      | ks        | 2,00000     | 20,00     | 40,00     |
| 35  |               | montáž pigtailu SC/PC vlákno OM3,1m                                 | ks        | 16,00000    | 10,00     | 160,00    |
| 36  |               | montáž optické spojky CS, simplex , MM                              | ks        | 16,00000    | 10,00     | 160,00    |
| 37  |               | montáž patch panelu pro 24 modulů keystone cat. 6A                  | ks        | 2,00000     | 120,00    | 240,00    |
| 38  |               | montáž keystone kat. 6A                                             | ks        | 100,00000   | 50,00     | 5 000,00  |
| 39  |               | montáž krytu zásuvky Tango pro nosné masky ABB                      | ks        | 20,00000    | 50,00     | 1 000,00  |
| 40  |               | montáž masky nosné pro 2 moduly keystone, černá                     | ks        | 20,00000    | 20,00     | 400,00    |
| 41  |               | měření metalické kabeláže                                           | ks        | 40,00000    | 50,00     | 2 000,00  |
| 42  |               | měření optické kabeláže                                             | ks        | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 43  |               | svařování optických vláken                                          | ks        | 16,00000    | 400,00    | 6 400,00  |
| 44  |               | zapůjčka sestavy pro svařování optiky                               | kpl       | 1,00000     | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 44  |               | zapůjčka měřicí soupravy pro měření optických kabelů                | kpl       | 1,00000     | 3 000,00  | 3 000,00  |
|     |               | Školní zvonek                                                       |           |             |           | 2 840,00  |
| 45  |               | Školní zvonek DNS-212M                                              | ks        | 2,00000     | 1 420,00  | 2 840,00  |
|     |               | Montáže zvonků                                                      |           |             |           | 1 300,00  |
| 46  |               | Montáž školního zvonku                                              | ks        | 2,00000     | 500,00    | 1 000,00  |
| 47  |               | Integrace zvonku do stávajícího systému                             | kpl       | 1,00000     | 300,00    | 300,00    |
|     |               | Kabely, vodiče a příslušenství                                      |           |             |           | 28 200,00 |
| 48  |               | Kabel optický OM3, 8 vláken, 8x50                                   | m         | 180,00000   | 30,00     | 5 400,00  |
| 49  |               | kabel UTP cat. 6e                                                   | m         | 600,00000   | 10,00     | 6 000,00  |
| 50  |               | kabel datový kat. 6A                                                | m         | 1 200,00000 | 14,00     | 16 800,00 |
|     |               | Úložný materiál,krabice a příslušenství                             |           |             |           | 14 850,00 |
| 51  |               | OBO držák plastový                                                  | ks        | 150,00000   | 25,00     | 3 750,00  |
| 52  |               | trubka plastova                                                     | m         | 300,00000   | 8,00      | 2 400,00  |
| 53  |               | plastový kanál 40x40                                                | m         | 100,00000   | 42,00     | 4 200,00  |
| 54  |               | hmoždinky, kotvy, přichytky, fasety, šrouby                         | kpl       | 1,00000     | 4 500,00  | 4 500,00  |
|     |               | Montáže kabelů a nosného materiálu                                  |           |             |           | 63 850,00 |
| 55  |               | montáž kabelu optického OM3, 8 vláken, 8x50                         | m         | 180,00000   | 25,00     | 4 500,00  |
| 56  |               | montáž kabelu UTP cat. 6e                                           | m         | 600,00000   | 25,00     | 15 000,00 |

připojení ředitelna

dobývka silno

optický propoj ředitelna Rack přístavba kamery datové rozvody

optický propoj ředitelna Rack přístavba kamery



| PŘÍPOČET               |               |                                                        |        |             |           |                   |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| P.č.                   | Číslo položky | Název položky                                          | MJ     | množství    | cena / MJ | Celkem            |
| 57                     |               | montáž kabelu datový kat. 6A                           | m      | 1 200,00000 | 25,00     | 30 000,00         |
| 58                     |               | montáž kabelového držáku OBO                           | ks     | 150,00000   | 25,00     | 3 750,00          |
| 59                     |               | montáž trubky plastové                                 | m      | 300,00000   | 22,00     | 6 600,00          |
| 60                     |               | montáž plastového kanálu 40x40                         | m      | 100,00000   | 40,00     | 4 000,00          |
| <b>Ostatní náklady</b> |               |                                                        |        |             |           | <b>31 653,79</b>  |
| 61                     |               | Zpracování realizační projektové dokumentace           | soubor | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 62                     |               | Zpracování projektové dokumentace skutečného stavu     | soubor | 1,00000     | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 63                     |               | Zpracování měřících protokolů metalické a optické sítě | soubor | 1,00000     | 2 600,00  | 2 600,00          |
| 64                     |               | koordinace s ostatními profesemi                       | soubor | 1,00000     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 65                     |               | Podružný materiál                                      | soubor | 1,00000     | 3 500,00  | 3 500,00          |
| 65                     |               | Stavební přípomoc                                      | %      | 3,50000     | 2 443,94  | 8 553,79          |
| <b>Celkem</b>          |               |                                                        |        |             |           | <b>252 947,79</b> |

datové rozvody



**Popis změn slabo na základě pracovní schůzky v ZŠ Brandýs dne 14.5.2020 (rozsah nad původní PD)**

**1/ Datové rozvody:**

- v původní PD téměř neřešeny
- dle zákresu v návrhu se předpokládá s rozmístěním 20ks datových dvoj zásuvek kat. 6A
- současně bude připraven na dvou místech přívod do stropu pro umístění AP WiFi
- datový rozvaděč bude řešen tak, aby do budoucna umožňoval další osazení komponentů, dle dohody na KD 14.5.2020 Rack 42U 600x600, vybavený ventilační jednotkou, toto řešení bude umožňovat s předpokládanou sportovní halou
- k tomu budou připraveny chráničky ve stropě ke dveřím do nové haly
- přístavba bude propojena se stávajícím datovým centrem v ředitelně optickým kabelem OEM3 s 8 vlákny
- jak v novém rozvaděči v přístavbě, tak ve stávajícím rozvaděči v ředitelně bude osazena optická vana a kazeta, optický kabel bude svařen, změřen a zakončen pigtailem
- vzhledem ke skutečnosti, že stávající datové rozvody v původní budově jsou pouze metalické, bude v původním rozvaděči doplněn media konvertor, který umožní tuto část propojit s rozvaděčem v přístavbě (metalický propoj vzhledem k vzdálenosti větší, jak 90 m není reálný)
- nové datové zásuvky v přístavbě budou zakončeny v patch panelech kat. 6 A včetně kabelů pro připojení WiFi v podhledech
- celá datová síť (metalická i optická část) bude proměřena a budou vyhotoveny měřicí protokoly
- v rozvaděči v přístavbě bude instalován napájecí panel 8x230V s přepětovou ochranou
- v tomto rozvaděči bude instalován switch 24 portů 10/100/1000 + 4x SFP port + 1x dual-personality port – toto řešení umožní dálkovou správu tohoto zařízení
- toto řešení umožňuje propojení všech datových zásuvek v přístavbě, propojení optikou s ředitelnou, a ještě tam jsou optické vstupy pro připojení např. nové sportovní haly
- v rozvaděči je navržen záložní zdroj UPS 2000VA/1200 W pro zálohování aktivních prvků
- v rozvaděči dle dohody budou propojeny kabely k novým kamerám a zdroj pro tyto kamery

**2/ Školní zvonek**

- navrženy školní zvonky DNS-212M
- kabeláž zvonky propojeny s ředitelnou



3/ Kamerový systém:

- dle dohody s určeným dodavatelem investora budou připraveny na místa umístění kamer kabely UTP, tyto budou přivedeny do nového rozvaděče a odtud propojeny do stávající ředitelny
- vlastní montáž provede vybraný zhotovitel

Ostatní technologie zůstávají dle původního zadání

V Praze dne 18.5.2020

JUDr. Jiří Macháček

jednatel

ALTIS SECURITY s.r.o.



# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|             |                                                        |           |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| smlouva:    | č. 99/2019 ze dne 9.8.2019                             | číslo ZL: |
| objednatel: | Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 | <b>29</b> |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196                              |           |

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| název ZL: | <b>Výsadba rostlin dle projektu Ing. Barbory Noskové</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>předmět změny:</b>                             |
| Výsadba rostlin dle projektu Ing. Barbory Noskové |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> |
| Výsadba rostlin dle projektu Ing. Barbory Noskové                      |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> |
| Požadavek objednatele.                                   |

| vliv na cenu díla: | rozpočet:    | v příloze ZL | méněpráce<br>NE |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                    | <b>cena:</b> | bez DPH      | <b>0</b> Kč     |
|                    |              | 21%DPH       | 0 Kč            |
|                    |              | celkem       | 0 Kč            |

| vliv na cenu díla: | rozpočet:    | v příloze ZL | vícepráce<br>ANO  |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                    | <b>cena:</b> | bez DPH      | <b>206 169</b> Kč |
|                    |              | 21%DPH       | 43 295 Kč         |
|                    |              | celkem       | 249 464 Kč        |

|                                              |              |         |                   |
|----------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | <b>cena:</b> | bez DPH | <b>206 169</b> Kč |
|                                              |              | 21%DPH  | 43 295 Kč         |
|                                              |              | celkem  | 249 464 Kč        |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>vliv na termín dokončení:</b>            |
| Práce nemají vliv na termín dokončení díla. |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> |
|----------------------------------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>přílohy :</b>                   | počet formát |
| rozpočet - viz záložka "Kalkulace" | 1 A4         |
| SITUACE - Detail ozelenění střech  | 1 A2         |

|                                  |                                     |       |           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| podpis zhotovitele:              | [Zde je místo pro podpis a razítko] | Datum |           |
| podpis generálního projektanta : |                                     | Datum |           |
| podpis TDS :                     |                                     | Datum | 23.6.2020 |
| podpis objednatele :             |                                     | Datum | 23.6.2020 |
| ostatní :                        |                                     | Datum |           |

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření

## Kalkulace

Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben  
 ZL č. 29  
 Název : Výsadba rostlin dle projektu Ing. Barbory Noskové

| Poř. číslo                | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství  | j.c.      | Cena           | Poznámka |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|----------|
| <b>ODPOČET</b>            |             |                                                                                                                |     |           |           | 0              |          |
| <b>PŘÍPOČET</b>           |             |                                                                                                                |     |           |           | 206 169        |          |
| <b>Díl:</b>               |             |                                                                                                                |     |           |           | 206 169        |          |
| nová položka              |             | Rostliny dle projektu Ing. Barbory Noskové Nástavba 4 kmenových učeben ZŠ a MŠ Palachova 337 Brandýs nad Labem | ks  | 1 274,000 | 58,24     | 74 198         |          |
| nová položka              |             | Výsadba rostlin                                                                                                | ks  | 1 274,000 | 25,76     | 32 818         |          |
| nová položka              |             | Projekt výsadeb                                                                                                | ks  | 1,000     | 6 944,00  | 6 944          |          |
| nová položka              |             | D + M kapková závlaha                                                                                          | ks  | 3,000     | 24 281,60 | 72 845         |          |
| nová položka              |             | Doprava silniční                                                                                               | kpl | 1,000     | 15 321,60 | 15 322         |          |
| nová položka              |             | vedlejší náklady                                                                                               | %   | 2,000     | 2 021,26  | 4 043          |          |
| <b>CELKEM CZK bez DPH</b> |             |                                                                                                                |     |           |           | <b>206 169</b> |          |









# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|             |                                                       |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| smlouva:    | č. 99/2019 ze dne 9.8.2019                            | číslo ZL: |
| objednatel: | Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 | <b>30</b> |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196                             |           |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| název ZL: | <b>Vnější úprava povrchů</b> |
|-----------|------------------------------|

**předmět změny:**

Osekání stávající omítky na soklu, oškrábání malby u vchodu do kuchyně (na rampě), doplnění vnější omítky soklů a doplnění vnější omítky na stávající nezateplené části budovy.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Dopočet skutečných výměr omítky soklu, srovnání podkladní vrstvy a doplnění omítky stěn na stávající nezateplené části budovy.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

| vliv na cenu díla: | rozpočet:    | v příloze ZL | méněpráce<br>NE |    |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----|
|                    | <b>cena:</b> | bez DPH      | <b>0</b>        | Kč |
|                    |              | 21%DPH       | 0               | Kč |
|                    |              | celkem       | 0               | Kč |

| vliv na cenu díla: | rozpočet:    | v příloze ZL | vícepráce<br>ANO |    |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|----|
|                    | <b>cena:</b> | bez DPH      | <b>171 260</b>   | Kč |
|                    |              | 21%DPH       | 35 965           | Kč |
|                    |              | celkem       | 207 225          | Kč |

|                                              |              |         |                |    |
|----------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | <b>cena:</b> | bez DPH | <b>171 260</b> | Kč |
|                                              |              | 21%DPH  | 35 965         | Kč |
|                                              |              | celkem  | 207 225        | Kč |

**vliv na termín dokončení:**

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

|                  |                                    |                      |
|------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>přílohy :</b> | rozpočet - viz záložka "Kalkulace" | počet formát<br>4 A4 |
|------------------|------------------------------------|----------------------|

|                                  |                                     |       |           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| podpis zhotovitele:              | [Zde je místo pro podpis a razítko] | Datum |           |
| podpis generálního projektanta : |                                     | Datum |           |
| podpis TDS :                     |                                     | Datum | 23.6.2020 |
| podpis objednatele :             |                                     | Datum | 23.6.2020 |
| ostatní :                        |                                     | Datum |           |





## Vnější úprava povrchů

30

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření



Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben  
 ZL č. 30  
 Název : Vnější úprava povrchů

| Poř. číslo      | Kód položky  | Popis                                                                                            | MJ | Množství | j.c.      | Cena     | Poznámka                                                               |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODPOČET</b>  |              |                                                                                                  |    |          |           | 0        |                                                                        |
| <b>PŘÍPOČET</b> |              |                                                                                                  |    |          |           | 171 260  |                                                                        |
| Díl:            | 3            | <b>Svislé konstrukce a doplnění stropu</b>                                                       |    |          |           | 8 492    |                                                                        |
| 14              | 311238115R00 | Zdivo keramické 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm<br>dozdívané zdivo 1. np a spoj. chodba          | m2 | 7,515    | 1 130,00  | 8 492    | zazdění plynu + nadezdění dveří<br>vstupu do kuchyně z rampy           |
|                 |              | nová výměra                                                                                      |    |          |           |          |                                                                        |
|                 |              | $((0,385 \times 1,5) \times 2) + (2,8 \times 1,5)$                                               |    | 5,36     |           |          |                                                                        |
|                 |              | 1,2x1,8                                                                                          |    | 2,16     |           |          |                                                                        |
|                 |              | Součet                                                                                           |    | 7,52     |           |          |                                                                        |
| Díl:            | 301          | <b>Ocelové konstrukce</b>                                                                        |    |          |           | 1 453    |                                                                        |
| 20a             | 310 025      | D+M ocelový překlad nade dveřní vč. vybourání rýh a aktivace profilu                             | t  | 0,02     | 65 000,00 | 1 452,75 | překlady nade dveřmi u vstupu do<br>kuchyně z rampy                    |
|                 |              | Nová výměra:                                                                                     |    |          |           |          |                                                                        |
|                 |              | 2x2,5m                                                                                           |    | 0,02     |           |          |                                                                        |
| Díl:            | 61           | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                    |    |          |           | 745      |                                                                        |
| 43              | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková nové zdivo                                        | m2 | 2,16     | 345,00    | 745,20   | omítka zdiva keramického nade<br>dveřmi u vstupu do kuchyně z<br>rampy |
|                 |              | Nová výměra:                                                                                     |    |          |           |          |                                                                        |
|                 |              | 1,2x1,8                                                                                          |    | 2,16     |           |          |                                                                        |
| Díl:            | 62           | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |    |          |           | 134 530  |                                                                        |
| nová položka    | 784121003    | Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m                                                    | m2 | 66,117   | 31,90     | 2 109    | na rampě                                                               |
|                 |              | nová výměra                                                                                      |    |          |           |          |                                                                        |
|                 |              | $((3,3+3,3+4,3) \times 4,552) + (5 \times 3,3)$                                                  |    | 66,12    |           |          |                                                                        |
|                 |              | Součet                                                                                           |    | 66,12    |           |          |                                                                        |
| nová položka    | 978015391    | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové<br>omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 119,828  | 68,50     | 8 208    | stávající sokl                                                         |





## Kalkulace

| Poř. číslo   | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | j.c.   | Cena          | Poznámka                                                         |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | (18,72x0,48)+(9,5x0,63)+(2,21*0,756)+(14x0,81)+(3,3x0,816)+(9x0,775)+(3,3x0,927)+(5,1x0,797)+(13,5x1,082)+(7x1,163)+(50x0,6823)+(19,8x0,4)+(29,35x0,35) |    | 119,83   |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 119,83   |        |               |                                                                  |
| 47           | 622432111R00 | Omítka stěn vnější soklová ; v = 200 mm např. weber-pas marmolit jemnozrnná                                                                             | m2 | 83,828   | 658,00 | 55 159        | Chybná výměra v základním rozpočtu                               |
|              |              | stávající výměra:                                                                                                                                       |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | (13,5+50,3+20+29,7+18,6+9,3+14,3+2,2+22,1)*0,2                                                                                                          |    | 36,00    |        |               |                                                                  |
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | (18,72x0,48)+(9,5x0,63)+(2,21*0,756)+(14x0,81)+(3,3x0,816)+(9x0,775)+(3,3x0,927)+(5,1x0,797)+(13,5x1,082)+(7x1,163)+(50x0,6823)+(19,8x0,4)+(29,35x0,35) |    | 119,83   |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 83,83    |        |               |                                                                  |
| nová položka | 783809233    | Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 120 mm na fasády                                                              | m  | 65,750   | 349,00 | 22 947        | napojení fasády 1.NP a 2.NP                                      |
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | 29,35+19,8+7+9,6                                                                                                                                        |    | 65,75    |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 65,75    |        |               |                                                                  |
| nová položka | 622142001    | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                             | m2 | 107,980  | 191,00 | 20 624        | nezateplená část stávající budovy jídelny a kuchyně              |
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | ((4,1+2,95+8,89+3,31)x0,614)+((3,3+3,3+3,3+3,3+4,3)x4,552)+(5x3,3)                                                                                      |    | 107,98   |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 107,98   |        |               |                                                                  |
| nová položka | 622521011    | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn                                                                          | m2 | 107,980  | 236,00 | 25 483        | nezateplená část stávající budovy jídelny a kuchyně              |
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | ((4,1+2,95+8,89+3,31)x0,614)+((3,3+3,3+3,3+3,3+4,3)x4,552)+(5x3,3)                                                                                      |    | 107,98   |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 107,98   |        |               |                                                                  |
| <b>Díl:</b>  | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                            |    |          |        | <b>14 860</b> |                                                                  |
| 153a         | 764 0029     | D+M oplechování atiky původní střechy v západní části nad 1. np; rš 500 mm                                                                              | m  | 10,650   | 678,50 | 7 226         | atika nad nezateplenou částí stávající budovou jídelny a kuchyně |
|              |              | stávající výměra:                                                                                                                                       |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | 45,30                                                                                                                                                   |    | 45,30    |        |               |                                                                  |
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | 14+3,3+2,1+0,45+15+13,5+3,3+4,3                                                                                                                         |    | 55,95    |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 10,65    |        |               |                                                                  |
| nová položka | 764528422    | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm                                                                                 | m  | 4,500    | 750,00 | 3 375         | Dešťový svod u rampy                                             |
|              |              | nová výměra                                                                                                                                             |    |          |        |               |                                                                  |
|              |              | 4,50                                                                                                                                                    |    | 4,50     |        |               |                                                                  |
|              |              | Součet                                                                                                                                                  |    | 4,50     |        |               |                                                                  |
| nová položka | 764521464    | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm                                                                                               | ks | 1,000    | 995,00 | 995           | Dešťový kotlík u rampy                                           |



## Kalkulace

| Poř. číslo   | Kód položky  | Popis                                                  | MJ | Množství | j.c.   | Cena  | Poznámka                                                           |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | 1,00                                                   |    | 1,00     |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 1,00     |        |       |                                                                    |
| nová položka | 766660720    | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru             | ks | 19,000   | 116,00 | 2 204 | odvětrávání stávající střechy, plynu a skladu potravin             |
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | 3+2+14                                                 |    | 19,00    |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 19,00    |        |       |                                                                    |
| nová položka | 56245601     | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm    | ks | 3,000    | 133,00 | 399   | odvětrávání stávající střechy, plynu a skladu potravin             |
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | 3,00                                                   |    | 3,00     |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 3,00     |        |       |                                                                    |
| nová položka | 56245603     | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm    | ks | 2,000    | 128,00 | 256   | odvětrávání stávající střechy, plynu a skladu potravin             |
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | 2,00                                                   |    | 2,00     |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 2,00     |        |       |                                                                    |
| nová položka | 56245653     | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm         | ks | 14,000   | 28,90  | 405   | odvětrávání stávající střechy, plynu a skladu potravin             |
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | 14,00                                                  |    | 14,00    |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 14,00    |        |       |                                                                    |
|              |              |                                                        |    |          |        |       |                                                                    |
| Díl:         | 94           | Lešení a stavební výtahy                               |    |          |        | 1 436 |                                                                    |
| 73           | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m           | m2 | 16,500   | 87,00  | 1 436 |                                                                    |
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | 5x3,3                                                  |    | 16,50    |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 16,50    |        |       |                                                                    |
|              |              |                                                        |    |          |        |       |                                                                    |
| Díl:         | 96           | Bourání konstrukcí                                     |    |          |        | 8 661 |                                                                    |
| 73           | 962031133    | Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm    | m2 | 5,340    | 113,00 | 603   | vybourání obezdění stávajícího rozvodu plynu před budovou jídelny. |
|              |              | nová výměra                                            |    |          |        |       |                                                                    |
|              |              | ((0,38x1,5)x2)+(2,8x1,5)                               |    | 5,34     |        |       |                                                                    |
|              |              | Součet                                                 |    | 5,34     |        |       |                                                                    |
| 110          | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP      | t  | 6,40     | 180,00 | 1 151 |                                                                    |
| 111          | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km           | t  | 6,40     | 185,00 | 1 183 |                                                                    |
| 112          | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km | t  | 63,95    | 28,00  | 1 791 |                                                                    |
| 113          | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                 | t  | 6,40     | 85,00  | 544   |                                                                    |
| 114          | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m     | t  | 25,58    | 55,00  | 1 407 |                                                                    |
| 115          | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot      | t  | 12,79    | 35,00  | 448   |                                                                    |
| 116          | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                      | t  | 6,40     | 240,00 | 1 535 |                                                                    |
|              |              |                                                        |    |          |        |       |                                                                    |
| Díl:         | 99           | Staveništní přesun hmot                                |    |          |        | 1 083 |                                                                    |
| 117          | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m          | t  | 1,917    | 565,00 | 1 083 |                                                                    |





## Kalkulace

| Poř. číslo         | Kód položky | Popis | MJ | Množství | j.c. | Cena    | Poznámka |
|--------------------|-------------|-------|----|----------|------|---------|----------|
|                    |             |       |    |          |      |         |          |
| CELKEM CZK bez DPH |             |       |    |          |      | 171 260 |          |



# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| smlouva: č. 99/2019 ze dne 9.8.2019<br>objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079<br>zhotovitel: KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  | číslo ZL:<br><div style="background-color: yellow; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">31</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| název ZL: | <b>PROPOJOVACÍ KRČEK PROSTUP A BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------|

**předmět změny:**

Vybourání prostupu mezi spojovacím krčkem a novou třídou ve stávající budově ZŠ a bezpečnostní kování na vnitřní dveře.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Vybourání prostupu mezi spojovacím krčkem a novou třídou ve stávající budově ZŠ a bezpečnostní kování na vnitřní dveře.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Požadavek objednatele.

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce<br>NE |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------|
|                    | cena:     | bez DPH      | 0 Kč            |
|                    |           | 21%DPH       | 0 Kč            |
|                    |           | celkem       | 0 Kč            |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | vícepráce<br>ANO |
|--------------------|-----------|--------------|------------------|
|                    | cena:     | bez DPH      | 54 868 Kč        |
|                    |           | 21%DPH       | 11 522 Kč        |
|                    |           | celkem       | 66 391 Kč        |


|                                              |       |         |           |
|----------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | cena: | bez DPH | 54 868 Kč |
|                                              |       | 21%DPH  | 11 522 Kč |
|                                              |       | celkem  | 66 391 Kč |

**vliv na termín dokončení:**

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| přílohy :<br>rozpočet - viz záložka "Kalkulace"<br>Projekt z 5.5.2020 | počet<br>2 A4<br>2 A3 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                  |                                                                                      |       |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| podpis zhotovitele:              |  | Datum |           |
| podpis generálního projektanta : |                                                                                      | Datum |           |
| podpis TDS :                     |                                                                                      | Datum | 30.6.2020 |
| podpis objednatele :             |                                                                                      | Datum |           |
| ostatní :                        |                                                                                      | Datum |           |



Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření


Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben  
 ZL č. 31  
 Název : PROPOJOVACÍ KRČEK PROSTUP A BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

| Poř. číslo      | Kód položky  | Popis                                                               | MJ  | Množství | j.c.      | Cena          | Poznámka |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|----------|
| <b>ODPOČET</b>  |              |                                                                     |     |          |           | <b>0</b>      |          |
| <b>PŘÍPOČET</b> |              |                                                                     |     |          |           | <b>54 868</b> |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>301</b>   | <b>Ocelové konstrukce</b>                                           |     |          |           | <b>11 388</b> |          |
| 20a             | 310 025      | D+M ocelový překlad nadadvevní vč. vybourání rýh a aktivace profilu | t   | 0,18     | 65 000,00 | 11 388,00     |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     |          |           |               |          |
|                 |              | 4x2m                                                                |     | 0,18     |           |               |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>61</b>    | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                       |     |          |           | <b>2 159</b>  |          |
| 41              | 612425931RT2 | Omlítka vnitřního ostění - štuková okna osazená do nového zdiva     | m2  | 3,68     | 586,00    | 2 158,82      |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     | 3,68     |           |               |          |
|                 |              | (1,5x0,6)+(2,32x0,6)x2)                                             |     |          |           |               |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>64</b>    | <b>Výplně otvorů</b>                                                |     |          |           | <b>3 290</b>  |          |
| 64              | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2                   | kus | 1,00     | 840,00    | 840,00        |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     | 1,00     |           |               |          |
|                 |              | 1,00                                                                |     |          |           |               |          |
| 67              | 553310043    | Zárubeň kovová, jednostranná pro přesné zdění " 150, 900x1970       | kus | 1,00     | 2 450,00  | 2 450,00      |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     | 1,00     |           |               |          |
|                 |              | 1,00                                                                |     |          |           |               |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>7663</b>  | <b>Výplně otvorů - vnitřní dveře</b>                                |     |          |           | <b>29 110</b> |          |
| nová položka    |              | D+M dveře kf. plně 1 kf. vč. kování 900 x 1970mm EIEW30 DP3         | kpl | 1,00     | 6 914,40  | 6 914,40      |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     | 1,00     |           |               |          |
|                 |              | 1,00                                                                |     |          |           |               |          |
| nová položka    |              | Bezpečnostná dveřní kování ASSA ABLOY BK301/72 IROX                 | ks  | 17,000   | 1 305,60  | 22 195        |          |
|                 |              | nová výměra                                                         |     |          |           |               |          |
|                 |              | 17,00                                                               |     | 17,00    |           |               |          |
|                 |              | <b>Součet</b>                                                       |     | 17,00    |           |               |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                     |     |          |           | <b>418</b>    |          |
| 73              | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                        | m2  | 4,80     | 87,00     | 418           |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     | 4,80     |           |               |          |
|                 |              | (2x1,2)x2                                                           |     |          |           |               |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                           |     |          |           | <b>7 634</b>  |          |
| 97b             | 971033651R12 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném - prostup ve 2. np               | m3  | 2,27     | 846,00    | 1 918,73      |          |
|                 |              | Nová výměra:                                                        |     | 2,27     |           |               |          |
|                 |              | 0,6x1,5x2,52                                                        |     |          |           |               |          |
| 110             | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP                   | t   | 4,54     | 180,00    | 816           |          |
| 111             | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                        | t   | 4,54     | 185,00    | 839           |          |
| 112             | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 10 km              | t   | 45,36    | 28,00     | 1 270         |          |
| 113             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                              | t   | 4,54     | 85,00     | 386           |          |
| 114             | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m                  | t   | 18,14    | 55,00     | 998           |          |
| 115             | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                   | t   | 9,07     | 35,00     | 318           |          |
| 116             | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                   | t   | 4,54     | 240,00    | 1 089         |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                      |     |          |           | <b>161</b>    |          |
| 117             | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                       | t   | 0,286    | 565,00    | 161           |          |
| <b>Díl:</b>     | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                        |     |          |           | <b>709</b>    |          |

## Kalkulace


| Poř. číslo         | Kód položky  | Popis                                                                                | MJ | Množství | j.c.  | Cena   | Poznámka |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|----------|
| 222                | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem                                                           | m2 | 7,70     | 24,00 | 184,90 |          |
|                    |              | Nová výměra:                                                                         |    | 7,70     |       |        |          |
|                    |              | $(1,5 \times 0,6) + ((2,32 \times 0,6) \times 2) + (1,5 \times 1) + (2,52 \times 1)$ |    |          |       |        |          |
| 223                | 784165612R00 | Malba otěruvzdorná stěn 2x                                                           | m2 | 7,70     | 68,00 | 523,87 |          |
|                    |              | Nová výměra:                                                                         |    | 7,70     |       |        |          |
|                    |              | $(1,5 \times 0,6) + ((2,32 \times 0,6) \times 2) + (1,5 \times 1) + (2,52 \times 1)$ |    |          |       |        |          |
| CELKEM CZK bez DPH |              |                                                                                      |    |          |       | 54 868 |          |

1/18  
D.O. 8.2.2020











# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|                                        |                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| smlouva:<br>objednatel:<br>zhotovitel: | č. 99/2019 ze dne 9.8.2019<br>Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079<br>KONSIT a.s., IČ: 18630196 | číslo ZL:<br><br><b>32</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| název ZL: | <b>ROZVODY ZTI A ÚT</b> |
|-----------|-------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| předmět změny:<br><br>ROZVODY ZTI A ÚT- dopočet skutečných výměr rozvodů ZTI a ÚT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):<br><br>Dopočet skutečných výměr rozvodů ZTI a ÚT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:<br>Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL                                                                                          | méněpráce<br>NE |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                    | cena:     | bez DPH <b>0</b> Kč<br>21%DPH                      0      Kč<br>celkem                      0      Kč |                 |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL                                                                                                           | vícepráce<br>ANO |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                    | cena:     | bez DPH <b>236 413</b> Kč<br>21%DPH                      49 647      Kč<br>celkem                      286 060      Kč |                  |

|                                              |       |                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | cena: | bez DPH <b>236 413</b> Kč<br>21%DPH                      49 647      Kč<br>celkem                      286 060      Kč |  |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| vliv na termín dokončení:<br>Práce nemají vliv na termín dokončení díla. |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |
|---------------------------------|

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| přílohy :<br>rozpočet - viz záložka "Kalkulace" | počet    formát<br>3    A4 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| podpis zhotovitele:              |  |
| podpis generálního projektanta : |  |
| podpis TDS :                     |  |
| podpis objednatele :             |  |
| ostatní :                        |  |

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření



Stavba : ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben  
 ZL č. 32  
 Název : ROZVODY ZTI A ÚT

| Poř. číslo      | Kód položky | Popis                                                     | MJ | Množství | j.c.   | Cena    | Poznámka |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|----------|
| <b>ODPOČET</b>  |             |                                                           |    |          |        | 0       |          |
| <b>PŘÍPOČET</b> |             |                                                           |    |          |        | 236 413 |          |
|                 |             | <b>ZTI</b>                                                |    |          |        |         |          |
|                 |             | <b>Vodovod</b>                                            |    |          |        | 96 637  |          |
|                 |             | potrubí PPR a rPe                                         |    |          |        |         |          |
| 1               |             | potrubí PPR d20 včetně tvarovek, upevnění a izolace       | m  | 100,000  | 485,42 | 48 542  |          |
|                 |             | stávající výměra                                          |    |          |        |         |          |
|                 |             | 86,00                                                     |    | 86,00    |        |         |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 186,00                                                    |    | 186,00   |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 100,00   |        |         |          |
| 7               |             | potrubí pozinkované DN25 vč. tvarovek, upevnění a izolace | m  | 4,000    | 889,07 | 3 556   |          |
|                 |             | stávající výměra                                          |    |          |        |         |          |
|                 |             | 15,00                                                     |    | 15,00    |        |         |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 19,00                                                     |    | 19,00    |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 4,00     |        |         |          |
| nová položka    |             | potrubí pozinkované DN32                                  | m  | 12,000   | 917,95 | 11 015  |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 12,00                                                     |    | 12,00    |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 12,00    |        |         |          |
| nová položka    |             | koleno pozink 3"                                          | ks | 8,000    | 534,91 | 4 279   |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 8,00                                                      |    | 8,00     |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 8,00     |        |         |          |
| nová položka    |             | T-kus 3"/1"                                               | ks | 1,000    | 667,97 | 668     |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 8,00                                                      |    | 1,00     |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 1,00     |        |         |          |
| nová položka    |             | T-kus 3"/2"                                               | ks | 1,000    | 667,97 | 668     |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 8,00                                                      |    | 1,00     |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 1,00     |        |         |          |
| nová položka    |             | redukce 3"/2"                                             | ks | 2,000    | 401,86 | 804     |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 2,00                                                      |    | 2,00     |        |         |          |
|                 |             | Součet                                                    |    | 2,00     |        |         |          |
| nová položka    |             | redukce 2"/5/4"                                           | ks | 2,000    | 319,20 | 638     |          |
|                 |             | nová výměra                                               |    |          |        |         |          |
|                 |             | 2,00                                                      |    | 2,00     |        |         |          |



## Kalkulace

| Poř. číslo   | Kód položky | Popis                                                     | MJ | Množství | j.c.     | Cena    | Poznámka |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------|----------|
|              |             | Součet                                                    |    | 2,00     |          |         |          |
| nová položka |             | šroubení 2"                                               | ks | 1,000    | 446,32   | 446     |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 1,00                                                      |    | 1,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 1,00     |          |         |          |
| nová položka |             | šroubení 5/4"                                             | ks | 2,000    | 360,53   | 721     |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 2,00                                                      |    | 2,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 2,00     |          |         |          |
| nová položka |             | šroubení 1"                                               | ks | 2,000    | 352,46   | 705     |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 2,00                                                      |    | 2,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 2,00     |          |         |          |
| nová položka |             | kulový kohout 3"                                          | ks | 1,000    | 3 711,68 | 3 712   |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 1,00                                                      |    | 1,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 1,00     |          |         |          |
| nová položka |             | konzola Solida T28/20cm                                   | ks | 7,000    | 581,39   | 4 070   |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 7,00                                                      |    | 7,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 7,00     |          |         |          |
| nová položka |             | objímka 3"                                                | ks | 4,000    | 344,40   | 1 378   |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 4,00                                                      |    | 4,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 4,00     |          |         |          |
| nová položka |             | objímka 2"                                                | ks | 3,000    | 326,37   | 979     |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 3,00                                                      |    | 3,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 3,00     |          |         |          |
| 25           |             | hydrantový systém D25-30 se stálotvarou hadicí vč. revize | ks | 1,000    | 5 451,00 | 5 451   |          |
|              |             | stávající výměra                                          |    |          |          |         |          |
|              |             | 2,00                                                      |    | 2,00     |          |         |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 3,00                                                      |    | 3,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 1,00     |          |         |          |
| nová položka |             | nezámrazný ventil Kemper DN 15                            | ks | 3,000    | 3 001,60 | 9 005   |          |
|              |             | nová výměra                                               |    |          |          |         |          |
|              |             | 3,00                                                      |    | 3,00     |          |         |          |
|              |             | Součet                                                    |    | 3,00     |          |         |          |
|              |             |                                                           |    |          |          |         |          |
|              |             | ÚT                                                        |    |          |          |         |          |
|              |             | Vytápění                                                  |    |          |          | 139 777 |          |
|              |             | potrubí z trubek ocelových spojovaných svařováním         |    |          |          |         |          |
|              |             | ( včetně tvarovek a kotevního materiálu )                 |    |          |          |         |          |
| 10           | 712 101     | DN40                                                      | m  | 169,000  | 472,08   | 79 781  |          |
|              |             | stávající výměra                                          |    |          |          |         |          |
|              |             | 30,00                                                     |    | 30,00    |          |         |          |

## Kalkulace

| Poř. číslo | Kód položky | Popis                                     | MJ | Množství | j.c.   | Cena   | Poznámka |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----|----------|--------|--------|----------|
|            |             | nová výměra                               |    |          |        |        |          |
|            |             | 199,00                                    |    | 199,00   |        |        |          |
|            |             | Součet                                    |    | 169,00   |        |        |          |
|            |             | tepelné návlekové izolace potrubí tl. DN  |    |          |        |        |          |
|            |             | ( včetně tvarovek a kotevního materiálu ) |    |          |        |        |          |
| 16         | 712 101     | DN40                                      | m  | 169,000  | 355,01 | 59 996 |          |
|            |             | stávající výměra                          |    |          |        |        |          |
|            |             | 30,00                                     |    | 30,00    |        |        |          |
|            |             | nová výměra                               |    |          |        |        |          |
|            |             | 199,00                                    |    | 199,00   |        |        |          |
|            |             | Součet                                    |    | 169,00   |        |        |          |

CELKEM CZK bez DPH

236 413



# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|             |                                                        |           |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| smlouva:    | č. 99/2019 ze dne 9.8.2019                             | číslo ZL: |
| objednatel: | Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 | <b>33</b> |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196                              |           |

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| název ZL: | <b>Oprava kotelny v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| předmět změny:                                                           |
| Oprava kotelny v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):          |
| Oprava kotelny v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: |
| Požadavek objednatele.                            |

| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce<br>NE |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------|
|                    | cena:     | bez DPH 0 Kč |                 |
|                    |           | 21%DPH 0 Kč  |                 |
|                    |           | celkem 0 Kč  |                 |


| vliv na cenu díla: | rozpočet: | v příloze ZL         | vícepráce<br>ANO |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|
|                    | cena:     | bez DPH 1 023 226 Kč |                  |
|                    |           | 21%DPH 214 877 Kč    |                  |
|                    |           | celkem 1 238 103 Kč  |                  |

|                                              |       |                      |  |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|--|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | cena: | bez DPH 1 023 226 Kč |  |
|                                              |       | 21%DPH 214 877 Kč    |  |
|                                              |       | celkem 1 238 103 Kč  |  |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| vliv na termín dokončení:                   |
| Práce nemají vliv na termín dokončení díla. |

|                                 |
|---------------------------------|
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |
|---------------------------------|

|           |                                    |                      |
|-----------|------------------------------------|----------------------|
| přílohy : | rozpocet - viz záložka "Kalkulace" | počet formát<br>6 A4 |
|-----------|------------------------------------|----------------------|

|                                  |                                                                                      |       |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| podpis zhotovitele:              |  | Datum |           |
| podpis generálního projektanta : |                                                                                      | Datum |           |
| podpis TDS :                     |                                                                                      | Datum | 23.6.2020 |
| podpis objednatele :             |                                                                                      | Datum | 23.6.2020 |
| ostatní :                        |                                                                                      | Datum |           |

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

Další vyjádření



Stavba: Oprava kotelny v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem

Vypracoval: Ing. Pavel Šalanda, Digitronic CZ, s.r.o.

Datum: 05/2020

#### Rekapitulace dílčích částí

| Název položky                         | Celkem           |
|---------------------------------------|------------------|
| D.1.4.A Stavební                      | 146 231          |
| D.1.4.C1 Strojní                      | 631 502          |
| D.1.4.C2 ZTI                          | 141 462          |
| D.1.4.F Plynovod                      | 104 031          |
| D.1.4.G Silnoproud, měření a regulace | 0                |
| <b>Celkem bez DPH</b>                 | <b>1 023 226</b> |

#### D.1.4.A Stavební

| Název položky                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena/MJ  | Celkem            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| <b>Demontáže</b>                                                                                              |     |          |          | <b>42 495,20</b>  |
| demontáž kotle závěsného o výkonu do 50 kW, vč. odkouření                                                     | kpl | 3        | 1 232,00 | 3 696,00          |
| demontáž zásobníků TV a akumulční nádoby                                                                      | kpl | 3        | 616,00   | 1 848,00          |
| demontáž trubkového rozdělovače, sběrače, expanzní nádoby, vč. čerpadel a armatur                             | kpl | 1        | 3 080,00 | 3 080,00          |
| demontáž potubí ÚT do DN100, vč. potrubního uložení a izolace                                                 | m   | 80       | 166,32   | 13 305,60         |
| demontáž potubí plyn do DN50, vč. potrubního uložení                                                          | m   | 15       | 110,88   | 1 663,20<br>0,00  |
| demontáž potubí ZTI do DN50, vč. potrubního uložení a izolace                                                 | m   | 30       | 80,08    | 2 402,40          |
| demontáž zařízení elektroinstalace                                                                            | kpl | 1        | 3 500,00 | 3 500,00          |
| demontáž svítidel                                                                                             | kpl | 1        | 3 000,00 | 3 000,00          |
| odvoz na skládku                                                                                              | kpl | 1        | 5 000,00 | 5 000,00          |
| skládkovné                                                                                                    | kpl | 1        | 5 000,00 | 5 000,00          |
| <b>Stavební konstrukce</b>                                                                                    |     |          |          | <b>103 735,70</b> |
| výbourání části konstrukce betonové podlahy se zachováním podkladních vrstev, vč. odvozu na skládku a uložení | m2  | 10       | 298,80   | 2 988,00          |
| kompletní konstrukce podlahy P2 dle PD, vč. zasypání topného kanálu                                           | m2  | 3        | 6 455,27 | 19 365,80         |

|                                                                                   |     |    |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| část konstrukce podlahy podlahy P1 dle PD, se zachováním stáv. podkladních vrstev | m2  | 10 | 6 610,19 | 66 101,90         |
| oprava omítky vápennou štukovou omítkou                                           | m2  | 20 | 386,00   | 7 720,00          |
| výmalba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x                                    | m2  | 20 | 78,00    | 1 560,00          |
| zednické zapravení odkouření kotlů                                                | kpl | 1  | 6 000,00 | 6 000,00          |
| <b>Stavební část celkem</b>                                                       |     |    |          | <b>146 230,90</b> |

#### D.1.4.C1 Strojní

| Název položky                                                                       | MJ  | Množství | Cena/MJ   | Celkem            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Potrubí z trubek ocelových (včetně tvarovek a kotev. materiálu)</b>              |     |          |           | <b>90 530,45</b>  |
| Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25                                       | m   | 85       | 683,98    | 58 138,64         |
| Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 32                                       | m   | 20       | 414,00    | 8 280,00          |
| Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 50                                       | m   | 26       | 617,01    | 16 042,21         |
| Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní                                          | m   | 131      | 61,60     | 8 069,60          |
| <b>Tepelné izolace potrubí (včetně montáže)</b>                                     |     |          |           | <b>25 173,68</b>  |
| Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm (DN25)                       | m   | 85       | 146,83    | 12 480,72         |
| Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 45 mm (DN32)                       | m   | 20       | 208,04    | 4 160,80          |
| Termoizolační trubice s Al povrchem tl. stěny 50 mm (DN50)                          | m   | 26       | 328,16    | 8 532,16          |
| <b>Zdroje tepla a příslušenství</b>                                                 |     |          |           | <b>262 180,80</b> |
| Závěsný plynový kondenzační kotel 13-45 kW, vč. příslušenství                       | kpl | 2        | 98 560,00 | 197 120,00        |
| Termohydraulický rozdělovač tlaku DN50, vč. tepelné izolace a konzolí               | kpl | 1        | 19 404,00 | 19 404,00         |
| Kombinovaný rozdělovač / sběrač pro 5 topných okruhů, vč. tepelné izolace a konzolí | kpl | 1        | 41 025,60 | 41 025,60         |
| Tlaková membránová expanzní nádoba 80l, 6 bar                                       | kpl | 1        | 4 631,20  | 4 631,20          |
| <b>Ostatní armatury</b>                                                             |     |          |           | <b>220 956,51</b> |
| Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                                                   | ks  | 11       | 216,83    | 2 385,15          |
| Kohout kulový závitový DN 25                                                        | ks  | 24       | 506,58    | 12 157,82         |
| Kohout kulový závitový DN 32                                                        | ks  | 2        | 692,83    | 1 385,66          |
| Kohout kulový závitový DN 50                                                        | ks  | 2        | 1 477,39  | 2 954,78          |
| Mezipřírubová klapka DN 50                                                          | ks  | 4        | 2 620,46  | 10 481,86         |

|                                                                           |     |     |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------|
| Filtr závitový DN25                                                       | ks  | 6   | 516,43    | 3 098,59          |
| Filtr závitový DN32                                                       | ks  | 1   | 720,50    | 720,50            |
| Zpětná klapka závitová DN25                                               | ks  | 6   | 394,24    | 2 365,44          |
| Zpětná klapka závitová DN32                                               | ks  | 1   | 575,57    | 575,57            |
| Oběhové čerpadlo Č1 (ÚT nástavba DN25) - Q=1,9 m3/hod, H=5m               | ks  | 1   | 23 161,60 | 23 161,60         |
| Oběhové čerpadlo Č2 (ÚT 1.NP DN32) - Q=2,0 m3/hod, H=5m                   | ks  | 1   | 23 161,60 | 23 161,60         |
| Oběhové čerpadlo Č3 -(VZT kuchyně DN25) - Q=2,0 m3/hod , H=4 m            | ks  | 1   | 23 161,60 | 23 161,60         |
| Oběhové čerpadlo Č4 ( ToV nástavba DN25) - Q=3,8 m3/hod, H=5 m            | ks  | 1   | 25 329,92 | 25 329,92         |
| Oběhové čerpadlo Č5 ( ToV 1.NP DN25) - Q=3,8 m3/hod, H=3 m                | ks  | 1   | 25 329,92 | 25 329,92         |
| Trojcestný směšovací ventil TRV 1 (nástavba ÚT DN25) - DN20, kv=6,3 m3/ho | ks  | 1   | 7 244,16  | 7 244,16          |
| Trojcestný směšovací ventil TRV 2 (ÚT 1.NP DN25) - DN25, kv=10,0 m3/hod   | ks  | 1   | 7 324,58  | 7 324,58          |
| Dvojcestný ventil se servopohonem DN25, DV 3-5                            | ks  | 3   | 11 452,67 | 34 358,02         |
| Pojistný ventil 6 bar DN25                                                | ks  | 1   | 975,74    | 975,74            |
| Teploměr D 63 / dl.jímky 50 mm                                            | ks  | 13  | 887,04    | 11 531,52         |
| Manometr D 63 mm, 0-6 bar, vč jímky                                       | ks  | 3   | 1 084,16  | 3 252,48          |
| <b>Ostatní náklady</b>                                                    |     |     |           | <b>32 660,32</b>  |
| Protipožární ucpávka                                                      | ks  | 2   | 1 355,20  | 2 710,40          |
| Napojení na stávající rozvody                                             | kpl | 1   | 6 160,00  | 6 160,00          |
| Tlaková zkouška potrubí do DN 50, topná zkouška                           | m   | 131 | 12,32     | 1 613,92          |
| Dokumentace skutečného provedení stavby                                   | kpl | 1   | 9 856,00  | 9 856,00          |
| Doprava a přípomocné práce                                                | kpl | 1   | 12 320,00 | 12 320,00         |
| <b>Strojní část celkem</b>                                                |     |     |           | <b>631 501,76</b> |

#### D.1.4.C2 ZTI

| Název položky                                                     | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------------------|
| <b>Potrubí z trubek PPR vč. tvarovek, montáže a příslušenství</b> |    |          |         | <b>19 792,64</b> |

|                                                              |    |    |           |                  |
|--------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------------|
| Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20                            | m  | 10 | 775,04    | 7 750,40         |
| Potrubí z PPR, D 50x6,9 mm, PN 16                            | m  | 10 | 730,24    | 7 302,40         |
| Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20                            | m  | 10 | 473,98    | 4 739,84         |
| <b>Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže a příslušenství</b> |    |    |           | <b>3 794,56</b>  |
| Izolace návleková z pěnového PE d50/20                       | m  | 10 | 147,84    | 1 478,40         |
| Izolace návleková z pěnového PE d50/10                       | m  | 10 | 112,34    | 1 123,36         |
| Izolace návleková z pěnového PE 32/20                        | m  | 10 | 119,28    | 1 192,80         |
| <b>Ohřívač vody vč. příslušenství</b>                        |    |    |           | <b>30 553,60</b> |
| Ohřívač TV zásobníkový 400 l, 60 kW                          | ks | 1  | 27 596,80 | 27 596,80        |
| Montáž zásobníku do 500 l                                    | ks | 1  | 2 956,80  | 2 956,80         |
| <b>Armatury</b>                                              |    |    |           | <b>24 915,97</b> |
| Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15                            | ks | 1  | 216,83    | 216,83           |
| Kulový kohout závitový voda DN40                             | ks | 1  | 1 002,40  | 1 002,40         |
| Kulový kohout závitový voda DN25                             | ks | 1  | 506,58    | 506,58           |
| Kulový kohout závitový voda DN20                             | ks | 1  | 352,80    | 352,80           |
| Kulový kohout závitový voda DN15                             | ks | 2  | 243,49    | 486,98           |
| Klapka zpětná závitová voda DN40                             | ks | 1  | 751,97    | 751,97           |
| Klapka zpětná závitová voda DN25                             | ks | 1  | 394,24    | 394,24           |
| Filtr závitový voda DN25                                     | ks | 1  | 516,43    | 516,43           |
| Pojistný ventil DN25 x 8 bar                                 | ks | 1  | 975,74    | 975,74           |
| Automatické dopouštěcí zařízení                              | ks | 1  | 18 627,84 | 18 627,84        |
| Manometr D 63 mm, 1 MPa, vč jímky                            | ks | 1  | 1 084,16  | 1 084,16         |
| <b>Ostatní armatury</b>                                      |    |    |           | <b>10 797,25</b> |
| Cirkulační čerpadlo WILO STAR Z 25/2                         | ks | 1  | 8 350,50  | 8 350,50         |
| Expanzní nádoba 8l, 10 bar                                   | ks | 1  | 1 766,69  | 1 766,69         |
| Průtočná armatura Flowjet DN20                               | ks | 1  | 680,06    | 680,06           |
| <b>Potrubí vnitřní kanalizace vč. tvarovek a montáže</b>     |    |    |           | <b>3 697,90</b>  |
| Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm                         | m  | 6  | 234,53    | 1 407,17         |
| Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm                         | m  | 3  | 254,35    | 763,06           |
| Tlaková kanalizační hadice prům. 10 mm                       | m  | 10 | 152,77    | 1 527,68         |
| <b>Zařízení vnitřní kanalizace</b>                           |    |    |           | <b>14 399,62</b> |
| Kondenzátní čerpadlo 0,16 l/s, 75 W                          | ks | 1  | 5 420,80  | 5 420,80         |

|                                               |     |   |           |                   |
|-----------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------|
| Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32             | ks  | 2 | 694,85    | 1 389,70          |
| Neutralizační PH+ Box                         | ks  | 1 | 7 589,12  | 7 589,12          |
| <b>Ostatní náklady</b>                        |     |   |           | <b>33 510,40</b>  |
| Protipožární ucpávka                          | ks  | 2 | 1 355,20  | 2 710,40          |
| Napojení na stávající rozvody vodovodu        | kpl | 1 | 3 080,00  | 3 080,00          |
| Napojení na stávající rozvody kanalizace      | kpl | 1 | 3 080,00  | 3 080,00          |
| Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí vodovodu | kpl | 1 | 2 464,00  | 2 464,00          |
| Dokumentace skutečného provedení stavby       | ks  | 1 | 9 856,00  | 9 856,00          |
| Doprava a přípomocné práce                    | kpl | 1 | 12 320,00 | 12 320,00         |
| <b>ZTI celkem</b>                             |     |   |           | <b>141 461,94</b> |

#### D.1.4.F Plynovod

| Název položky                                                        | MJ  | Množství | Cena/MJ   | Celkem            |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Potrubí z trubek ocelových včetně tvarovek a kotev. Materiálu</b> |     |          |           | <b>12 932,30</b>  |
| Potrubí ocelové závitové černé DN40                                  | m   | 12       | 750,29    | 9 003,46          |
| Potrubí ocelové závitové černé DN25                                  | m   | 2        | 648,03    | 1 296,06          |
| Potrubí ocelové závitové černé DN80 - chránička                      | m   | 1        | 907,98    | 907,98            |
| Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní a 2x vrchní email žlutý   | m   | 14       | 123,20    | 1 724,80          |
| <b>Armatury vč. montáže a příslušenství</b>                          |     |          |           | <b>12 768,45</b>  |
| Kulový kohout závitový plyn DN40                                     | ks  | 1        | 1 559,71  | 1 559,71          |
| Kulový kohout závitový plyn DN25                                     | ks  | 2        | 737,97    | 1 475,94          |
| Havarijní plynový ventil závitový DN40                               | ks  | 1        | 9 732,80  | 9 732,80          |
| <b>Odkouření</b>                                                     |     |          |           | <b>47 308,80</b>  |
| Dělený systém odkouření 2x Ø80 vč. tvarovek a montáže                | m   | 32       | 1 478,40  | 47 308,80         |
| <b>Ostatní náklady</b>                                               |     |          |           | <b>31 021,76</b>  |
| Protipožární ucpávka                                                 | ks  | 1        | 1 355,20  | 1 355,20          |
| Napojení na stávající rozvody                                        | kpl | 1        | 3 696,00  | 3 696,00          |
| Tlaková zkouška potrubí do DN50                                      | m   | 14       | 271,04    | 3 794,56          |
| Dokumentace skutečného provedení stavby                              | ks  | 1        | 9 856,00  | 9 856,00          |
| Doprava a přípomocné práce                                           | kpl | 1        | 12 320,00 | 12 320,00         |
| <b>Plynovod celkem celkem</b>                                        |     |          |           | <b>104 031,31</b> |





# ZMĚNOVÝ LIST

**ZŠ Palachova - nástavba čtyř kmenových učeben**

|             |                                                        |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| smlouva:    | č. 99/2019 ze dne 9.8.2019                             | <b>číslo ZL:</b> |
| objednatel: | Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079 | <b>34</b>        |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196                              |                  |

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>název ZL:</b> | <b>Oprava kotelny MaR a elektroinstalace v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**předmět změny:**

Oprava kotelny MaR a elektroinstalace v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Oprava kotelny MaR a elektroinstalace v pavilonu kuchyně ZŠ a MŠ Palachova v Brandýse nad Labem

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Požadavek objednatele.

| vliv na cenu díla: | rozpočet:    | v příloze ZL                            | méněpráce<br>NE |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                    | <b>cena:</b> | bez DPH <b>0</b> Kč                     |                 |
|                    |              | 21%DPH                      0      Kč   |                 |
|                    |              | celkem                        0      Kč |                 |

| vliv na cenu díla: | rozpočet:    | v příloze ZL                                  | vícepráce<br>ANO |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                    | <b>cena:</b> | bez DPH <b>212 711</b> Kč                     |                  |
|                    |              | 21%DPH                      44 669      Kč    |                  |
|                    |              | celkem                        257 381      Kč |                  |


|                                              |              |                                               |  |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b> | <b>cena:</b> | bez DPH <b>212 711</b> Kč                     |  |
|                                              |              | 21%DPH                      44 669      Kč    |  |
|                                              |              | celkem                        257 381      Kč |  |

**vliv na termín dokončení:**

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>přílohy :</b>                          | počet    formát |
| Rekapitulace - viz záložka "Rekapitulace" | 2 A4            |
| rozpočet - viz záložka "Kalkulace"        | 3 A4            |

|                                         |                                                                                      |                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>podpis zhotovitele:</b>              |  | um <input type="text"/>                   |
| <b>podpis generálního projektanta :</b> |                                                                                      | um <input type="text"/>                   |
| <b>podpis TDS :</b>                     |                                                                                      | um <input type="text" value="30.6.2020"/> |
| <b>podpis objednatele :</b>             |                                                                                      | um <input type="text"/>                   |
| <b>ostatní :</b>                        |                                                                                      | Datum <input type="text"/>                |