

DODATEK č. 2

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

ze dne 17.10.2017 (č. sml. objednatele: 02PT-005105, č. sml. zhotovitele: 17-324)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.11.2018

uzavřené mezi

Objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

bankovní spojení:

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 469 95 447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. Zhotovitel je účastníkem Rámcové smlouvy na projektové práce (2016) z 14.11.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou má uzavřenu s objednatelem (č. sml. obj. 01 UK – 002456).
2. Smluvní strany uzavřely na základě Rámcové smlouvy dne 17.10.2017 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**SOKP 518 Ruzyně – Suchdol – technická pomoc, zpracování technické studie, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Účinnosti nabyla Smlouva o dílo dne 23.10.2017.
3. Smluvní strany uzavřely dne 05.11.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým došlo k úpravě doby plnění. Účinnosti nabyl Dodatek č. 1 dne 20.11.2018.
4. V průběhu plnění Smlouvy o dílo vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) dne 18.12.2019 **Závěry zjišťovacích řízení** podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) na **stavbu SOKP 518 Ruzyně – Suchdol** (čj. MZP/2019/710/9626) a na **stavbu SOKP 519 Suchdol – Březiněves** (čj. MZP/2019/710/10216). MŽP ve svých Závěrech požaduje sloučit záměr na stavbu SOKP 518 a záměr na stavbu SOKP 519 do jednoho záměru a k tomuto jednomu záměru předložit jednu společnou dokumentaci EIA. Důvodem je vzájemná provázanost vlivu obou staveb. S ohledem na to, že dokumentaci pro oznámení EIA na stavbu SOKP 519 Suchdol – Březiněves zpracovávala osoba odlišná od zhotovitele, představuje požadavek MŽP na sloučení obou záměrů závažné překážky bránící zhotoviteli v dokončení některých částí plnění v podobě a rozsahu, který je uveden ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1.

Dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedených změn a nutnosti úzce spolupracovat při zpracování dokumentace EIA s třetí osobou, kterou je zpracovatel původního oznámení EIA na SOKP 519, **sdrúžení Konsorcium AFSA** (společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, SATRA, spol. s r.o., se sídlem: Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany a Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o., se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 – Michle, se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě části plnění – Specifikace dokumentace EIA v rozsahu, který je nově uveden v **Příloze č. 1** tohoto Dodatku a který zohledňuje skutečnost, že musí být zpracována jedna dokumentace EIA, společná jak pro SOKP 518 a SOKP 519. Tato Příloha nahrazuje Tabulku – Specifikace - dokumentace EIA, která byla přílohou Smlouvy o dílo.

2. Veškeré části předmětné dokumentace EIA, které bude zpracovávat třetí osoba, výše uvedené Konsorcium AFSA, předá následně zhotoviteli objednatel.
3. Do dvou týdnů od výzvy objednatele k zahájení prací na dokumentaci EIA předloží objednatel zhotoviteli harmonogram prováděných prací, který zohlední návaznost prací zhotovitele na dodání podkladů, které jsou potřebné pro provádění díla zhotovitelem a které bude vytvářet třetí strana, objednatelem.
4. V souvislosti se změnou částí, resp. jednotlivých kapitol, dokumentace EIA, které má nově dle Přílohy č. 1 zpracovávat zhotovitel a které naopak zhotovitel zpracovávat nebude, dochází tímto Dodatkem zároveň ke změně ceny plnění za zpracování dokumentace EIA v následujícím rozsahu:

Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo.....**5,400.000,- Kč** (bez DPH)

Hodnota navýšení dle Dodatku č. 2**599.519,- Kč** (bez DPH)

Celková cena plnění dle Sml. o dílo ve znění Dodatku č. 2**5,999,519,- Kč** (bez DPH)

5. Objednatel se zavazuje uzavřít obdobnou smlouvu, resp. dodatek ke smlouvě i se zpracovatelem původního oznámení EIA na SOKP 519, Konsorciem AFSA, která bude řešit změnu rozsahu plnění části - Zpracování dokumentace EIA - a která bude odpovídat úpravám provedeným tímto Dodatkem.
6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že koordinaci jednotlivých částí dokumentace EIA – spojené pro SOKP 518 a SOKP 519 provede zhotovitel. Tato skutečnost nemá vliv na uvedení autorů jednotlivých kapitol v rámci celého zpracovatelského týmu.

Článek III.

Odůvodnění

1. Potřeba změny rozsahu původně dohodnutého plnění, spočívajícího ve zpracování dokumentace EIA vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a to ani při jednání s náležitou péčí.
2. Provedená změna se nijak nedotkla samotné podstaty dohodnutého plnění dle Smlouvy o dílo a vychází výhradně ze Závěrů a požadavků MŽP.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace dokumentace EIA – spojená pro stavby SOKP 518 a SOKP 519

V Praze dne 12 -08- 2020

V Praze dne

13 -08- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT – RS na projektové

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis

Jméno:

Funkce

PRAGOPROJEKT, a.s.

oprávněn k podpisu na základě plné moci ze dne 4.8.2015 za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015

SPECIFIKACE - DOKUMENTACE EIA SPOJENÁ PRO SOKP 518 A SOKP 519

Popis prací - dokumentace EIA	Cena dle původní Smlouvy o dílo (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	Vícepráce oproti původní Smlouvě o dílo (bez DPH)	Méněpráce oproti původní Smlouvě o dílo (bez DPH)
-------------------------------	---	---------------------------------	---	---

Cena A-E celkem bez DPH

1 084 487,00 Kč

NAVÝŠENÍ DLE DODATKU Č. 2 = $1,084.487 \cdot 484.968 = 599.519,-$ Kč (bez DPH)

Procentuální vyjádření (%)

100,00

125,71

46,51

20,80