

Číslo smlouvy objednatele: 1163 D1/2020/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) : P20V00169114

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1163/2020/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

HSF System SK, s.r.o.

Bytčianska 499/130 ,010 03 Žilina, SK
v zastoupení jednatele Ing. Jana Hasíka,
zastoupená **HSF System a.s.**
Lihovarská 689/40A, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO 25903101
zast. Tomášem Hessem, obchodním ředitelem,
na základě plné moci

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 45412464
DIČ: SK2022973095 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl.I.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 1163/2020/OI/VZKÚ ze dne 15. 4. 2020, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 15.4.2020 (dále jen „*smlouva*“).
2. V souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“ nebo „tento dodatek“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavbu „**Revitalizace parku u Biskupství**“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen stavba nebo dílo) , a to z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec, který zní:
V souladu s ustanovením odstavce 7), 8), 9), 10) tohoto článku zhotovitel provede vícepráce a neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. ZL č.1,ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4 a ZL č.5 odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10 tohoto článku.
3. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1, Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 - změnový list č. ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5 který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
<i>10 001 570,82</i>	<i>2 100 330,00</i>	<i>12 101 900,82</i>

čl.II.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy č. 2419/2019/OI/VZKÚ ze dne 19. 8. 2019 tímto dodatkem č. 2- nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 3 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 04625/RM1822/67 ze dne 25.8.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „Revitalizace parku u Biskupství“, poř. č. 002/2020.
- Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
- Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Přílohou tohoto dodatku je :
 - Příloha č. 1 – Kalkulace
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5

Za objednatele

Datum: . 2020

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana
Bajgarová**

Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.09.02
08:03:31 +02'00'

Za zhotovitele

Datum: . 2020

Místo: Ostrava

**Tomáš
Hess**

Digitálně
podepsal Tomáš
Hess
Datum: 2020.09.03
08:56:21 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

Tomáš Hess

obchodní ředitel
na základě plné moci
udělené zmocněncem HSF System

Kalkulace nákladů

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		Vys2-2019	Revitalizace parku u Biskupství
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	HSF System a.s.	IČO:	25903101
	Lihovarská 689/40A	DIČ:	CZ25903101
	718 00	Ostrava	-
		Kunčičky	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 379 298,38
PSV			2 622 272,44
MON			390,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 001 570,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	10 001 570,82 CZK
Základní DPH	21	%	2 100 330,00 CZK
Zaokrouhlení			0,18 CZK
Cena celkem s DPH			12 101 901,00 CZK

1.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Vys2-2019	Revitalizace parku u Biskupství	0	10 001 571	2 100 330	12 101 901	100
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0	294 660	61 879	356 539	3
SO 001	Příprava území	0	2 198 381	461 660	2 660 041	21
SO 301	Přípojka vodovodu a pítka	0	86 860	18 241	105 101	1
SO 401	Veřejné osvětlení	0	1 339 061	281 203	1 620 264	14
SO 701	Oplocení a zábradlí	0	1 455 337	305 620	1 760 957	14
SO 702	Terasa	0	1 270 939	266 897	1 537 836	13
SO 801	Terénní a povrchové úpravy	0	918 607	192 907	1 111 515	9
SO 802.2	SADOVÉ ÚPRAVY	0	719 480	151 091	870 570	7
SO 802.3	NÁSLEDNÁ PÉČE 3ROKY	0	238 500	50 085	288 585	2
SO 901	Drobné objekty a mobiliář	0	1 479 746	310 747	1 790 493	15
Celkem za stavbu		0	10 001 571	2 100 330	12 101 901	100

ZMĚNOVÝ LIST Č. 001

Název stavby: REVITALIZACE PARKU U BISKUPSTVÍ
 Místo: Ostrava
 Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Projektant:

HSF SYSTEM

Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO 001 Příprava území - 001 2 sanace bet. opěrných zdí

Na stávající betonové stěně, sloužící jako základ nově prováděného oplocení je umístěno schodiště vedoucí do areálu firmy Telepace a pod schodištěm je část betonové stěny dozděná z poloviny šířky stěny cihelným zdívem, značně degradovaným vlhkostí. Bude nutné provést odstranění degradovaného cihelného zdíva a provést napojení výztuže na stávající betonovou stěnu.

požadavek investora - nepředpokládané práce, objektivně nutné, vícepráce odst. 6, § 222, zák. č. 134/2016 OVZ

Změna doložena:

- Změnovým listem
 Zápisem do stavebního deníku
 Zapracováním změny do PD
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
 snížení ceny
 bez změny na cenu díla
 nový termín (milníku)
 bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
 Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
 Dohodou
 Jiný postup

Rozdíl v ceně:

14 753,82 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 8
 729 30 Ostrava

Datum:

Jméno:

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Bytčianska 499/130
 010 03 Žilina - Považský
 Chlmec

Datum: 11.06.2020

Jméno:

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Ladislav Procházka
 Veleslavínova 1022/4
 702 00 Ostrava

Datum:

Jméno:

Podpis:

GP: Vysloužil architekti
 Brandtova 1689/9
 702 00 Moravská Ostrava

Jméno:

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

14 753,82 Kč

ROZDÍL CENY

14 753,82 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 002

Název stavby: REVITALIZACE PARKU U BISKUPSTVÍ
Místo: Ostrava
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:

HSF SYSTEM

Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:
SO 01 Příprava území, terénní úpravy

V rámci zemních prací souvisejících s přípravou území je nutné provést odstranění zděných a betonových konstrukcí po předchozí zástavbě, která byla součástí území bývalého areálu "Černá louka", nalazených pod stávajícím terénem, které projekt v takovém rozsahu nepředpokládal. Následně bylo nutné odstraněné k-ce nahradit zeminou.

požadavek investora - nepředpokládané práce, objektivně odborně nutné, vícepráce odst. 6, § 222, zák. č. 134/2016 OVZ

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:
226 777,53 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava	Zhotovitel: HSF System SK s.r.o. Bytčianska 499/130 010 03 Žilina - Považský Chlmec	TDI: TDS - Ing. Ladislav Procházka Veleslavínova 1022/4 702 00 Ostrava
Datum: 7. 8. 2020	Datum: 18.06.2020	Datum: 7. 8. 2020
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]
GP: Vysloužil architekti Brandlova 1689/9 702 00 Moravská Ostrava	Datum: 7. 8. 2020	Podpis: [redacted]
Jméno: [redacted]		
ODPOČET		0,00 Kč
PŘÍPOČET		226 777,53 Kč
ROZDÍL CENY		226 777,53 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 003

Název stavby: REVITALIZACE PARKU U BISKUPSTVI
Místo: Ostrava
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:

HSF SYSTEM

Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO 01 Příprava území - 001.2 Sanace betonových opěrných zdí

Nerealizované práce související se stávající ŽB opěrnou stěnou mezi parkem a pozemkem spol. Telepace

požadavek investora - předpokládané původně objektivně nutné práce, následně při provádění objektivně odborně zhodnoceny jako méněpráce (nebylo nutné je z funkčního hlediska provádět), odst. 6, § 222, zák. č. 134/2016 OVZ

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milníku)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

-155 155,94 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Datum: 7.8.2020

Jméno:

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 24.06.2020

Jméno:

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Ladislav Procházka
Veleslavínova 1022/4
702 00 Ostrava

Datum: 24.06.2020

Jméno:

Podpis:

GP: Vysloužil architekti
Brandlova 1689/9
702 00 Moravská Ostrava

Jméno:

Datum:

7.8.2020

Podpis:

ODPOČET

-155 155,94 Kč

PŘÍPOČET

0,00 Kč

ROZDÍL CENY

-155 155,94 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 004

Název stavby: REVITALIZACE PARKU U BISKUPSTVÍ
Místo: Ostrava
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:

HSF SYSTEM

Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO 01 Příprava území - 01.4 sanace schod.ramene

Odstranění nesoudržné vrstvy nadbetonování původních schodišťových stupňů po rozebrání obkladových desek schodišťových stupňů - nástupnic i podstupnic a zhotovení nové ŽB konstrukce schodiště, doplnění obkladu schodiště travertinovými deskami nad rámec původního zadání.

požadavek investora - nepředpokládané práce, objektivně odborně nutné, vícepráce odst. 6, § 222, zák. č. 134/2016 OVZ

Změna doložena:

- Změnovým listem
- Zápisem do stavebního deníku
- Zapracováním změny do PD
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
- snížení ceny
- bez změny na cenu díla
- nový termín (milník)
- bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
- Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- Dohodou
- Jiný postup

Rozdíl v ceně:

93 096,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Datum: 7.5.2020

Jméno:

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 24.06.2020

Jméno:

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Ladislav Procházka
Veselavínova 1022/4
702 00 Ostrava

Datum: 7.5.2020

Jméno:

Podpis:

GP: Vysloužil architekti
Brandlova 1689/9
702 00 Moravská Ostrava

Jméno:

Datum: 7.8.2020

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

93 096,00 Kč

ROZDÍL CENY

93 096,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST C. 005

Název stavby: REVITALIZACE PARKU U BISKUPSTVI
Místo: Ostrava
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:

HSF SYSTEM

Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO 01 Příprava území, SO 701 Optocení a zábradlí

Změna rozsahu provedení optocení a zábradlí včetně nové opěrné zdi a úprav veřejného osvětlení a elektro části dle požadavků investora v návaznosti na úpravy v rámci koordinace se záměrem House Vaclaw.

požadavek investora - práce objektivně odborně nutné, vícepráce odst. 4, § 222, zák. č. 134/2016 OVZ

Změna doložena:

- Změnovým listem
 Zápisem do stavebního deníku
 Zapracováním změny do PD
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- nárůst ceny
 snížení ceny
 bez změny na cenu díla
 nový termín (milníku)
 bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- Vypracováním položkového rozpočtu
 Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
 Dohodou
 Jiný postup

Rozdíl v ceně:

52 672,60 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

TDI: TDS - Ing. Ladislav Procházka
Veselavínova 1022/4
702 00 Ostrava

Datum: 7.8.2020

Datum: 24.06.2020

Datum: 7.8.20

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

GP: Vysloužil architekti
Brandlova 1689/9
702 00 Moravská Ostrava

Datum:

Podpis:

Jméno:

D. H. W.

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

52 672,60 Kč

ROZDÍL CENY

52 672,60 Kč