

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 211/2019/OI
uzavřené dne 2.7. 2019 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN LIŠČINA“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád
Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje
ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

KOINVEST, s.r.o.

IČO: 25589679

DIČ: CZ25589679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348

sídlo: Demlova 1011, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 163 459 879 / 0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 211/2019/OI ze dne 2.7. 2019 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je opětovná změna prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „VN LIŠČINA“ (dále jen „projektová dokumentace“). Důvodem opětovné prodloužení změny termínu je, že doposud nebyla orgány ochrany přírody a krajiny vydána stanoviska a rozhodnutí k předmětné stavbě. O jejich vydání bylo projektantem požádáno již v březnu 2020.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 211/2019/OI a dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN LIŠČINA“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.7. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30.11. 2020**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 211/2019/OI a dodatku č. 1 k této smlouvě nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 211/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 211/2019/OI ze dne 2.7. 2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne *31.8. 2020*

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí Správy toků

V Třebíči..... dne *25.8. 2020*

Za zhotovitele
KOINVEST, s.r.o.
Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel