

D O D A T E K Č . 8
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 297/2018

číslo smlouvy zhotovitele 25/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karel Macků, starosta města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 08000000000000000000

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 08000000000000000000

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28.05.2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatků č. 1 – 7 (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností VAK projekt s. r. o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění smlouvy. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky kvůli COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními nebylo možné dohodnout s vlastníky nové polohy odboček z řadů pro jednotlivé nemovitosti v rámci přípravy dokumentace ve stupni DUR + DSP III. etapy (kanalizace a vodovod v Lipolci), což bylo překážkou pro návrh podélných profilů kanalizace, neboť místa odboček z hlavního řádu pro napojení jednotlivých nemovitostí určují

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

spádové poměry a hloubky uložení řadů nově navrhované splaškové kanalizace. Tyto podklady byly ze strany objednatele shromážděny až v srpnu roku 2020, přičemž jejich zapracování do PD a následné získání potřebných vyjádření správců sítí a DOSS nebude možné splnit v původně stanoveném termínu pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR + DSP.

3. Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

<i>DUR + DSP I. etapy</i>	<i>do 80 dnů od účinnosti dodatku č. 5</i>
<i>DPS + ZDS I. etapy</i>	<i>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy</i>
<i>DUR + DSP II. etapy</i>	<i>do 80 dnů od účinnosti dodatku č. 5</i>
<i>DPS + ZDS II. etapy</i>	<i>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy</i>
<i>DUR + DSP III. etapy</i>	<i>do 30.11.2020</i>
<i>DPS + ZDS III. etapy</i>	<i>do 80 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“</i>

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 - 7, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dačice na její 53. schůzi konané dne 19.8.2020 pod č. usn. 777/53/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 3.9.2020

Za objednatele:



za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta



V Č. Budějovicích dne 24.8.2020

Za zhotovitele

VAK projekt s.r.o.

Boženy Němcové 12/2 ②
370 01 České Budějovice
59 721 DIČ CZ 28159721



Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel