

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVEB

A. „Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlna“
B. „Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1727/2020

A. ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 3273214993/5523530018,

B. ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 3273514800 /5523530017

a

KTA technika, s.r.o.

se sídlem: Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka C6070

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

Korespondenční adresa: KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20Nav056

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb A. „Rekonstrukce SZZ v žst. Kopidlno“, B. „Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko“ ze dne 6.5.2020, která nabyla účinnosti 11.5.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany se dohodly na změně Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu 1. dílčí etapy o dva měsíce. Termín 2. dílčí etapy, konečný termín odevzdání DSP + PDPS zůstává nezměněn v původní délce.
- 1.2 Důvodem pro úpravu termínu plnění pro 1. dílčí etapu Harmonogramu plnění je skutečnost, že z důvodů pandemie nebyla poskytnuta odpovídající součinnost s orgány státní správy. Drážní úřad dosud nevydal Rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdů P4618 a P4620, které je nezbytné pro dopracování Díla.
- 1.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se ruší a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1
- 2.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 2.9.2020

V Plzni dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Irena Hrnčířová
jednatel KTA technika, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předložení návrhu technického řešení k připomínkám pro obě stavby

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP + PDPS:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP + PDPS pro obě stavby

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude 100 % ceny díla za zpracování DSP + PDPS

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci staveb - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, název stavby, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Informace k fakturaci: Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně pro každou jednotlivou stavbu.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Veškeré níže uvedené plnění je požadováno pro každou stavbu samostatně.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

Technické řešení k připomínkám 2x v digitální formě (1x uzavřená a 1x otevřená).

DSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1080067

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c365bbd-8fe6-46fe-b4a3-ee9bd04a42a5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.09.2020 14:19:00



fe90414e-fdf1-4888-9271-27b77c9753da