


# DODATEK č. 03 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/003/475

## I. Smluvní strany

### 1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace


se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald  
zastoupena:   
IČ: 62331698  
DIČ: CZ62331698  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 31537791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

### 2. První KEY-STAV, a.s.

se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena:  předsedou představenstva  
IČ: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek  
číslo účtu: 19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 4. 2019, jejímž předmětem je realizace díla: „**Stavební úpravy budovy školy**“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši **1 335 772,49** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **303 381,51** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle Soupisů víceprací a soupisu méněprací (položkových rozpočtů), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Celková cena díla se navyšuje o **1 032 390,98** Kč bez DPH.

- Ruší se původní text čl. II odst. 3 dodatku č. 2: Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: Cena celkem bez DPH 18 654 894,73,- Kč a přijímá se nový text v tomto znění: Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: Cena celkem bez DPH 19 687 285,71 Kč bez DPH.
- Tabulka v čl. II odst. 5 Dodatku č. 2 tabulka se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
I. etapa	10 141 217,87	2 129 655,74	12 270 873,61
II. etapa	9 546 067,84	2 004 674,25	11 550 742,09
<b>Celkem</b>	<b>19 687 285,71</b>	<b>4 134 329,99</b>	<b>23 821 615,70</b>

- Ruší se původní text čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo: „Předpokládaný termín realizace II. etapy 15.5.2020 – 15.9.2020, zadavatel přitom stanovuje, že práce v interiéru (včetně výměny oken), mohou probíhat v období od 22.6. do 24.8. příslušného kalendářního roku“ a přijímá se nový text v tomto znění: „Předpokládaný termín realizace II. etapy 15.5.2020 – 15.9.2020, zadavatel přitom stanovuje, že práce v interiéru (včetně výměny oken), mohou probíhat v období od 22.6. do 15.9. příslušného kalendářního roku“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č.1 - Rekapitulace změnových listů

V Rychvaldu dne:



Digitálně podepsal Mgr.  
Datum: 2020.08.24  
11:29:21 +02'00'

za objednatele



Ve Frýdku-Místku dne:



Digitálně podepsal  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-25385127,  
o=První KEY - STAV, a.s., ou=2,  
Datum: 2020.08.21 13:21:08  
+02'00'

za zhotovitele



předseda představenstva