

Dodatek č. 13
ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová – vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
sídlo:	Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ctibor Sýkora, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČ:	634 70 985
DIČ:	CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovičky** (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání** hlavního celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 31. 12. 2020** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 12. 2021.**

Důvodem pro posunutí termínu předání hlavního celku 3.4. je realizace nepředvídatelných prací – víceprací, které objednatel nemohl při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku předvídat. Vícepráce byly realizovány na základě dodatků č. 3, 4, 5, 8, 9 a 10 smlouvy, kterými byly provedeny aktualizace dílčí části 3.1.3. 3.2.1., 3.2.1.3. a 3.2.1.2. Dodatkem č. 11 pak byl změněn termín předání dílčích částí 3.1.2. a 3.2.2. na 28. 2. 2020, a to v souvislosti se změnami v majetkové struktuře AGRODRUŽSTVA VRBOVEC, družstvo, na základě které došlo ke změně požadavků na uspořádání pozemků, ke změně v přístupu k rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví a ke změnám na samotných listech vlastnictví. Tyto změny si tak vyžádaly rozsáhlou aktualizaci nároků. Všechny shora uvedené provedené vícepráce odůvodňují posunutí termínu předání hlavní části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM o jeden kalendářní rok na 31. 12. 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 2. 9. 2020

V Třebíči dne 1. 9. 2020

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček
jednatelé

..

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky - dodatek č. 13

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	x	x	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	1160	x	x	28. 2. 2020
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	x	x	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	0	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	0	30.4.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3				x	31. 7. 2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4				x	31.10.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5				x	31.3.2018
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30. 11. 2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180	x	x	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1162	x	x	30.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1159	x	x	30.11.2018
	Aktualizace dílčí části 3.2.1. - po dodatku č. 8 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ			x	x	30.11.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	600	x	x	30.11.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	
	Aktualizace dílčí části 3.2.1.2. - po dodatku č. 10 vyvolaná vyjádřeními KÚ JmK a MěÚ				x	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	0	30.5.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1160	x	x	28. 2. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	30.11.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1180	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	x	x	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	31.12.2021

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	3 669 200 Kč
DPH 21% v Kč	770 532 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 439 732 Kč

Ve Znojmě dne 2. 9. 2020

V Třebíči dne 1. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé

