

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0140/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

 starosta města

 starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

TM Stav, spol. s.r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

 jednatel

 prokuristka

 prokuristka

 , stavbyvedoucí

48399477

CZ48399477

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MOST JASENICE ČERVENKA U čp. 666 (Vs-16-Jcm)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 2045/2020
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	6 159 000,- Kč bez DPH

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 03. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0140/2020, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1 a článkem III. Doba plnění a předání staveniště odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo dohodly, že se smlouva o dílo, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek vyznačujících se nadprůměrnými dešťovými srážkami a nadměrně zvýšenou hladinou vody, pro kterou nebylo možné provádět stavební práce v korytě potoka Červenka (5.6.2020 – 8.6.2020), prodlouží. Také z důvodu správního rozhodnutí, vydaného dne 24.4.2020 Krajským úřadem Zlínského kraje o udělení výjimky ze zvláště ohrožených druhů živočichů, kdy v tomto správním rozhodnutí KÚZK nebylo povoleno vykonávat stavební činnost ve zvodnělé části koryta do 1.6.2020, byly práce zhotovitele (po dokončení přípravných prací) ve dnech od 30.4.2020 do 1.6.2020 přerušeny.

Zhotovitel neměl možnost tyto skutečnosti ovlivnit, a proto se termín dokončení díla prodlouží o dobu, po kterou bylo nutné stavební práce přerušit.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu *do 191 dnů od předání staveniště.*

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ a dodatku č.1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 1.9.2020, pod číslem usnesení 2/45/RM/2020.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



město Vsetín



Starosta

Za zhotovitele:

TM Stav, spol s.r.o.



rokuristka

